



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ α**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 15-4-2014

Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΟ/οικ/1669

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας: 101 78, Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Αναστασόπουλος
Τηλέφωνο : 210 – 64 30 222
Fax : 210 – 64 63 886**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό. Τμήμα: Γέφυρα Γουριάς - Πλατυγιάλι (Χ.Θ. 7+200 έως 20+300)».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Ν. 3316/2005 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".
3. Το Π.Δ. 696/1974 "Περί αμοιβών μηχανικών" σε ότι αφορά τις προδιαγραφές.
4. Το Π.Δ. 69/88 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/90, το Π.Δ. 293/91 και το Π.Δ.167/92.
5. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/29-11-1990 των Υπουργών τ.Προεδρίας και τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
6. Την υπ' αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ439.4/13-3-2007 Απόφαση Υπουργού τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 447Β/3-4-2007) "Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05".
7. Το ΠΔ 118/25-6-2013 (Φ.Ε.Κ. Α'152/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α'141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κλπ».
8. Το ΠΔ 119/25-6-2013 (Φ.Ε.Κ. Α'153/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Και αφού είδαμε:

1. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/5983/08-08-2007 Υπουργού τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία μεταξύ άλλων ανατέθηκε η «Μελέτη σύνδεσης Ιόνιας οδού με Αστακό. Τμήμα Γέφυρα Γουριάς – Πλατυγιάλι (χ.θ.7+200 έως χ.θ.20+300)».
2. Την από 28-11-2007 υπογραφείσα σύμβαση με ποσό 753.005,94 € (με Φ.Π.Α. 19%), με συνολική προθεσμία περαίωσης είκοσι μήνες (20) από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 28-07-2009, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.
3. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/4821/30-07-09 του Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-01-2010.

4. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/5459/22-10-10 του Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος κατά δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-04-2011.
5. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/3399/23-08-11 του Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-06-2012.
6. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/3349/5-9-12 του Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων του Υ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-04-2013.
7. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/2608/26-6-2013 του Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων του Υ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-02-2014.
8. Το από 27-02-2014 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/0913/27-2-14) έγγραφο του εκπροσώπου του αναδόχου της μελέτης του θέματος, με το οποίο αιτείται την έγκριση νέας παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του συνόλου της σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες, έως 28-02-2015.
9. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/0913/7-3-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΜΕΟ/α), με το οποίο διαβίβασε στην Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Μ.Ε.Ο.) το προαναφερόμενο αίτημα του Αναδόχου, συναινώντας στην έγκριση νέας παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες, έως 28-02-2015.
10. Τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Τμήμα Μελετών της 20-03-2014 (Πράξη 22, Συνεδρία 4), με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα με βάση την από 10-03-2014 Εισήγηση της Δ.Μ.Ε.Ο. για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2014.

Και επειδή:

1. Στις 28-11-2007 υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης συνολικής δαπάνης 753.005,94 € (με Φ.Π.Α. 19%) και έχει χρόνο ολοκλήρωσης είκοσι (20) μήνες, δηλαδή μέχρι 28-07-2009.
2. Με διαδοχικές αποφάσεις έχει εγκριθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 28-02-2014.
3. Με την από 27-02-2014 εμπρόθεσμη αίτησή του ο εκπρόσωπος του Αναδόχου αιτείται την έγκριση νέας παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες, μέχρι την 28-02-2015.
4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Μ.Ε.Ο./α) με το από 7-03-2014 έγγραφό της συναινεί στην έγκριση νέας παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες, μέχρι την 28-02-2015.
5. Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση, μη οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο μελετητή, αλλά προέκυψε αφενός κατά τον έλεγχο των υποβληθεισών μελετών, κατά την εκτέλεση και έγκριση των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών (αρχικών/συμπληρωματικών με άλλη σύμβαση) και αφετέρου για λόγους διατύπωσης των απόψεων εμπλεκομένων φορέων, που απαιτήθηκε να γνωμοδοτήσουν για τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Επιπρόσθετα, σημαντική καθυστέρηση προέκυψε και λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής [απαιτήθηκε η επανυποβολή («ανασύνταξη») του σταδίου της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και Ισόπεδων Κόμβων και η επακόλουθη ανάγκη σύνταξης του «Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού», καθώς και η σύναψη σύμβασης με ειδικό εμπειρογνώμονα].
6. Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την εγκύκλιο Ε38/2005, που ορίζει την αλληλουχία σταδίων μελετών, η όλη διαδικασία μέχρι τώρα προσδιορίστηκε βασικά από την καθυστέρηση

έκδοσης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, περαίωσης και έγκρισης των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών και την καθυστέρηση που προήλθε λόγω των δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών, που είχαν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της χάραξης στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης και την ανάγκη σύναψη σύμβασης με ειδικό εμπειρογνώμονα.

7. Με βάση και την πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αλλά και την μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης, εκτιμάται ότι οι δέκα (10) μήνες, ως παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (πέραν των έως τώρα εγκεκριμένων παρατάσεων), κρίνονται επαρκείς για την ολοκλήρωση του διαμορφωθέντος τεχνικού αντικειμένου, δεδομένου ότι εκκρεμούν οι υποβολές υποστηρικτικών μελετών (ολοκλήρωση της μελέτης Κτηματολογίου και της Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων), που εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2014.
8. Είναι δυνατή η παράταση της συμβατικής προθεσμίας (και πέραν της οριακής), σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγρ. 3 του Ν.3316/2005, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τη παραγ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05, την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά δέκα (10) μήνες περίπου, ήτοι μέχρι 31-12-2014, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη σύνδεσης Ιόνιας οδού με Αστακό. Τμήμα Γέφυρα Γουριάς – Πλατυγιάλι (χ.θ.7+200 έως 20+300)» του αναδόχου σχήματος:

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ:

- | | |
|---|--------------|
| 1 "ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ" Ε.Ε. | (Α.Μ.:171) |
| 2 "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ" ΕΕ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΑΕΜΕ | (Α.Μ.:576) |
| 3 "ΜΦΡ-Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ-Ι.ΠΡΙΟΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ" ΕΕ | (Α.Μ.:251) |
| 4 "ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΕΠΕ ΔΙΑΚΡ. "ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ" | (Α.Μ.:599) |
| 5 ΚΑΦΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Μ.:10287) |

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Έργων
3. κ. Δημήτρη Κωτούζα
(εκπρόσωπο αναδόχου)
Κύμης 143,
15123 Μαρούσι
Τηλ.: 210 2835202
Fax: 210 2854065

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Μ.Ε.Ο./α
2. Δ.Μ.Ε.Ο./γ, δ, ε
3. Χρον. Αρχείο
4. Δ/ντή Δ.Μ.Ε.Ο.
5. Εμ. Παπαδόπουλο
6. Αθ.Αναστασόπουλο
7. Συμβατικό Αρχείο Μελέτης (Σ.Α. 08)

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ