

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1 ΑΠΟ 6
ΑΔΑ :
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΘΗΝΑ 16-12-2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6835 / Γ2ΜΕΤ
ΣΧΕΤ. : 6817

13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός :	800.000,00 €		Έκπτωση Δημοπρασίας : 12%	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	704.000,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες	538.046,42
			β) Για Φ.Π.Α.	111.591,09
			γ) Σύνολο	649.637,51
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	25.801,75
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες	16.217,95
			β) Για Φ.Π.Α.	3.730,13
			γ) Σύνολο	19.948,08
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	7.444,30
Άθροισμα Εγκρίσεων	704.000,00			
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.	702.831,64	Άθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες	554.264,37
			β) Για Φ.Π.Α.	115.321,22
			γ) Σύνολο	669.585,59
			δ) Έξοδα Διοδίων με ΦΠΑ	33.246,05
		Συνολικές κρατήσεις :		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.168,36	Συνολική δαπάνη έργου :		702.831,64

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. οικ.2437/Γ2Μετ/2-4-2009 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία καθώς και η ανάθεση αυτής στην εταιρεία Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

Να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω Εργολάβο το ποσό :

Προ Φ.Π.Α. : 16.217,95 €

(ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

Με Φ.Π.Α. : 19.948,08 €

(ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ : 27.392,38 €

(ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ)

Αθήνα 16/12/2013
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Αθήνα 16/12/2013
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ι. Παυλής
Πολιτ. Μηχ/κός

Ηρ. Δέδες
Μηχ. Μηχ/κός Τ.Ε.

Μαρία Κλεάνθη
Πολιτ. Μηχ/κός με Β' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν
και πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 13^η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Δαπάνες που εγκρίθηκαν								
No Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Φ.Π.Α. (19%)		Παρατηρήσεις
	2009	4	2	591.596,64	0	112.403,36		Απόφαση ΓΓΔΕ
Σύνολο Εγκρίσεων				591.596,64	0	112.403,36		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ						704.000,00		

2. Εντολές πληρωμών								
No Εντολ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Προηγούμενες πληρωμές με Φ.Π.Α.	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			
					Εργασιών	Φ.Π.Α.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	Σύνολο
1 ^η	2009	6	11	0	99.170,39	18.842,37	2.950,45	120.963,21
2 ^η	2009	9	4		95.188,28	18.085,77	3.973,00	117.247,05
3 ^η	2009	11	19		48.144,16	9.147,39	6.600,73	63.892,28
4 ^η	2010	2	12		35.668,49	6.777,01	387,55	42.833,05
5 ^η	2010	6	26		51.636,40	10.843,64	1.377,95	63.857,99
6 ^η	2010	11	15		46.152,94	10.615,18	2.076,68	58.844,80
7 ^η	2011	3	18		30.057,09	6.913,13	846,25	37.816,47
8 ^η	2011	9	12		61.202,92	14.076,67	4.996,95	80.276,54
9 ^η	2012	5	22		36.511,08	8.397,55	1.351,09	46.259,72
10 ^η	2012	10	8		11.826,71	2.720,14	506,20	15.053,05
11 ^η	2012	12	20		16.184,34	3.722,40	306,20	20.212,94
12 ^η	2013	4	24		6.303,62	1.449,83	428,70	8.182,15
13 ^η	2013	12	16		16.217,95	3.730,13	7.444,30	27.392,38
Σύνολα				0	554.264,37	115.321,22	33.246,05	702.831,64
Σύνολα από την αρχή								