

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών που έγιναν για την εκτέλεση του υπ'όψης έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Εργολαβικό	2005	8	22	13.951.016,54	2.650.693,14			
Α.Π.2231/Κ.Ε.1500	2008	9	16			250.664,13	47.626,19	1ος Α.Π.Ε
Α.Π.2231/Κ.Ε.1500	2008	9	16			3.403.361,34	646.638,66	1η Σ.Σ
Α.Π 2838/Κ.Ε. 1500	2009	10	2			2.100.840,34	399.159,66	2η Σ.Σ
Σύνολα Εγκρίσεων				16.601.709,68		6.848.290,32		
Αθροισμα Εγκρίσεων				23.450.000,00				

2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No Εντ ολής	Έτος	Μήν	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
				17.602.497,17				
42	2010	2	2		655.464,93	124.538,34	780.003,27	
43	2010	3	3		429.765,13	81.655,37	511.420,50	
44	2010	4	8		408.161,02	85.713,81	493.874,83	
45	2010	5	6		171.677,61	36.052,30	207.729,91	
46	2010	6	11		208.069,08	43.694,51	251.763,59	
47	2010	7	2		300.874,48	69.201,13	370.075,61	
48	2010	8	5		421.748,41	97.002,13	518.750,54	
49	2010	9	7		354.383,18	81.508,13	435.891,31	
50	2010	10	7		329.729,21	75.837,72	405.566,93	
51	2010	11	9		669.407,02	153.963,61	823.370,63	
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων εργασιών				17.602.497,17	3.949.280,07	849.167,05	4.798.447,12	
52η Παρούσα Πληρωμή								
52	2010	11	25		279.745,33	64.341,43	344.086,76	

Α.Π. 340/29-11-2010

Αριθμός Έργου : 2003ΣΕ07100009

52η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΣΗΡΑΓΓΑ ΓΚΡΟΠΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ.Ε 1500Β

Ανάδοχος : ΕΤΕΘ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός: 27.000.000,00 Ευρώ		Εκπτώση : 42,59		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	16.601.709,68	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	18.741.294,52 3.659.649,77
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	6.848.290,32	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	279.745,33 64.341,43
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	23.450.000,00		Αθροισμα	22.400.944,29
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	22.745.031,05	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	19.021.039,85 3.723.991,20
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ	
			Αθροισμα	22.745.031,05
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	704.968,95	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		22.745.031,05

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό Α.Π. ΟΙΚ.804/ΚΕ.1500Β/24-04-05 απόφαση της ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	(279.745,33 €) ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Ποσό με ΦΠΑ :	(344.086,76 €) ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Καρδίτσα/...../.....

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Η Προισταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΕΛΕΝΗ ΦΑΤΟΛΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Σ.Α.Χ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΥΑ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β