



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Τοπαλίδου
ΤΗΛ. : 2541350339
ΦΑΞ : 2541350352

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Β΄ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» αναδόχου ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε Με το άρθρο 5 του Ν 4071/2012 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών.
4. Το πρακτικό με αριθμό 15/2013, αριθμός απόφασης 323 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε την 11-04-2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ στην Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. «ΑΛ.Τ.ΕΡ. Α.Ε.» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε - ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε η οποία προσέφερε για την κατασκευή του έργου μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,00 % , η ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε είναι δεύτερη σε σειρά μειοδοσίας με ποσοστό έκπτωσης 36,88% και η ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. Τρίτη σε σειρά μειοδοσίας με ποσοστό 31,88% .
5. Την με αρ. πρωτ. 88053/Ξ-ΔΤΕ-2878/8-7-2016 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με την οποία έγινε διάλυση της σύμβασης του έργου
6. Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την με αρ. 3281/23-5-2018 Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Πίνακας Εργασιών Διαλυθείσας Εργολαβίας Εναπομείνουσες Εργασίες Νέας Σύμβασης) της Πράξης με τίτλο «Β΄ Φάση Παράλληλων Έργων Γενισέας Ν. Ξάνθης» του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.2 «Έργα Αναδασμών του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 177368 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
7. Το με αρ. 05.18/9-3-2018 έγγραφο της εταιρίας «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε» με το οποίο δεν αποδέχεται να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου μετά τη διάλυση της σύμβασης.

8. Το από 13-3-2018 έγγραφο της «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε» με το οποίο αποδέχεται να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.
9. Την Σύμβαση του έργου του θέματος η οποία υπογράφηκε την 11-06-2018 για το ποσό των 668.705,51 € με Φ.Π.Α. 24% (129.426,87 €).
10. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στη σύμβαση είναι (18) δέκα οκτώ μήνες από την υπογραφή της δηλαδή μέχρι την 11-12-2019.
11. Την με αρ. Πρωτ. 209267/Ξ-ΔΤΕ-4955/10 - 12 – 2019 Απόφαση έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-6-2020
12. Την από 18-5 -2020 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 31 -12 – 2020 για τους λόγους που αναπτύσσει εκεί:
13. Την με αρ. Πρωτ. 2734/15-6-2020 προέγκριση 5ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η Παράταση εργασιών Νέας Σύμβασης) του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.2 «Έργα Αναδασμών» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020. ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 177368
14. Την με αρ. 89504/Ξ-ΔΤΕ-1894/24-6-2020 Απόφαση έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2020
15. Την από 2-12-2020 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερεις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 30 -4 – 2021 για τους λόγους που αναπτύσσει εκεί.
16. Την από 2-12- 2020 αιτιολογική έκθεση της Δ/νας Υπηρεσίας, η οποία εστάλη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνημμένη στο με αρ. Πρ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/211442/3889/3-12-2020 έγγραφό μας για προέγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.
17. Την με αρ. Πρωτ. 6353/18-12-2020 προέγκριση 6ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η Παράταση εργασιών Νέας Σύμβασης) του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.2 «Έργα Αναδασμών» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 177368.
18. Την με αρ. 9723/97/26 -1-2021 Απόφαση έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-4-2021
19. Την από 7-4 -2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 30 -6 – 2021 για τους λόγους που αναπτύσσει εκεί.
20. Την από 15-4- 2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/νας Υπηρεσίας, η οποία εστάλη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνημμένη στο με αρ. Πρ. 92040/946/15-4-2021 έγγραφό μας για προέγκριση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.
21. Την με αρ. Πρωτ. 1589/27-4-2021 προέγκριση 7ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4η Παράταση εργασιών Νέας Σύμβασης) του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.2 «Έργα Αναδασμών» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 177368

και επειδή με την παρούσα παράταση δεν αλλάζει η αναθεωρητική περίοδος και επομένως δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου,

αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Β΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» για δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι τις 30-6-2021.

Συνημμένα:

Η από 15 - 4 -2021

Αιτιολογική Έκθεση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.
(ανάδοχο του έργου)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.

ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος έργου 5.1. 2021