

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ).

Στον Ν. Ζυγό και στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ σήμερα την 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 κατόπιν της υπ αριθ. 794/22-08-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/80, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νουρντάν Εμίν (Αντιπρόεδρος)	1. Νικόλαος Μαυρίδης
2 Κωνσταντίνος Κασσέρης	2. Μπιρόλ Ιντζέ Μεμέτ
3. Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου	3. Λουτφή Τσαούς Ογλου
4. Καλλιόπη Φωτεινέλη	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
5. Κωνσταντινιά Φωτιάδου	
6. Γεώργιος Σίσκος	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό των Σημάντρων".

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Γραμματέα του Δ.Σ. Ιωάννη Μπόσβελι.

Εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ Γεώργιος Αποστολίδης είπε τα εξής:

Κατατέθηκε στην ΔΕΥΑΑ η αριθ. 795 από 22-08-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρίας "ΡΥΘΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." με την οποία ζητεί την έγκριση παράτασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για (2) μήνες ήτοι μέχρι 23-10-2019 της σύμβασης με αριθ. 524/24-05-2019 με τον τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό των Σημάντρων» ποσού 19.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάρκεια της αρχικής σύμβασης ήταν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συμβατική ημερομηνία περαίωσης η 23-08-2019 δηλαδή χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση περάτωσης του έργου οφείλεται στις καιρικές συνθήκες και στις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και στο ότι ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ η καθυστέρηση ρίψης ασφαλτοτάπητα προκειμένου να συμπίεστεί καλύτερα η επιχωμάτωση στο τμήμα του δικτύου ύδρευσης που αντικαταστάθηκε.

Στην συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και μετά από διαλογική συζήτηση βλέποντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει την με αριθ. πρωτ. 795 από 22-08-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρίας "ΡΥΘΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." με την οποία ζητεί την έγκριση παράτασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για (2) μήνες ήτοι μέχρι 23-10-2019 της σύμβασης με αριθ. 524/24-05-2019 με τον τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό των Σημάντρων» ποσού 19.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

2.- Η διάρκεια της αρχικής σύμβασης ήταν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συμβατική ημερομηνία περαίωσης η 23-08-2019 δηλαδή χρονικό διάστημα 180 ημερών.

3.- Οι λόγοι καθυστέρησης περάτωσης του έργου οφείλεται στην αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και στο ότι ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ η καθυστέρηση ρίψης ασφαλτοτάπητα προκειμένου να συμπίεστεί καλύτερα η επιχωμάτωση στο τμήμα του δικτύου ύδρευσης που αντικαταστάθηκε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2019.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ. Υπογραφή

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ

Γεώργιος Αποστολίδης