



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005
ΤΗΛ. 2424350201

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΧ. 2424065207

MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

Αριθ. Απόφασης 72/2024

Ημερ. Απόφασης 8/5/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό **19/2024** από **8/5/2024**

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο σήμερα την **8η Μαΐου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνεδρίασε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. **2210/ 29/4/2024** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σμαραγδής Βλάικου που επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα πέντε (-15-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -12- μέλη, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αγάλλου Γεώργιος (Μέλος), Αναγνώστου Αλέξανδρος (Γραμματέας), Βλάϊκου Σμαραγδή (Πρόεδρος), Δροσάκης Απόστολος (Μέλος), Καραμαλής Νικόλαος (Μέλος), Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Μέλος) απεχώρησε μετά το 11ο θέμα της ΗΔ, Κότης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος), Μαλαματένιος Θεόδωρος (Μέλος), Μαλαματένιος Νικόλαος (Μέλος), Στρουφλιώτης Γεώργιος-Χρήστος (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βαφίνης Πέτρος (Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημήτριος (Μέλος)
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

ΘΕΜΑ 12

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Γ. Αναγνώστου και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε την αριθμ. 1839/11-04-2024 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας «**Η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του αναφερόμενου έργου κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.**

Η εν λόγω παράταση δεν επηρεάζει το συμβατικό ποσό του έργου που παραμένει ως έχει.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 173565/08-04-2024 Έγγραφο - Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έπειτα από αίτηση της αναδόχου εταιρίας «**ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε. με δ.τ. «ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε.»**», η επιβλέπουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας για το έργο έως **08/07/2024**.

Συνημμένα υποβάλλονται:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(Συνοδεύει την αίτηση 2^{ης} παράτασης του έργου)

« ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ- ΟΜΒΡΙΩΝ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ »

Και αφού είδαμε:

1. Το ιστορικό του έργου

• Το έργο είναι προϋπολογισμού 298.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δήμος Αλοννήσου, ΚΑΕ 30.7322.04, ΣΑΤΑ 2018, ΣΑΤΑ 2019, ΣΑΤΑ 2020, ΣΑΤΑ 2021, ΣΑΤΑ 2022 και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.

Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Η μέση έκπτωση της διαπραγμάτευσης ήταν 10,30%, και η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 267.303,14 €. Με την υπ.

αριθμ. 921/2022, (ΑΔΑ: 9ΚΘΦ7ΛΡ-Ζ9Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ανάθεση και κατακύρωση του έργου στην Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

• Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 08/12/2022 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού και της Αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. Το φάκελο του έργου του θέματος

- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες, δηλ μέχρι 08/12/2023
- Με την αρ. πρωτ. 1518/19-12-2023 απόφαση ΟΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου έως 08-04-2024
- Στις 27/03/2024 ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 152052/27-03-2024 αίτηση του, αιτήθηκε την παράταση 3 μηνών μέχρι και την 08/07/2024, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.
- Η ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών παρεμποδίστηκε από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εξαιτίας της εκκρεμότητας σύνταξης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου όπου περιλαμβάνονται εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου

και επειδή :

1. Υπάρχουν γενικές δυσκολίες και δυσχέρειες που απορρέουν από την τοποθεσία του έργου,
2. Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου οφείλεται στη δυσκολία κατασκευής του και όχι σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Επειδή ο χρόνος του έργου που απομένει για την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι επαρκής
4. Το είδος των εναπομεινών εργασιών (ασφαλτικά, σκυροδετήσεις) απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες, υγρασίες κλπ)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ**

- **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ**» Δήμου

Αλοννήσου, με ανάδοχο την **ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** μέχρι τις **08/07/2024**.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλοννήσου καλείται να λάβει Απόφαση σχετικά με: Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ- ΟΜΒΡΙΩΝ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» έως τις 08/07/2024.

Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει της παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ- ΟΜΒΡΙΩΝ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» έως τις 08/07/2024.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **72/2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλάχικου Σμαραγδή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγάλλου Γεώργιος
Αναγνώστου Αλέξανδρος
Δροσάκης Απόστολος
Καραμαλής Νικόλαος
Κότης Ιωάννης
Μαλαματένιας Θεόδωρος
Μαλαματένιας Νικόλαος
Στρουφλιώτης Γεώργιος-Χρήστος
Φλωρούς Χρήστος
Χλίβας Κωνσταντίνος