

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 267.225,90€		Έκπτωση : 21,4%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	267.225,90	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	191.703,04
			β) για ΦΠΑ	46.008,73
			Αθροισμα	237.711,77
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	13.721,94
			β) για ΦΠΑ	3.293,27
			Αθροισμα	17.015,21
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	267.225,90	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	205.424,98
			β) για ΦΠΑ	49.302,00
			Αθροισμα	254.726,98
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	254.726,98	Κρατήσεις		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	12.498,92	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		
				254.726,98

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό απόφαση της με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα και ενενήντα τέσσερα λεπτά	13.721,94€
Ποσό με ΦΠΑ	δεκαεπτά χιλιάδες δεκαπέντε και είκοσι ένα λεπτά	17.015,21€

ΒΟΛΟΣ 31/1/2025
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ 31/1/2025
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΓΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ

ΒΟΛΟΣ 31/1/2025
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών
που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Σύμβαση	2023	10	12	215.504,76	51.721,14			Σύμβαση
Σύνολα εγκρίσεων				267.225,90				
Σύνολο εγκριθεισών δαπανών				Εργασίες		215.504,76		
				Φ.Π.Α.		51.721,14		
				Αθροισμα		267.225,90		

2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Πληρωμές κατά τα προηγούμενα χρόνια			Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις	
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα		
1	2024	5	10	5.352,03	1.284,49	6.636,52					
2	2024	10	24	186.351,01	44.724,24	231.075,25					
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελνών εργασιών				191.703,04	46.008,73	237.711,77					
Παρούσα πληρωμή											
3	2025	1	20				13.721,94	3.293,27	17.015,21		
Αθροισμα Πληρωμών				Εκτελεσμένων Εργασιών			191.703,04 +	0,00 +	13.721,94 =	205.424,98	
				Φ.Π.Α.			46.008,73 +	0,00 +	3.293,27 =	49.302,00	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						=	254.726,98

3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ανάδοχος : ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

25PAY016295087-2025-02-12

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
				Εγκ/μένες (2ου ΑΠΕ)	Εκτελε- σθείσες		Μερική (Ευρώ)	Ολική (Ευρώ)	
	Αρχική σύμβαση								
	Εργασίες προϋπολογισμού								
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	A-2	1.590,92	1.590,92	2,98	4.740,94		
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.1	399,23	399,23	94,20	37.607,47		
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	B-29.4.5	15,31	15,31	133,00	2.036,23		
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	κιλα	B-30.2	1.248,74	1.248,74	1,15	1.436,05		
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	κιλα	B-30.3	3.538,26	3.538,26	1,15	4.069,00		
6	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	NT.1	253,20	253,20	17,20	4.355,04		
7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	NT.2	1.439,00	1.439,00	10,48	15.080,72		
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	NT.3	214,77	214,77	6,28	1.348,76		
9	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	NT.4	300,00	300,00	2,70	810,00		
	Αθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						71.484,21		
	Αφαιρείται έκπτωσηση						21,00%	-15.011,68	
	Αθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						56.472,53	56.472,53	
	2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-1.1	2.430,75	2.430,75	17,20	41.808,90		
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	m2	Γ-2.2	18.758,90	18.758,90	1,77	33.203,25		
	Αθροισμα: 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						75.012,15		
	Αφαιρείται έκπτωσηση						21,00%	-15.752,55	
	Αθροισμα: 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						59.259,60	59.259,60	
	3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-3	8.216,58	8.216,58	1,20	9.859,90		
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-8.1	7.866,95	7.866,95	7,99	62.856,93		
	Αθροισμα: 3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						72.716,83		
	Αφαιρείται έκπτωσηση						22,00%	-15.997,70	
	Αθροισμα: 3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						56.719,13	56.719,13	
	4 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	E-9.4	12,00	12,00	53,70	644,40		
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο αδιηροσωλήνα DN 80 mm (3')	TEM	E-10.2	12,00	12,00	49,30	591,60		
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	E-17.1	407,27	227,27	3,80	863,63		
	Αθροισμα: 4 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						2.099,63		
	Αφαιρείται έκπτωσηση						22,00%	-461,92	
	Αθροισμα: 4 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						1.637,71	1.637,71	
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							174.088,97	
	Προστίθεται ΓΕΟΕ							18,00%	31.336,01
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								205.424,98
	σε μεταφορά								205.424,98

Υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές

Α/Α	Ημερομηνία	Αριθμός	Εκδότης	Ποσό (€)
Δεν έχουν καταχωρηθεί εγγυητικές				
1				
Σύνολο υπαρχουσών Εγγυητικών				

Απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές

Καλής εκτέλεσης (ΚΕ)					
Βασική εγγύηση : 5,00%					
Αρχική σύμβαση					
	5,00%	x	274.193,55	=	13.709,68
				Αθροισμα	13.709,68
					13.709,68
Αντικατάσταση κρατήσεων					
α) Εκτελεσθεισών εργασιών					
	5,00%	x	205.424,98	=	10.271,25
β) Υλικών επί τόπου					
	5,00%	x		=	
Σύνολο απαιτούμενων εγγυητικών Αντικατάστασης κρατήσεων					10.271,25
					10.271,25
Μειώσεις εγγυήσεων					
0					
1	1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ (Α.Π.: 40517/07.06.2024) ΑΔΑ: ΨΤΗ3Ω96-29Α				267,60
2	2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ (Α.Π.: 92731/19.11.2024) ΑΔΑ: ΨΩ9ΚΩ96-ΑΒ9				9.317,55
3	3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ (Α.Π.: 5658/30.01.2025) ΑΔΑ: Ψ7ΣΓΩ96-260				686,10
				Αθροισμα	10.271,25
Σύνολο μειώσεων εγγυήσεων					

Συγκεντρωτικός πίνακας εγγυητικών	Απαιτούμενες	Μειώσεις	Τελικά Απαιτούμενες	Υπάρχουσες
	[1]	[2]	[3] = [1] - [2]	[4]
Καλής Εκτέλεσης (ΚΕ)	13.709,68	0,00	13.709,68	0,00
Αντίσης κρατήσεων Εργασιών	10.271,25	0,00	10.271,25	0,00

Εργασίες και υλικά με Γ.Ε. & Ο.Ε.

205.424,98

Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν για εργασίες & υλικά μέχρι τον προηγούμενο λογαριασμό (-)

191.703,04

Υπόλοιπο εργασιών προς πληρωμή

13.721,94

Προστίθεται ΦΠΑ 24,00% (+)

3.293,27

Ποσό προς πληρωμή

17.015,21

Άνθιμου Γαζή 12 - Λάρισα 22/1/2025

Ο ανάδοχος

ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παραπάνω πιστοποίησης
και το εμπρόθεσμο των εργασιών

Εγκρίνεται για ευρώ :

δεκαεπτά χιλιάδες δεκαπέντε και είκοσι ένα λεπτά
(17.015,21 €)

30.1.2025

Οι επιβλέποντες

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

3η Συνοπτική επιμέτρηση
Συνοδεύει τον 3ο λογαριασμό

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες
Αρχική σύμβαση				
Εργασίες προϋπολογισμού				
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	A-2	1.590,92
2	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.1	399,23
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	B-29.4.5	15,31
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	κιλα	B-30.2	1.248,74
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	κιλα	B-30.3	3.538,26
6	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	NT.1	253,20
7	Γενικές εσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	NT.2	1.439,00
8	Εσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	NT.3	214,77
9	Πρόσθετη τιμή εσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	NT.4	300,00
2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-1.1	2.430,75
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	m2	Γ-2.2	18.758,90
3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-3	8.216,58
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-8.1	7.866,95
4 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	E-9.4	12,00
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3')	TEM	E-10.2	12,00
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	E-17.1	227,27

Άνθιμου Γαζή 12 - Λάρισα 22/1/2025

Ο ανάδοχος

ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

30.1.2025

Οι επιβλέποντες

Ανδρεάδα

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ