



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος**

Κοιν/ση:

ΕΞΑΔΡΟ Α.Τ.Ε.Ε.
(ανάδοχος έργου)

Ταχ. Δνση: Λεωφ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας: 34132 Χαλκίδα
Πληροφορίες: Β. Πατερίτσας
Αρ. Τηλεφ.: 22213-53815
Email: pateritsas.b@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εργασιών έργου¹ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ»

Αναδόχου: ΕΞΑΔΡΟ ΑΤΕΕ

Ποσό σύμβασης: 280.479,60 € με Φ.Π.Α.

Προθεσμία Περαίωσης:

Αρχική (Λήξη): 08-04-2024

Εγκεκριμένη 1^η Παράταση: 28-02-2025 (σύμφωνα με την υπ' αρ. 1136/2024 απόφαση της Περ. Επιτροπή Π.Στ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) (Εγκύκλιος 6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 147 αυτού.
6. Την από 08-08-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου.
7. Την από 27-02-2025 αίτηση του αναδόχου περί παρατάσεως της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
8. Τη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας που διατυπώθηκε στο από 05-03-2025 έγγραφο της.

¹ Όταν δεν δημιουργείται πρόσθετη δαπάνη

9. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται πρόσθετη δαπάνη λόγω αναθεώρησης.
και επειδή:

1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Λόγοι της καθυστέρησης είναι οι εξής:
Δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά το μήνα Φεβρουάριο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση των εργασιών του υπόψη έργου ως ακολούθως:
Παράταση συνολικής προθεσμίας: Με αναθεώρηση μέχρι 31-03-2025.

Εσωτ. Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Πρ/νη Τ.Δ.Π.
3. Φ.Ε. (κ Πατερίτσας)

Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος MSc με Α' βαθμό