

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
64.8122.001	1.514.475,40	1.165.907,10	1.172.543,62	341.931,78	ΕΣΠΑ	6.636,52
Αιτία πληρωμής: Εξόφληση 1ου λογαριασμού έργου "Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Ν.Αγχιιάλου" (Λογιστική τακτοποίηση - Πληρωμή "ΟΠΕΚΕΠΕ, Μέτρο 4, Δράση 4.3.4)						
Δικαιούχος	Πληρωτέο	Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία			Δικαιολογητικά	
ΜΠΕΖΑΛΗΣ	6.636,52	ΚΑ 64.8122.001,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ,			Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		Τιμ.9/2024,Αιτ. Εξόφληση του 1ου			1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 104619614					Αρ.Παραστατικών 9/2024 ΤΠΥ	
					1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 1ος ΕΑΕ	
					1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ & 1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	
					Απόφ. μείωσης εγγυήσεων αντι ΨΤΗ3Ω96-Ζ9Α	
					Απόδειξη κατάθεσης ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
					Ειδοποιητήριο ΟΠΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞ	
					Αίτηση ΠΛΗΡΩΜΗΣ	
					ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ	
					ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	
					Φορολογική ενημερότητα 81648691/29-10-2024	
					Ασφαλιστική ενημερότητα 2644418/7-8-2024	
					ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ	
Κρατήσεις		Ποσό			ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ 218/28-8-20224	
					ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ	
					Ορισμός επιβλέποντα 9Τ6ΨΩ96-ΒΟΥ	
					Σύμβαση 73716/12-10-2023 (23S	
					ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ & ΒΕΒ. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ	
					Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης 27-9-2023	
					Εγκριση Σχεδίου Σύμβασης ΡΚ914653ΠΓ-ΛΓΝ/ ΥΠΟΥΡ	
					ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚ ΨΕ66ΟΡ10-ΖΒΧ	
					Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής 5 Α.Ο.Ε.	
					Πρακτικό Α΄,Β΄,Γ΄ΦΑΣΗΣ	
					Οικονομική προσφορά	
Πληρώθηκε την	 ποσό			Διπλότυπο είσπραξης 18328/30-8-2024 ΠΛΗΡΩ		
Μειρητά				Εντολή Δημοσίευσης Φύλλο εφημερίδας		
Επιταγή				Περίληψη διακήρυξης 22PROC011863439 (9745		
				Οροι Διακήρυξης 22PROC011863634 (9745		
				Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 2022-25		
				Απόφαση ΕΓΤΑΑ 5494/8-12-2022/		
				Απόφαση 101875/24-10-2022 ΥΠΟ		
				Απόφαση 4132/29-9-2022 ΥΠΟΥΡΓ		
Σύν Ενι/τος	6.636,52 €			Λοιπά Δικαιολογητικά ΣΕ CD-ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΝ		
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει				0,00		
Εξι Χιλιάδες Εξακόσια Τριάντα Εξι Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτά				Κρατήσεις		
ΒΟΛΟΣ 24/06/2025				Αποδοτέες κρατήσεις		
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ				Πληρωτέο €		
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				6.636,52		
				Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ				ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
Ο ΛΑΒΩΝ				Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ		
				ΤΣΙΦΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

«Έργο ΕΣΠΑ/Συγχρηματοδοτούμενο»

1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 267.225,90€		Έκπτωση : 21,4%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	267.225,90	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	
			β) για ΦΠΑ	
			Άθροισμα	
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	5.352,03
			β) για ΦΠΑ	1.284,49
			Άθροισμα	6.636,52
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	267.225,90	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	5.352,03
			β) για ΦΠΑ	1.284,49
			Άθροισμα	6.636,52
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	6.636,52	Κρατήσεις		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	260.589,38	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		
		6.636,52		

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό απόφαση της με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο και τρία λεπτά	5.352,03€
Ποσό με ΦΠΑ	έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι και πενήντα δύο λεπτά	6.636,52€

ΒΟΛΟΣ 7.6.2024
Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ 7.6.2024
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ

ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ 7.6.2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ



Εγκρίσεις - Πληρωμές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών
που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Σύμβαση	2023	10	12	215.504,76	51.721,14			Σύμβαση
Σύνολα εγκρίσεων				267.225,90				
Σύνολο εγκριθεϊσών δαπανών				Εργασίες		215.504,76		
				Φ.Π.Α.		51.721,14		
				Άθροισμα		267.225,90		

2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

No Ενταλής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Πληρωμές κατά τα προηγούμενα χρόνια			Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Άθροισμα	

Παρούσα πληρωμή

1	2024	4	28				5.352,03	1.284,49	6.636,52	
Αθροισμα Πληρωμών				Εκτελεσμένων Εργασιών		0,00 +	0,00 +	5.352,03 =	5.352,03	
				Φ.Π.Α.		0,00 +	0,00 +	1.284,49 =	1.284,49	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ =						6.636,52



1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ανάδοχος : ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κύριο σώμα 1ου λογαριασμού

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
				Εγκ/μένες Πρ/σμού	Εκτελε- σθείσες		Μερική (Ευρώ)	Ολική (Ευρώ)
	Αρχική σύμβαση							
	Εργασίες προϋπολογισμού							
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδεις-ημιβραχώδεις	m3	A-2	2.174,31	765,72	2,98	2.281,85	
	Αθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						2.281,85	
	Αφαιρείται έκπτωση					21,00%	-479,19	
	Αθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						1.802,66	1.802,66
	2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβρεση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-1.1	2.547,58	201,13	17,20	3.459,44	
	Αθροισμα: 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						3.459,44	
	Αφαιρείται έκπτωση					21,00%	-726,48	
	Αθροισμα: 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						2.732,96	2.732,96
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							4.535,62
	Προστίθεται ΓΕΟΕ						18,00%	816,41
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							5.352,03
	σε μεταφορά							5.352,03

Εγγυητικές

Από μεταφορά : Εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε.

5.352,03

Υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές

Α/Α	Ημερομηνία	Αριθμός	Εκδότης	Ποσό (€)
Δεν έχουν καταχωρηθεί εγγυητικές				
1				
Σύνολο υπαρχουσών Εγγυητικών				

Απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές

Καλής εκτέλεσης (ΚΕ) e-189168					
Βασική εγγύηση : 5.00%					
Αρχική σύμβαση		5.00% x	274.193,55 =	13.709,68	
Άθροισμα				13.709,68	13.709,68
Αντικατάσταση κρατήσεων					
α) Εκτελεσθεισών εργασιών		5.00% x	5.352,03 =	267,60	
β) Υλικών επί τόπου		5.00% x	=		
Σύνολο απαιτούμενων εγγυητικών Αντικατάστασης κρατήσεων				267,60	267,60
Μειώσεις εγγυήσεων					
0					
1	1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α.Π.: 40577/07.06.2024, ΑΔΑ: ΨΤΗ3Ω96-29Α)			267,60	
2					
Άθροισμα				267,60	
Σύνολο μειώσεων εγγυήσεων					

Συγκεντρωτικός πίνακας εγγυητικών	Απαιτούμενες	Μειώσεις	Τελικά Απαιτούμενες	Υπάρχουσες
	[1]	[2]	[3] = [1] - [2]	[4]
Καλής Εκτέλεσης (ΚΕ)	13.709,68	0,00	13.709,68	0,00
Αντίσης κρατήσεων Εργασιών	267,60	0,00	267,60	0,00

Από μεταφορά : Εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.352,03
Εργασίες και υλικά με Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.352,03
Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν για εργασίες & υλικά μέχρι τον προηγούμενο λογαριασμό (-)	0,00
Υπόλοιπο εργασιών προς πληρωμή	5.352,03
Προστίθεται ΦΠΑ 24,00% (+)	1.284,49
Ποσό προς πληρωμή	6.636,52

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Επί του ποσού	Ποσοστό (%)	Ποσό κρατήσεων	Αρ. πρωτ. αποδ. πληρωμής
1	ΤΕΕ 0,6%	5.352,03	0,6%	32,11	
2	ΑΕΠΠ 0,06%	5.352,03	0,06%	3,21	
	Χαρτάσημο	3,21	3,0%	0,10	
	ΟΓΑ χαρτ.	0,10	20,0%	0,02	
3	ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%	5.352,03	0,07%	3,75	
	Χαρτάσημο	3,75	3,0%	0,11	
	ΟΓΑ χαρτ.	0,11	20,0%	0,02	
4	ΦΕ 3%	5.352,03	3,0%	160,56	
5	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ	5.352,03	0,25%	13,38	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				213,26	

Ανθιμου Γαζή 12 - Λάρισα 10/5/2024

Ο ανάδοχος

ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

KONSTANTINOS BEZALIS

07.06.2024

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παραπάνω πιστοποίησης και το εμπρόθεσμο των εργασιών


07.06.2024

Οι επιβλέποντες

ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Εγκρίνεται για ευρώ :
έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι και πενήντα δύο λεπτά
(6.636,52 €)



ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1η Αναλυτική επιμέτρηση
Συνοδεύει τον 1ο λογαριασμό

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Α.Τ. : Α-2

Γ ενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Από επιμετρητικό πίνακα χωματισμών και σχέδια 765,72 m3

Άθροισμα : 765,72 m3

Για πιστοποίηση: 765,72 m3

Ολογράφως : επτακόσια εξήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά

Εγκεκριμένη : 2.174,31 m3

Ολογράφως : δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατοστά

2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Α.Τ. : Γ-1.1

Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Από επιμετρητικό πίνακα χωματισμών και σχέδια: 201,13 m3

Άθροισμα : 201,13 m3

Για πιστοποίηση: 201,13 m3

Ολογράφως : διακόσια ένα και δεκατρία εκατοστά

Εγκεκριμένη : 2.547,58 m3

Ολογράφως : δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά και πενήντα οκτώ εκατοστά

Ανθίου Γαζή 12 - Λάρισα 10/5/2024

Ο ανάδοχος

ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

07/06/2024

Οι επιβλέποντες

Ανδρεάδη

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

KONSTANTINOS BEZALIS
Digitally signed by
KONSTANTINOS BEZALIS
Date: 2024.05.10
13:12:05 +03'00'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΤΟΜΗ	Χ.Θ.	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ			ΕΚΣΚΑΦΕΣ		
			ΕΜΒΑΔΟΝ	ΜΕΣΟ ΕΜΒΑΔΟ	ΟΓΚΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΜΕΣΟ ΕΜΒΑΔΟ	ΟΓΚΟΣ
ΑΑ	0,00		1,23			0,81		
		8,94		1,23	11,00		0,92	8,18
Κ2	8,94		1,23			1,02		
		10,68		1,23	13,14		2,14	22,80
Κ3	19,62		1,23			3,25		
		15,72		1,23	19,34		2,80	43,94
Κ4	35,34		1,23			2,34		
		16,77		1,23	20,63		1,90	31,78
Κ5	52,11		1,23			1,45		
		13,26		1,23	16,31		1,40	18,50
Κ6	65,37		1,23			1,34		
		16,66		1,23	20,49		1,44	23,91
Κ7	82,03		1,23			1,53		
		25,02		0,99	24,77		1,33	33,15
Κ8	107,05		0,75			1,12		
		17,49		0,99	17,32		0,91	15,83
Κ9	124,54		1,23			0,69		
		5,61		1,10	6,17		0,94	5,25
Κ9Α	130,15		0,97			1,18		
		5,77		0,97	5,60		1,15	6,64
Κ10	135,92		0,97			1,12		
		7,87		1,47	11,53		1,62	12,75
Κ11	143,79		1,96			2,12		
		13,15		1,60	20,97		1,89	24,85
Κ12	156,94		1,23			1,66		
		22,56		0,62	13,87		2,08	46,81
Κ13	179,50					2,49		
		14,72		0,00	0,00		1,97	29,00
Κ14	194,22					1,45		
		12,42		0,00	0,00		1,38	17,08
Κ15	206,64					1,30		
		23,80		0,00	0,00		1,25	29,63
Κ16	230,44					1,19		
		15,15		0,00	0,00		0,86	12,95
Κ17	245,59					0,52		
		25,72		0,00	0,00		0,73	18,65
Κ18	271,31					0,93		
		29,53		0,00	0,00		0,90	26,58
Κ19	300,84					0,87		
		8,13		0,00	0,00		0,44	3,54
Κ20	308,97							
		5,37		0,00	0,00		0,00	0,00
Κ21	314,34							
		10,40		0,00	0,00		0,00	0,00
Κ23	324,74							
		6,50		0,00	0,00		0,00	0,00

K24	331,24							
		10,26		0,00	0,00		0,55	5,64
K25	341,50					1,10		
		11,74		0,00	0,00		1,96	23,01
K26	353,24					2,82		
		18,60		0,00	0,00		2,40	44,64
K27	371,84					1,98		
		24,64		0,00	0,00		1,86	45,71
K28	396,48					1,73		
		22,01		0,00	0,00		1,67	36,76
K29	418,49					1,61		
		18,97		0,00	0,00		1,37	25,99
K30	437,46					1,13		
		14,25		0,00	0,00		0,99	14,04
K31	451,71					0,84		
		25,16		0,00	0,00		0,67	16,73
K32	476,87					0,49		
		22,75		0,00	0,00		0,66	15,02
K33	499,62					0,83		
		20,66		0,00	0,00		1,44	29,75
K34	520,28					2,05		
		32,88		0,00	0,00		2,20	72,34
K35	553,16					2,35		
		16,93		0,00	0,00		1,18	19,89
K36	570,09							
		20,26		0,00	0,00		0,00	0,00
K37	590,35							
		34,03		0,00	0,00		0,00	0,00
K38	624,38							
		24,12		0,00	0,00		0,00	0,00
K39	648,50							
		21,38		0,00	0,00		0,00	0,00
K40	669,88							
		26,47		0,00	0,00		0,00	0,00
K41	696,35							
		24,71		0,00	0,00		0,00	0,00
K42	721,06							
		21,34		0,00	0,00		0,00	0,00
K43	742,40							
		23,75		0,00	0,00		0,00	0,00
K44	766,15							
		29,99		0,00	0,00		0,00	0,00
K45	796,14							
		22,84		0,00	0,00		0,00	0,00
K46	818,98							
		24,08		0,00	0,00		0,00	0,00
K47	843,06							
		15,40		0,00	0,00		0,00	0,00
K48	858,46							
		12,11		0,00	0,00		0,00	0,00


K49	870,57							
		18,38		0,00	0,00		0,00	0,00
K50	888,95							
		28,68		0,00	0,00		0,00	0,00
K51	917,63							
		27,00		0,00	0,00		0,00	0,00
K52	944,63							
		29,83		0,00	0,00		0,00	0,00
K53	974,46							
		31,60		0,00	0,00		0,00	0,00
K54	1.006,06							
		23,34		0,00	0,00		0,00	0,00
K55	1.029,40							
		16,25		0,00	0,00		0,00	0,00
K56	1.045,65							
		18,56		0,00	0,00		0,00	0,00
K57	1.064,21							
		19,27		0,00	0,00		0,85	16,38
K58	1.083,48					1,7		
		29,74		0,00	0,00		1,65	48,92
K59	1.113,22					1,59		
		25,96		0,00	0,00		1,29	33,36
K60	1.139,18					0,98		
		29,66		0,00	0,00		1,02	30,25
K61	1.168,84					1,06		
		25,80		0,00	0,00		1,52	39,22
K62	1.194,64					1,98		
		28,39		0,00	0,00		1,63	46,28
K63	1.223,03					1,28		
		19,74		0,00	0,00		1,35	26,55
K64	1.242,77					1,41		
		14,15		0,00	0,00		1,15	16,20
K65	1.256,92					0,88		
		21,69		0,00	0,00		0,95	20,61
K66	1.278,61					1,02		
		24,73		0,00	0,00		1,54	38,08
K67	1.303,34					2,06		
		21,21		0,00	0,00		2,15	45,50
K68	1.324,55					2,23		
		7,95		0,00	0,00		1,12	8,86
K69	1.332,50							
		10,06		0,00	0,00		0,00	0,00
K70	1.342,56							
		12,50		0,00	0,00		0,00	0,00
K71	1.355,06							
		12,64		0,00	0,00		0,00	0,00
K72	1.367,70							
		10,60		0,00	0,00		0,49	5,19
K73	1.378,30					0,98		
		8,76		0,00	0,00		1,61	14,06

K74	1.387,06					2,23		
		18,59		0,00	0,00		1,78	33,00
K75	1.405,65					1,32		
		23,19		0,00	0,00		1,26	29,22
K76	1.428,84					1,20		
		34,10		0,00	0,00		1,26	42,80
K77	1.462,94					1,31		
		20,36		0,00	0,00		1,65	33,49
K78	1.483,30					1,98		
		31,88		0,00	0,00		1,55	49,25
K79	1.515,18					1,11		
		20,40		0,00	0,00		1,05	21,32
K80	1.535,58					0,98		
		17,56		0,00	0,00		1,08	18,96
K81	1.553,14					1,18		
		30,36		0,00	0,00		0,97	29,30
K82	1.583,50					0,75		
		19,51		0,00	0,00		0,80	15,51
K83	1.603,01					0,84		
		29,84		0,00	0,00		0,86	25,51
K84	1.632,85					0,87		
		26,82		0,00	0,00		0,44	11,67
K85	1.659,67							
		28,02		0,00	0,00		0,00	0,00
K86	1.687,69							
		32,92		0,00	0,00		0,00	0,00
K87	1.720,61							
		19,03		0,00	0,00		0,00	0,00
K88	1.739,64							
		31,93		0,00	0,00		0,00	0,00
K89	1.771,57							
		12,76		0,00	0,00		0,00	0,00
K90	1.784,33							
		18,59		0,00	0,00		0,00	0,00
K91	1.802,92							
		10,82		0,00	0,00		0,00	0,00
K92	1.813,74							
		13,55		0,00	0,00		0,00	0,00
K93	1.827,29							
		14,47		0,00	0,00		0,00	0,00
K94	1.841,76							
		17,29		0,00	0,00		0,00	0,00
K95	1.859,05							
		19,65		0,00	0,00		0,00	0,00
AT	1.878,70							
				0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ				15,11	201,13		75,85	1.480,80

24ΡΑΥ015406946 2024-09-11

ΑΔΑ: 9Ζ24Ω96-ΦΛ7

ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ = $1480,80 * 51,71 \% = 765,72 \text{ M}^3$



KONSTAN
TINOS
BEZALIS

Digitally signed by
KONSTANTINOS
BEZALIS
Date: 2024.05.10
13:11:04 +03'00'

1ος ΕΑΕ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
				Πρ/σμού	Εκτελεσθ.		Μερική	Ολική
	Αρχική σύμβαση							
	Εργασίες προϋπολογισμού							
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	A-2	2.174,31	765,72	2,98	2.281,85	
	Αθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						2.281,85	
	Αφαιρείται έκπτωση					21,00%	-479,19	
	Αθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						1.802,66	1.802,66
	2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-1.1	2.547,58	201,13	17,20	3.459,44	
	Αθροισμα: 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						3.459,44	
	Αφαιρείται έκπτωση					21,00%	-726,48	
	Αθροισμα: 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						2.732,96	2.732,96
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							4.535,62
	Προστίθεται ΓΕΟΕ						18,00%	816,41
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							5.352,03
	Υπολογισμός μειώσεων κρατήσεων							
	Μείωση κρατήσεων εγγυήσεων για εργασίες			5,00%	x	5.352,03	=	267,60

Άνθιμου Γαζή 12 - Λάρισα/...../.....

Ο ανάδοχος

ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

07.06.2024

Οι επιβλέποντες

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

KONSTANTINOS
BEZALIS

Digitally signed by
KONSTANTINOS BEZALIS
Date: 2024.05.10 13:11:32 +03'00'

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1η Συνοπτική επιμέτρηση
Συνοδεύει τον 1ο λογαριασμό

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1	Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	A-2	765,72
	2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
1	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	m3	Γ-1.1	201,13

Ανθίου Γαζή 12 - Λάρισα 10/5/2024

ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Ε.Δ.Ε.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Π.Θ. ΑΝ.Π.Ε.Ε. Β0084
ΜΠΕΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Π.Θ. ΑΝ.Π.Ε.Ε. Β0084
Α.Μ. 104519614-Α ΔΟΝ.ΛΑΡΙΣΑ7

07.06.2024

Οι επιβλέποντες

Ανδρεάδα

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ