

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 30^ο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα.

Αριθ. Απόφ. 152/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ».**

Στη Σίνδο σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00', συνήλθαν σε μεικτή τακτική συνεδρίαση, την πρώτη και μοναδική που διεξάγεται εντός του μήνα (άρθρ.11 του Ν.5043/2023), τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ' αριθ. 22894/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που εστάλη σε όλα τα μέλη με e-mail, τα οποία ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Γεωργιάδου Χρυσούλα | 14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος |
| 2. Αλμπάνης Θεοφάνης | 15. Λιάκος Νικόλαος |
| 3. Ναζλίδης Χρήστος | 16. Αντωνιάδου Διλασίζογλου Δέσποινα |
| 4. Χαλβατζής Ευάγγελος | 17. Σταματάκης Σπυρίδων |
| 5. Μπατζιλή Ελένη | 18. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα |
| 6. Ζάχος Γρηγόριος | 19. Μπενάκης Μιχαήλ |
| 7. Μπαλλογιάννη Ελένη | |
| 8. Μαυρίδου Σοφία | |
| 9. Καστελιάνος Πέτρος | |
| 10. Παππάς Αθανάσιος | |
| 11. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος | |
| 12. Χαντές Αχιλλέας | |
| 13. Αντωνιάδης Αντώνιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ελευθεριάδου Παρασκευή
2. Λουμπούτης Κωνσταντίνος
3. Φωτόπουλος Ευθύμιος
4. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη
5. Βαμβάκος Ευάγγελος
6. Δαρμουσλής Δημήτριος
7. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος
8. Γλώσσης Γεώργιος
9. Μαυρομάτης Δημήτριος
10. Καϊκής Κωνσταντίνος
11. Ρουσομάνη Ραφαέλλα
12. Βαλάρης Θεόδωρος
13. Αλεξανδρίδης Γεώργιος

Ο δημοτικός σύμβουλος Καμανάς Δημήτριος δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση δυνάμει της υπ' αριθ. 151/21-6-2023 Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η κα Μπαλλογιάννη Ελένη αντιθέτως, αφού παρήλθε ο χρόνος της ποινής που της είχε επιβληθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 152/21-6-2023 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος του Δήμου Εζανίδου Ιωάννα.

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Λουμπούτη Κων/νο, αναπλήρωσε ο Αντιπρόεδρος κος Ζάχος Γρηγόριος, λόγω κολλημάτος του Προέδρου να παραστεί στη συνεδρίαση.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ζάχος Γρηγόριος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών που ενημέρωσε τα μέλη ότι με το υπ' αριθ. 19794/14-9-2023 εισήγησή της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών μας ενημερώνει ότι:

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. 03/2018 μελέτη του έργου : «Συντηρήσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων», προϋπολογισμού 3.200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) η οποία συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 134/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα.
- Την υπ' αριθμ. 226/2018 Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση πρακτικών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε την 24-09-2018 για την ανάδειξη αναδόχου.
- Το Συμφωνητικό ανάθεσης του έργου με μέση έκπτωση (65,06%) που υπογράφηκε στις 24/04/2019 μεταξύ του Δημάρχου και του Ευγένιου Διονυσόπουλου του Ιωάννη, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, ύψους 1.118.029,83 Ευρώ με Φ.Π.Α. (24%).
- Την με αρ. πρωτ. 3355/23.02.2022 βεβαίωση περάτωσης του έργου.
- Την με ημερομηνία 24-03-2022 τελική επιμέτρηση του έργου.

- Το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, περί οριστικής παραλαβής των εργασιών.

Εισηγείται:

Να εγκριθεί το πρωτόκολλο της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων», που διενεργήθηκε στις 21/08/2023 από την ορισμένη επιτροπή παραλαβής του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ' αριθ.19794/14-9-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτοκόλλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ».**

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Σ & Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

των εργασιών τον έργου: «Συντηρήσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων» (αρ. Μελ. : 03/2018) που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εταιρία «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ».

Σήμερα, **21 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα** οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. **κ^α Μαΐτου Ξανθίππη**, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (ως πρόεδρος επιτροπής),
2. **κ^α Κασσιμίδου Σουλτάνα**, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Δέλτα (ως μέλος επιτροπής).
3. **κ^α Περπερή Ελένη**, Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Δέλτα (ως μέλος επιτροπής).

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 186/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. **4412/05-08-2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2) Την απόφαση 226/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα, έγκρισης ανάθεσης των εργασιών τον έργου.

3) Την με αριθ. πρωτ.3355/23.02.2022 **βεβαίωση περαίωσης εργασιών** του Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την **22-02-2022**.

4) Την από 24-03-2022 εγκεκριμένη **τελική επιμέτρηση** των εργασιών.

5) Την απόφαση 186/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα με θέμα τον ορισμό των μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος.

6) το με αρ. πρωτ. 15855/29.08.2022 εγκεκριμένο **Φ.Α.Υ. και Μητρώο** του έργου, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου, όπως ορίζεται με το άρθρο 30 της ΕΣΥ.

μεταβήκαμε επιτόπου του έργου, παρουσία του αναδόχου και του επιβλέποντα κ^{ου} Δημητριάδη Τζιάνου, Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού και αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών, όπου διαπιστώσαμε ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις και αφού εξετάσαμε το έργο επισταμένως, διαπιστώσαμε ότι αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης

Παραλαμβάνουμε

τις εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά, βάσει της τελικής επιμέτρησης, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	Στοιχείο Τιμολογίου	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αριθμός Αναθεώρησης	Είδος μονάδας εργασιών	Προέλευση	Εκτελεσμένη ποσότητα	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	1	Γενικές εκσκαφές Γ/Η	ΟΔΟ 1123Α	m ³	4 ^Η , 5 ^Η , 7 ^Η , 8 ^Η , 9 ^Η , 11 ^Η ΚΑΙ 12 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	2.853,46	Δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία και σαράντα έξι εκατ.
2	2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου και την μεταφορά, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ-6081.1	m ³	7 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	457,05	Τετρακόσια πενήντα επτά και πέντε εκατ.
3	3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου.	ΥΔΡ-6069	m ³	7 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	106,44	Εκατό έξι και σαράντα τέσσερα %
4	4	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ-6067	m ³	-	0,00	Μηδέν
5	5	Επιχώσεις κάθε είδους ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, για συνολικό πάχος έως 50 εκ.	ΥΔΡ-6068	m ³	-	0,00	Μηδέν
6	6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	-	0,00	Μηδέν
7	7	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων	ΥΔΡ-6108	h	-	0,00	Μηδέν

		ισχύω 2,0 έως 5,0 HP					
8	8	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	ΟΙΚ-2269(α)	μ.μ.	-	0,00	Μηδέν
9	9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΟΙΚ-2226	m ³	4 ^H , 7 ^H ΚΑΙ 9 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	345,78	Τριακόσια σαράντα πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατ.
10	10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	7 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	32,80	Τριάντα δυο και ογδόντα εκατ.
11	11	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου στη στάθμη του οδοστρώματος	ΟΙΚ-2226	Τεμ.	2 ^H , 4 ^H , 5 ^H ΚΑΙ 8 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	45,00	Σαράντα πέντε
12	12	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1 ^H – 6 ^H , 8 ^H – 11 ^H , 13 ^H ΚΑΙ 14 ^H	173.185,00	Εκατό εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατό ογδόντα πέντε και μηδέν %
13	13	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΟΔΟ-1123Α	tn	7 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	1.701,870	Χίλιοι επτακόσιοι ένας τόνοι και οκτακόσια εβδομήντα κιλά
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
14	1	Ισοπέδωση-μόρφωση σκάφης με διαμορφωτήρα		m ²	4 ^H , 5 ^H , 7 ^H , 8 ^H , 9 ^H , 10 ^H ΚΑΙ 12 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	14.306,56	Δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια έξι και πενήντα έξι εκατ.
15	2	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	4 ^H , 7 ^H , 9 ^H ΚΑΙ 12 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	1.409,39	Χίλια τετρακόσια εννέα και τριάντα εννέα εκατ.

16	3	Βάση πάχους 0,10 m. (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	4 ^H , 7 ^H , 8 ^H , 9 ^H , 10 ^H ΚΑΙ 12 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	19.276,97	Δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι και ενενήντα επτά εκατ.
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
17	1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	2 ^H , 4 ^H , 5 ^H , 7 ^H , 8 ^H , 9 ^H , 10 ^H , 11 ^H ΚΑΙ 12 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	28.699,68	Είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα και εξήντα οκτώ εκατ.
18	2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	1 ^H έως 6 ^H , 8 ^H έως 11 ^H , 13 ^H ΚΑΙ 14 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	123.720,00	Εκατό είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι και μηδέν %
19	3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	1 ^H έως 5 ^H ΚΑΙ 8 ^H έως 14 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	132.437,00	Εκατό τριάντα δυο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά και μηδέν %
20	4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ-4321.Β	m ²	4 ^H ΚΑΙ 7 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	4.775,54	Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε και πενήντα τέσσερα εκατ.
21	5	Ασφαλτικές στρώσεις επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421-Β	tn	1 ^H , 2 ^H , 5 ^H , 6 ^H , 8 ^H , 9 ^H , 11 ^H έως 14 ^H ΑΝΑΛΥΤ.	9.005,25	Εννέα χιλιάδες πέντε τόνοι και είκοσι πέντε κιλά

ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

22	1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	9 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	90,00	Ενενήντα και μηδέν %
23	2	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40*40 cm	ΟΔΟ-2922	m ²	5 ^Η , 8 ^Η ΚΑΙ 9 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	914,10	Εννιακόσια δέκα τέσσερα και δέκα εκατ.
24	3	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κ.λ.π. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³		0,00	Μηδέν
25	4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	4 ^Η , 5 ^Η , 8 ^Η ΚΑΙ 9 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	228,70	Διακόσια είκοσι οκτώ και εβδομήντα εκατ.
26	5	Χαλύβδινό δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	kg	4 ^Η , 5 ^Η ΚΑΙ 8 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	5.618,83	Πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ και ογδόντα τρία εκατ.
27	6	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους-μεταλλότυπους	ΥΔΡ-6302	m ²	-	0,00	Μηδέν
28	7	Κυβόλιθοι	ΟΔΟ-2922	m ²	4 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	944,31	Εννιακόσια σαράντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατ.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

29	1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες σειράς 41, για σωλήνες Δεσ.=160 μ.μ.		μ.μ.	-	0,00	Μηδέν
30	2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες σειράς 41, για σωλήνες Δεσ.=250 μ.μ.		μ.μ.	-	0,00	Μηδέν
31	3	Σιφώνι από PVC, για μονό φρεάτιο υδροσυλλογής και διαμέτρου Φ160.		Τεμ.	-	0,00	Μηδέν

32	4	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων.		Τεμ.	-	0,00	Μηδέν
33	5	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).		Χλγρ	4 ^Η ΚΑΙ 5 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	760,00	Επτακόσια εξήντα
34	6	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ομβρίων εντός κατοικημένων περιοχών, εσωτερ. διαμέτρου 1,20 μ.		Τεμ.	-	0,00	Μηδέν
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ							
35	1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	10 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	29,00	Είκοσι εννέα
36	2	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	-	0,00	Μηδέν
37	3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	ΟΔΟ 2653	Τεμ.	10 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	13,00	Δέκα τρία
38	4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	m ²	7 ^Η , 9 ^Η ΚΑΙ 14 ^Η ΑΝΑΛΥΤ.	820,91	Οκτακόσια είκοσι και ενενήντα ένα εκατ.
39	5	Αντανακλαστικά περύγια (γλώσσες)	ΟΙΚ 6532	Τεμ.	-	0,00	Μηδέν
40	6	Ανακλαστήρας οδοστρώματος	ΟΙΚ 6532	Τεμ.	-	0,00	Μηδέν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που παραλαμβάνονται αφορούν την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων» (αρ. Μελ. : 3/2018)» προϋπολογισμού 3.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 27-09-2018, η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την υπ' αριθμ. 226/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα με μέση έκπτωση 65,06 % στις τιμές του Τιμολογίου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **24-04-2019** (ΑΔΑΜ: 19SYMV004857816) μεταξύ του Δημάρχου Δ. Δέλτα κ. Φωτόπουλου Ευθύμιου και του νόμιμου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρίας, Διονυσόπουλου Ευγένιου με συμβατικό ποσό **1.118.029,83 €** με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από **πιστώσεις ΣΑΤΑ, φυσικό αέριο και από ίδια έσοδα.**

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική προθεσμία του έργου σύμφωνα με την Σύμβαση, ήταν δώδεκα μήνες, δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 23-04-2020 .

Το έργο περαιώθηκε στις 22-02-2022, μετά από την έγκριση επτά (7) παρατάσεων της προθεσμίας περαίωσης εργασιών (απόφαση Ο.Ε. 55/2020 έως 23-08-2020, απόφαση Ο.Ε. 171/2020 έως 23-10-2020, απόφαση Ο.Ε. 241/2020 έως 23-04-2021, απόφαση Ο.Ε. 131/2021 έως 23-08-2021, απόφαση 243/2021 έως 23-10-2021, απόφαση Ο.Ε. 377/2021 έως 23-12-2021 και απόφαση Ο.Ε. 433/2021 έως 23-02-2022), δηλαδή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την 3355/23-02-2022 βεβαίωση περαίωσης του Αναπλ. Προϊστάμενου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με την υπ. αριθμ. **13/2020** απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: ΨΦ3ΨΩ9Ι-ΦΙΨ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ ποσού **1.118.029,83€ με Φ.Π.Α.** ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό.

Με την υπ. αριθμ. **103/2020** απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: ΩΩΕΦΩ9Ι-365) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ ποσού **1.118.029,83€ με Φ.Π.Α.** ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό.

Με την υπ. αριθμ. **307/2020** απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: ΨΒΣΚΩ9Ι-ΓΔΑ) εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ ποσού **1.118.029,83€ με Φ.Π.Α.** ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του έργου μικρότερης του 15% της σύμβασης του έργου.

Με την υπ. αριθμ. **434/2021** απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: ΩΔ0ΟΩ9Ι-ΤΗΟ) εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ ποσού **1.103.243,29€ με Φ.Π.Α.** ο οποίος κλείνει με μείωση σε σχέση με τον Αρχικό Προϋπολογισμό κατά 14.786,54 €.

Φ.Α.Υ.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και ότι αυτό είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παρ. 7 του προαναφερόμενου άρθρου όπως ορίζεται με το άρθρο 30 της ΕΣΥ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής, έλεγξε κατά το δυνατόν την Τελική Επιμέτρηση του έργου και βάση σποραδικών επιμετρήσεων, βρήκε ότι οι ποσότητες που δύναται να επιμετρηθούν έχουν καλώς, καθώς και οι λοιπές ποσότητες που έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών, η οποία ορίστηκε με την από 25-04-2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την από 08-06-2021 τροποποίηση αυτής. Για το λόγο αυτό παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες ποσοτικά, όπως αυτές αναγράφονται και στην Τελική Επιμέτρηση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τέθηκαν υπόψη της επιτροπής τα εργαστηριακά που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Συγκεκριμένα τέθηκαν οι κάτωθι εργαστηριακές εξετάσεις: 1)5515/14.05.2019 - 9769/27.05.2019, 2)5516/15.05.2019 - 9951/29.05.2019, 3)5541/30.05.2019, 5550/05.06.2019, 5557/11.06.2019 - 12359/01.07.2019, 4)5581/27.06.2019 - 14242/23.07.2019, 5)5634/17.07.2019 - 15817/22.08.2019, 6)5682/13.08.2019 - 17096/12.09.2019, 7)5707/04.09.2019 - 17259/16.09.2019, 8)5794/15.10.2019 - 21046/31.10.2019 9)5890/11.12.2019 - 2388/05.02.2020, 10)ΑΣ4/080120/1-7/24.01.2020 - 2540/07.02.2020, 11)5924/27.01.2020 - 2824/12.02.2020, 12)Π344/200320/23.03.2020 - 4221/24.03.2020, 13)5981/17.02.2020, 6017/10.03.2020 - 6310/13.04.2020, 14)6049/22.04.2020, 6050/22.04.2020 - 7130/05.05.2020, 15)6109/26.05.2020 - 8001/12.06.2020, 16)6158/25.06.2020 - 15492/28.08.2020, 17)6286/08.09.2020 - 17147/23.09.2020, 18)Π1215/030920/04.09.2020 - 18570/13.10.2020, 19)6320/15.10.2020 - 20051/04.11.2020, 20)6387/21.12.2020 - 794/18.01.2021, 21)6655/03.06.2021 - 11933/16.06.2021, 22)6812/17.09.2021, 6813/17.09.2021 - 22508/10.11.2021, 23)7010/02.03.2022 - 7751/04.05.2022.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της ποιότητας των ασφαλικών και οικοδομικών εργασιών, με επί τόπου αυτοψία και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που μπορούσαν να ελεγχθούν, εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.

Στο σύνολο το έργο παρουσιάζει καλή λειτουργικότητα.

ΧΡΟΝΟΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Επειδή από τη βεβαιωμένη περαίωση τον έργου, παρήλθε η συμβατική προθεσμία εγγύησης των (15) μηνών και επειδή δεν έγινε η προσωρινή του παραλαβή παραλαμβάνουμε σήμερα το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 152/2023.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ