

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ

Α.Π. Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε. ΤΚΕ Πάτρας 480/20-3-2014

ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430
ΑΝΑΛΟΧΟΣ: ΕΑΤΕΡ ΑΤΕ

75η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (3ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης)

Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :		35.000.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :		39.52 %
			(€)		
Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%	21.312.814,50 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	12.885.391,40	
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00	
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	2.801.373,92	
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75	
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00	
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-65.667,06	
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-16.119,46	
			Σύνολο 1	16.939.203,55	
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.814.674,97	
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	76.016,85	
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	894.859,12	
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00	
			Σύνολο 2	4.785.550,94	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.724.754,49	
Ποσό που εγκρίθηκε συνολικά για την κύρια σύμβαση με τον 3 ^ο ΑΠΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	22.170.978,06 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	62.168,35 €	
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	0,00	
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	14.298,72	
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	0,00	
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	0,00	
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-8.044,58	
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-2.490,49	
			Σύνολο 1	65.932,00	
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	0,00	
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	0,00	
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	0,00	
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00	
			Σύνολο 2	0,00	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	65.932,00	
Ποσό 1 ^{ου} ΑΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	5.056.431,29 €	Αθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	12.947.559,75 €	
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00 €	
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	2.815.672,64 €	
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75 €	
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00 €	
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-73.711,64 €	
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-18.609,95 €	
			Σύνολο 1	17.005.135,55 €	
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.814.674,97	
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	76.016,85	
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	894.859,12	
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00	
			Σύνολο 2	4.785.550,94	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.790.686,49	
Αθροισμά εγκρίσεων με ΦΠΑ (€)		27.227.409,35 €			
Συνολική αξία εκτέλεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)		21.790.686,49 €			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		5.436.722,86 €	Συνολική δαπάνη Έργου		
			21.790.686,49 €		

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την υπ αριθμ ΟΙΚ.2486/ΚΕ.1430/26-9-2006/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Euro :

Προ Φ.Π.Α. : 51.633,28 € Πενήντα Μία Χιλιάδες Εξακόσια Τριάντα Τρία Ευρώ και Είκοσι Οχτώ Λεπτά

Με Φ.Π.Α. : 65.932,00 € Εξήντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Τριάντα Δύο Ευρώ και Μηδέν Λεπτά

Ναύπακτος, 20/ 03/ 2014
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' β

Γιαννόπουλος Χρήστος
Μηχ/γος Μηχ. με συμβ.

Ναύπακτος, 20 / 03/ 2014
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΚΕ Πάτρας

Τσόμπος Μάνθος
Μεταλ/γος Μηχ με συμβ.

ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Β' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΤΔΕ ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
---	--

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΠΕ - ΣΣΕ)				
ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Συνολικά των 75 λογαριασμών)				
1.ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
ΔΙΑΤΑΓΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΧΙΚΑ	ΣΥΜΠΛ/ΜΑΤΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2489/ΚΕ1430	18/07/05	21.312.814,50		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΤΔΕ
1775/ΚΕ.1430	15/07/10		485.131,04	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΤΔΕ (1ος Α.Π.Ε.)
1871/ΚΕ1430	28/07/10		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΤΔΕ (2ος Α.Π.Ε. & 1Η Σ.Σ.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		22.170.978,06	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΤΔΕ (3ος Α.Π.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΤΔΕ (1ου Α.Π.Ε. 2Η Σ.Σ.Ε.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

27.227.409,35

Πληρωμές 1ου ΑΠΕ - 1ης ΣΣΕ						Πληρωμές 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης				
Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής	Πληρωμές Ανα ΣΑΕ	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Σύνολο απ αρχή με πτα
1η						09/08/07			188.258,29	188.258,29
2η						12/10/07			55.261,55	243.519,84
3η						08/11/07			76.051,00	319.570,84
4η						07/12/07			63.796,70	383.367,53
5η						11/01/08			78.493,24	461.860,78
6η						15/02/08			57.663,54	519.524,32
7η						07/02/08			86.829,54	606.353,87
8η						18/04/08			107.892,75	714.246,62
9η						20/05/08			197.625,85	911.872,48
10η						02/07/08			362.866,36	1.274.738,83
11η						04/08/08			293.773,23	1.568.512,06
12η						04/09/08			175.659,82	1.744.171,88
13η						06/10/08			133.740,90	1.877.912,78
14η						06/11/08			265.136,47	2.143.049,25
15η						10/12/08			548.684,96	2.691.734,22
16η						14/01/09			92.959,32	2.784.693,53
17η						16/2/09			192.788,70	2.977.482,23
18η						16/3/09			139.304,14	3.116.786,37
19η						16/04/09			238.453,79	3.355.240,16
20η						16/05/09			247.269,36	3.602.509,52
21η						16/06/09			283.670,24	3.886.179,76
22η						16/07/09			260.086,28	4.146.266,04
23η						10/08/09			830.000,00	4.976.266,04
24η						09/09/09			475.000,00	5.451.266,04
25η						09/10/09			244.000,00	5.695.266,04
26η						09/11/09			179.500,00	5.874.766,04
27η						09/12/09			418.900,00	6.293.666,04
Πληρωμές έως και 2009							5.288.794,99	1.004.871,05	6.293.666,04	
28η						06/01/10			1.192.714,29	7.486.380,33
29η						08/02/10			96.539,50	7.582.919,83
30η						08/03/10			178.608,40	7.761.528,23
31η						09/04/10			735.336,69	8.496.864,92
32η						09/05/10			152.479,34	8.649.344,26
33η						09/06/10			247.321,49	8.896.665,75
34η						09/07/10			1.046.200,01	9.942.865,76
35η						06/08/10			400.000,00	10.342.865,76
36η						06/09/10			300.000,00	10.642.865,76
37η	07/10/10		1.307.257,09	300.669,13	1.607.926,22	07/10/10			582.073,77	11.224.939,53
38η	08/11/10		173.723,79	39.956,47	213.680,26	08/11/10			236.319,74	11.461.259,27
39η	08/12/10		252.036,65	57.968,43	310.005,08	08/12/10			339.994,92	11.801.254,19
Πληρωμές έως και 2010							4.493.741,81	1.013.846,34	5.507.588,15	
40η	07/01/11		74.205,33	17.067,23	91.272,56	07/01/11			309.727,44	12.110.981,63
41η	09/02/11		484.933,32	111.534,66	596.467,98	09/02/11			804.532,02	12.915.513,65
42η	24/03/11		0,00	0,00	0,00	24/03/11			153.000,00	13.068.513,65
43η	10/06/11		99.679,17	22.926,21	122.605,38	10/06/11			11.394,62	13.079.908,27
Πληρωμές έως και 2011							1.039.556,16	239.097,92	1.278.654,08	
44η		08/1/8				23/05/12	180.381,52	41.487,75	221.869,27	13.301.777,54
45η		08/1/8				07/06/12	122.573,97	28.192,01	150.765,98	13.452.543,52
46η		08/1/8				01/08/12	162.763,87	37.435,69	200.199,56	13.652.743,08
47η		08/1/8				03/09/12	372.224,75	0,00	372.224,75	14.024.967,83
48η			0,00	0,00	0,00		144.844,88	33.314,32	178.159,20	14.203.127,03
49η		072	466.011,30	107.182,60	573.193,90		0,00	0,00	0,00	14.203.127,03
50η		08/1/8	0,00	0,00	0,00		106.593,96	24.516,61	131.110,57	14.334.237,60
51η		072	125.203,25	28.796,75	154.000,00		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
52η		072	107.849,58	24.805,40	132.654,98		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
Πληρωμές έως και 2012							1.089.382,95	164.946,38	1.254.329,33	
53η	18/02/13	072	244.464,94	56.226,94	300.691,88		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
54η	29/04/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		107.003,05	24.610,70	131.613,75	14.465.851,35
55η	05/04/13	072	52.581,29	12.093,70	64.674,99		0,00	0,00	0,00	14.465.851,35
56η	25/04/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		77.619,29	17.852,44	95.471,73	14.561.323,08
57η	25/04/13	072	119.970,79	27.593,28	147.564,07		0,00	0,00	0,00	14.561.323,08
58η	06/06/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		75.985,78	17.476,73	93.462,51	14.654.785,59
59η	18/06/13	072	31.888,99	7.334,47	39.223,46		0,00	0,00	0,00	14.654.785,59
60η	08/07/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		137.766,76	31.686,35	169.453,11	14.824.238,70
61η	05/08/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		88.577,02	20.372,71	108.949,73	14.933.188,43
62η	09/08/13	072	51.733,02	11.898,59	63.631,61		0,00	0,00	0,00	14.933.188,43
63η	12/08/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		662.000,00	0,00	662.000,00	15.595.188,43
64η	02/09/13	072	86.228,89	19.832,64	106.061,53					15.595.188,43
65η	02/09/13	08/1/8					47.150,71	10.844,66	57.995,37	15.653.183,80
66η	30/09/13	08/1/8					118.915,83	27.350,64	146.266,47	15.799.450,27
67η	07/10/13	072	102.926,78	23.673,16	126.599,94					15.799.450,27
68η	30/10/13	08/1/8					150.279,89	34.564,37	184.844,26	15.984.294,53
69η	11/11/13	072	73.076,08	16.807,50	89.883,58					15.984.294,53
70η	29/11/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		111.240,19	25.585,24	136.825,43	16.121.119,96
71η	23/12/13	072	0,00	0,00	0,00		553.469,91	127.298,08	680.767,99	16.801.887,95
72η	30/01/14	08/1/8	0,00	0,00	0,00		79.886,76	18.373,95	98.260,71	16.900.148,66
73η	31/01/14	072					98.245,05	22.596,36	120.841,41	17.020.990,07
74η	17/02/14	072	36.921,56	8.491,96	45.413,52		0,00	0,00	0,00	17.020.990,07
75η		08/1/8	0,00	0,00	0,00		62.168,35	14.298,72	76.467,07	17.097.457,14
ΣΥΝΟΛΑ							14.281.784,51	2.815.672,64	17.097.457,14	17.097.457,14
										ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΑΠΕ - 1ης ΣΣΕ & (+)3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης 21.883.008,08

Αναλογών τόκος και Απόσβεση προκαταβολών							
Νο Ενταλής	Έτος	Μήνας		Προκαταβολές	Αναλογών τόκος	Απόσβεση προκαταβολών	Σύνολο
63 η	2013	8		662.000,00 €	0	0	
65 η	2013	9			556,08 €	6.101,30 €	6.657,38 €
66 η	2013	9			5.045,00 €	15.387,71 €	20.432,71 €
68 η	2013	10			2.722,17 €	19.446,22 €	22.168,39 €
70 η	2013	11			2.639,52 €	14.394,48 €	17.034,00 €
71 η					0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 η	2014	1			5.156,69 €	10.337,35 €	15.494,04 €
					16.119,46 €	65.667,06 €	81.786,52 €
75 η	2014	1			2.490,49 €	8.044,58 €	10.535,07 €
			σύνολο	662.000,00 €	18.609,95 €	73.711,64 €	