

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

Α.Π.Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε. ΤΚΕ Πάτρας 477/20-3-2014

ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΑΤΕΡ ΑΤΕ

77η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Αφορά τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ)

Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :		35.000.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 39.52 %		
				(€)	
Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά ΦΠΑ 19%	με	21.312.814,50 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	12.975.195,83
				β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00
				γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	2.822.028,94
				δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75
				ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00
				ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-73.711,64
				η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-18.609,95
				Σύνολο 1	17.039.127,93
				α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.814.674,97
				β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	76.016,85
				γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	894.859,12
				δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
				Σύνολο 2	4.785.550,94
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.824.678,87
Ποσό που εγκρίθηκε συνολικά για την κύρια σύμβαση με τον 3° ΑΠΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)		22.170.978,06 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	0,00 €
				β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	0,00
				γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	0,00
				δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	0,00
				ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	0,00
				ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	0,00
				η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	0,00
				Σύνολο 1	0,00
				α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	31.469,25
				β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	78.000,00
				γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	25.177,93
				δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
				Σύνολο 2	134.647,18
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	134.647,18
Ποσό 1 ^{ου} ΑΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)		5.056.431,29 €	Αθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	12.975.195,83 €
				β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00 €
				γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	2.822.028,94 €
				δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75 €
				ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00 €
				ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-73.711,64 €
				η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-18.609,95 €
				Σύνολο 1	17.039.127,93 €
				α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.846.144,22
				β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	154.016,85
				γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	920.037,05
				δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
				Σύνολο 2	4.920.198,12
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.959.326,05
Αθροισμά εγκρίσεων με ΦΠΑ (€)		27.227.409,35 €			
Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)		21.959.326,05 €			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		5.268.083,30 €	Συνολική δαπάνη Έργου	21.959.326,05 €	

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την υπ αριθμ ΟΙΚ.2486/ΚΕ.1430/26-9-2006/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΤΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Ευρω :

Προ Φ.Π.Α. :

109.469,25 € Εκατόν Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα Εννέα Ευρώ Και Είκοσι Πέντε Λεπτά

Με Φ.Π.Α. :

134.647,18 € Εκατόν Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια Σαράντα Επτά Ευρώ και Δέκα Οκτώ Λεπτά

Ναύπακτος, 20 / 03 / 2014
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' β

Γιαννόπουλος Χρήστος
Μηχ/γος Μηχ. με συμβ.

Ναύπακτος, 20 / 03 / 2014
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Β'β

Τσόμπος Μάνθος
Μεταλ/γος Μηχ με συμβ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΠΕ - ΣΣΕ)	

ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(Συνολίζει τον 77 λογαριασμό)

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
ΔΙΑΤΑΓΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΧΙΚΑ	ΣΥΜΠΛ/ΜΑΤΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2489/ΚΕ1430	18/07/05	21.312.814,50		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
1775/ΚΕ.1430	15/07/10		485.131,04	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ (1ος Α.Π.Ε.)
1871/ΚΕ1430	28/07/10		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔ/ΓΓΔΕ (2ος Α.Π.Ε. & 1Η Σ.Σ.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		22.170.978,06	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔ/ΓΓΔΕ (3ος Α.Π.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔ/ΓΓΔΕ (1ου Α.Π.Ε. 2Η Σ.Σ.Ε.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

27.227.409,35

Πληρωμές 1ου ΑΠΕ -1ης ΣΣΕ						Πληρωμές 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης				
Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής	Πληρωμές Ανα ΣΔΕ	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Σύνολο απ αρχή με φπα
1η						09/08/07			188.258,29	188.258,29
2η						12/10/07			55.261,55	243.519,84
3η						08/11/07			76.051,00	319.570,84
4η						07/12/07			63.796,70	383.367,53
5η						11/01/08			78.493,24	461.860,78
6η						15/02/08			57.663,54	519.524,32
7η						07/02/08			86.829,54	606.353,87
8η						18/04/08			107.892,75	714.246,62
9η						20/05/08			197.625,85	911.872,48
10η						02/07/08			362.866,36	1.274.738,83
11η						04/08/08			293.773,23	1.568.512,06
12η						04/09/08			175.659,82	1.744.171,88
13η						06/10/08			133.740,90	1.877.912,78
14η						06/11/08			265.136,47	2.143.049,25
15η						10/12/08			548.684,96	2.691.734,22
16η						14/01/09			92.959,32	2.784.693,53
17η						16/2/09			192.788,70	2.977.482,23
18η						16/3/09			139.304,14	3.116.786,37
19η						16/04/09			238.453,79	3.355.240,16
20η						16/05/09			247.269,36	3.602.509,52
21η						16/06/09			283.670,24	3.886.179,76
22η						16/07/09			260.086,28	4.146.266,04
23η						10/08/09			830.000,00	4.976.266,04
24η						09/09/09			475.000,00	5.451.266,04
25η						09/10/09			244.000,00	5.695.266,04
26η						09/11/09			179.500,00	5.874.766,04
27η						09/12/09			418.900,00	6.293.666,04
Πληρωμές έως και 2009							5.288.794,99	1.004.871,05	6.293.666,04	
28η						06/01/10			1.192.714,29	7.486.380,33
29η						08/02/10			96.539,50	7.582.919,83
30η						08/03/10			178.608,40	7.761.528,23
31η						09/04/10			735.336,69	8.496.864,92
32η						09/05/10			152.479,34	8.649.344,26
33η						09/06/10			247.321,49	8.896.665,75
34η						09/07/10			1.046.200,01	9.942.865,76
35η						06/08/10			400.000,00	10.342.865,76
36η						06/09/10			300.000,00	10.642.865,76
37η	07/10/10		1.307.257,09	300.669,13	1.607.926,22	07/10/10			582.073,77	11.224.939,53
38η	08/11/10		173.723,79	39.956,47	213.680,26	08/11/10			236.319,74	11.461.259,27
39η	08/12/10		252.036,65	57.968,43	310.005,08	08/12/10			339.994,92	11.801.254,19
Πληρωμές έως και 2010							4.493.741,81	1.013.846,34	5.507.588,15	
40η	07/01/11		74.205,33	17.067,23	91.272,56	07/01/11			309.727,44	12.110.981,63
41η	09/02/11		484.933,32	111.534,66	596.467,98	09/02/11			804.532,02	12.915.513,65
42η	24/03/11		0,00	0,00	0,00	24/03/11			153.000,00	13.068.513,65
43η	10/06/11		99.679,17	22.926,21	122.605,38	10/06/11			11.394,62	13.079.908,27
Πληρωμές έως και 2011							1.039.556,16	239.097,92	1.278.654,08	
44η		08/1/8				23/05/12	180.381,52	41.487,75	221.869,27	13.301.777,54
45η		08/1/8				07/06/12	122.573,97	28.192,01	150.765,98	13.452.543,52
	Ναύπακτος, 20 / 03/ 2014			Ναύπακτος, 20 / 03/ 2014		01/08/12	162.763,87	37.435,69	200.199,56	13.652.743,08
		47η				03/09/12	372.224,75	0,00	372.224,75	14.024.967,83
48η		08/1/8					144.844,88	33.314,32	178.159,20	14.203.127,03
50η		08/1/8					106.593,96	24.516,61	131.110,57	14.334.237,60
51η		072					0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
52η		072	107.849,58	24.805,40	132.654,98		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
Πληρωμές έως και 2012							1.089.382,95	164.946,38	1.254.329,33	
53η		072	244.464,94	56.226,94	300.691,88		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
54η		08/1/8	0,00	0,00	0,00		107.003,05	24.610,70	131.613,75	14.465.851,35
55η	05/04/13	072	52.581,29	12.093,70	64.674,99		0,00	0,00	0,00	14.465.851,35
56η	25/04/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		77.619,29	17.852,44	95.471,73	14.561.323,08
57η	25/04/13	072	119.970,79	27.593,28	147.564,07		0,00	0,00	0,00	14.561.323,08
58η	06/06/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		75.985,78	17.476,73	93.462,51	14.654.785,59
59η	18/06/13	072	31.888,99	7.334,47	39.223,46		0,00	0,00	0,00	14.654.785,59
60η	08/07/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		137.766,76	31.686,35	169.453,11	14.824.238,70
61η		08/1/8	0,00	0,00	0,00		88.577,02	20.372,71	108.949,73	14.933.188,43
62η	09/08/13	072	51.733,02	11.898,59	63.631,61					14.933.188,43
63η	12/08/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		662.000,00	0,00	662.000,00	15.595.188,43
64η	02/09/13	072	86.228,89	19.832,64	106.061,53		0,00	0,00	0,00	15.595.188,43
65η	02/09/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		47.150,71	10.844,66	57.995,37	15.653.183,80
66η	30/09/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		118.915,83	27.350,64	146.266,47	15.799.450,27
67η	07/10/13	072	102.926,78	23.673,16	126.599,94		0,00	0,00	0,00	15.799.450,27
68η	30/10/13	08/1/8					150.279,89	34.564,37	184.844,26	15.984.294,53
69η	11/11/13	072	73.076,08	16.807,50	89.883,58		0,00	0,00	0,00	15.984.294,53
70η	29/11/13	08/1/8	0,00	0,00	0,00		111.240,19	25.585,24	136.825,43	16.121.119,96
71η	23/12/13	072	0,00	0,00	0,00		553.469,91	127.298,08	680.767,99	16.801.887,95
72η	30/01/14	08/1/8	0,00	0,00	0,00		79.886,76	18.373,95	98.260,71	16.900.148,66
73η	31/01/14	072	0,00	0,00	0,00		98.245,05	22.596,36	120.841,41	17.020.990,07
74η	17/02/14	072	36.921,56	8.491,96	45.413,52		0,00	0,00	0,00	17.020.990,07
75η		08/1/8	0,00	0,00	0,00		62.168,35	14.298,72	76.467,07	17.097.457,14
76η		072					27.636,08	6.356,30	33.992,38	17.131.449,52
77η		072	109.469,25	25.177,93	134.647,18		0,00	0,00	0,00	17.131.449,52
ΣΥΝΟΛΑ							14.309.420,59	2.822.028,94	17.131.449,52	17.131.449,52

ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΑΠΕ - 1ης ΣΣΕ & (*)3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης 22.051.647,64

Αναλογίων τόκος και Απόσβεση προκαταβολών							
Νο Εντολής	Έτος	Μήνας		Προκαταβολές	Αναλογίων τόκος	Απόσβεση προκαταβολών	Σύνολο
63 η	2013	8		662.000,00 €	0	0	
65 η	2013	9			558,08 €	6.101,30 €	6.657,38 €
66 η	2013	9			5.045,00 €	15.387,71 €	20.432,71 €
68 η	2013	10			2.722,17 €	19.446,22 €	22.168,39 €
70 η	2013	11			2.639,52 €	14.394,48 €	17.034,00 €
71 η					0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 η	2014	1			5.156,69 €	10.337,35 €	15.494,04 €
					16.119,46 €	65.667,06 €	81.786,52 €
75 η					2.490,49 €	8.044,58 €	10.535,07 €
			σύνολο	662.000,00 €	18.609,95 €	73.711,64 €	