

Αρ. Πρωτ. ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ΤΚΕ Πάτρας 1795/30-8-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ

63η ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΗΡΩΜΗΣ (3ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης)

Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :		35.000.000,00 €		ΕΚΠΙΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :		39.52 %	
						(€)	
Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%	21.312.814,50 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)		11.726.203,06 €		
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)		300.000,00 €		
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)		2.534.760,62 €		
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)		372.224,75 €		
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)		0,00 €		
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών		0,00 €		
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών		0,00 €		
			Σύνολο 1		14.933.188,43 €		
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)		3.515.521,66 €		
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)		76.016,85 €		
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)		826.053,86 €		
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)		0,00 €		
			Σύνολο 2		4.417.592,37 €		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		19.350.780,80 €		
Ποσό που εγκρίθηκε συνολικά για την κύρια σύμβαση με τον 3° ΑΠΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	22.170.978,06 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)		0,00 €		
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)		0,00 €		
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)		0,00 €		
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)		0,00 €		
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)		662.000,00 €		
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών		0,00 €		
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών		0,00 €		
			Σύνολο 1		662.000,00 €		
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)		0,00 €		
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)		0,00 €		
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)		0,00 €		
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)		0,00 €		
			Σύνολο 2		0,00 €		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		662.000,00 €		
Ποσό 1 ^{ης} ΑΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	5.056.431,29 €	Αθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)		11.726.203,06 €		
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)		300.000,00 €		
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)		2.534.760,62 €		
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)		372.224,75 €		
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)		662.000,00 €		
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών		0,00 €		
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών		0,00 €		
			Σύνολο 1		15.595.188,43 €		
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)		3.515.521,66 €		
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)		76.016,85 €		
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)		826.053,86 €		
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)		0,00 €		
			Σύνολο 2		4.417.592,37 €		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		20.012.780,80 €		
Αθροισμά εγκρίσεων με ΦΠΑ (€)		27.227.409,35 €					
Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)		20.012.780,80 €					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		7.214.628,55 €		Συνολική δαπάνη Έργου			
				20.012.780,80 €			

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την υπ αριθμ ΟΙΚ.2486/ΚΕ.1430/26-9-2006/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΤΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Ευρο :

Προ Φ.Π.Α. : 662.000,00 € Εξακόσιες Εξήντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ

Με Φ.Π.Α. : 662.000,00 € Εξακόσιες Εξήντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ

Ναύπακτος, 30 / 08/ 2013
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γιαννόπουλος Χρήστος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' β Μηχ/γος Μηχ. με συμβ.

Ναύπακτος, 30 / 08/ 2013
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

Τσόμπος Μάνθος
Μεταλ/γος Μηχ με συμβ.

ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Β' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ' ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ	ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ	
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΠΕ - ΣΣΕ)

ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(Συνοδεύει τον 63 λογαριασμό)

1.ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΧΙΚΑ	ΣΥΜΠΛΗΜΑΤΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2489/ΚΕ1430	18/07/05	21.312.814,50		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
1775/ΚΕ1430	15/07/10		485.131,04	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ (1ος Α.Π.Ε.)
1871/ΚΕ1430	28/07/10		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔ/ΓΓΔΕ (2ος Α.Π.Ε. & 1Η Σ.Σ.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		22.170.978,06	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔ/ΓΓΔΕ (3ος Α.Π.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔ/ΓΓΔΕ (1ου Α.Π.Ε. 2Η Σ.Σ.Ε.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

27.227.409,35

Πληρωμές 1ου ΑΠΕ -1ης ΣΣΕ						Πληρωμές 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης				
Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Υποβολής	Πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη με Φ.Π.Α.	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Υποβολής	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Σύνολο απ αρχή με φπα
1η						09/08/07			188.258,29	188.258,29
2η						12/10/07			55.261,55	243.519,84
3η						08/11/07			76.051,00	319.570,84
4η						07/12/07			63.796,70	383.367,53
5η						11/01/08			78.493,24	461.860,78
6η						15/02/08			57.663,54	519.524,32
7η						07/02/08			86.829,54	606.353,87
8η						18/04/08			107.892,75	714.246,62
9η						20/05/08			197.625,85	911.872,48
10η						02/07/08			362.866,36	1.274.738,83
11η						04/08/08			293.773,23	1.568.512,06
12η						04/09/08			175.659,82	1.744.171,88
13η						06/10/08			133.740,90	1.877.912,78
14η						06/11/08			265.136,47	2.143.049,25
15η						10/12/08			548.684,96	2.691.734,22
16η						14/01/09			92.959,32	2.784.693,53
17η						16/2/09			192.788,70	2.977.482,23
18η						16/3/09			139.304,14	3.116.786,37
19η						16/04/09			238.453,79	3.355.240,16
20η						16/05/09			247.269,36	3.602.509,52
21η						16/06/09			283.670,24	3.886.179,76
22η						16/07/09			260.086,28	4.146.266,04
23η						10/08/09			830.000,00	4.976.266,04
24η						09/09/09			475.000,00	5.451.266,04
25η						09/10/09			244.000,00	5.695.266,04
26η						09/11/09			179.500,00	5.874.766,04
27η						09/12/09			418.900,00	6.293.666,04
Πληρωμές έως και 2009							5.288.794,99	1.004.871,05	6.293.666,04	
28η						06/01/10			1.192.714,29	7.486.380,33
29η						08/02/10			96.539,50	7.582.919,83
30η						08/03/10			178.608,40	7.761.528,23
31η						09/04/10			735.336,69	8.496.864,92
32η						09/05/10			152.479,34	8.649.344,26
33η						09/06/10			247.321,49	8.896.665,75
34η						09/07/10			1.046.200,01	9.942.865,76
35η						06/08/10			400.000,00	10.342.865,76
36η						06/09/10			300.000,00	10.642.865,76
37η	07/10/10		1.307.257,09	300.669,13	1.607.926,22	07/10/10			582.073,77	11.224.939,53
38η	08/11/10		173.723,79	39.956,47	213.680,26	08/11/10			236.319,74	11.461.259,27
39η	08/12/10		252.036,65	57.968,43	310.005,08	08/12/10			339.994,92	11.801.254,19
Πληρωμές έως και 2010							4.493.741,81	1.013.846,34	5.507.588,15	
40η	07/01/11		74.205,33	17.067,23	91.272,56	07/01/11			309.727,44	12.110.981,63
41η	09/02/11		484.933,32	111.534,66	596.467,98	09/02/11			804.532,02	12.915.513,65
42η	24/03/11		0,00	0,00	0,00	24/03/11			153.000,00	13.068.513,65
43η	10/06/11		99.679,17	22.926,21	122.605,38	10/06/11			11.394,62	13.079.908,27
Πληρωμές έως και 2011							1.039.556,16	239.097,92	1.278.654,08	
44η						23/05/12	180.381,52	41.487,75	221.869,27	13.301.777,54
45η						07/06/12	122.573,97	28.192,01	150.765,98	13.452.543,52
46η						01/08/12	162.763,87	37.435,69	200.199,56	13.652.743,08
47η						03/09/12	372.224,75	0,00	372.224,75	14.024.967,83
48η			0,00	0,00	0,00		144.844,88	33.314,32	178.159,20	14.203.127,03
49η			466.011,30	107.182,60	573.193,90		0,00	0,00	0,00	14.203.127,03
50η			0,00	0,00	0,00		106.593,96	24.516,61	131.110,57	14.334.237,60
51η			125.203,25	28.796,75	154.000,00		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
52η			107.849,58	24.805,40	132.654,98		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
Πληρωμές έως και 2012							1.089.382,95	164.946,38	1.254.329,33	
53η	18/02/13		244.464,94	56.226,94	300.691,88		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60
54η	29/04/13		0,00	0,00	0,00		107.003,05	24.610,70	131.613,75	14.465.851,35
55η	05/04/13		52.581,29	12.093,70	64.674,99		0,00	0,00	0,00	14.465.851,35
56η	25/04/13		0,00	0,00	0,00		77.619,29	17.852,44	95.471,73	14.561.323,08
57η	25/04/13		119.970,79	27.593,28	147.564,07		0,00	0,00	0,00	14.561.323,08
58η	06/06/13		0,00	0,00	0,00		75.985,78	17.476,73	93.462,51	14.654.785,59
59η	18/06/13		31.888,99	7.334,47	39.223,46		0,00	0,00	0,00	14.654.785,59
60η	08/07/13		0,00	0,00	0,00		137.766,76	31.686,35	169.453,11	14.824.238,70
61η	05/08/13		0,00	0,00	0,00		88.577,02	20.372,71	108.949,73	14.933.188,43
62η	05/08/13		51.733,02	11.898,59	63.631,61		0,00	0,00	0,00	14.933.188,43
63η			0,00	0,00	0,00		662.000,00	0,00	662.000,00	15.595.188,43
ΣΥΝΟΛΑ							13.060.427,82	2.534.760,62	15.595.188,43	15.595.188,43
						ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΑΠΕ - 1ης ΣΣΕ & (+)3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης				
						20.012.780,80				