

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (τ.Δ4)**

Αθήνα, 31 – 07 – 2012
Αρ. Πρωτ.:Δ4/1397/Φ.21/Ε.15
Σχετ.: 1430 , 1336

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/ση : Σεβαστουπόλεως 1&
: Φειδιππίδου
Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Ι. Κυριοπούλου
Τηλέφωνο : 210 77.10.146
Fax : 210 77.90.185

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και Έγκριση Παράτασης, Αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών (1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης}) και 2^{ης} Ενδεικτικής προθεσμίας, του έργου: «Λιμένας Καβάλας – Επέκταση προσήνεμου μώλου, Νέου Λιμένα Καβάλας», αναδόχου εταιρείας «Χ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε».

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α'98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του Π.Δ. 69/88 για τον «Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.» όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/4-10-90 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κ.λ.π. Το Π.Δ.54/97 (ΦΕΚ 49 Α' /10-4-97) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού του τ. ΥΔΕ», όπως ισχύει.
3. Του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
4. Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 223Α' /31-12-90), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
5. Του Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 42 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α' /22-02-2005), το άρθρο 4 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α' /02-08-2006) και ισχύει σήμερα.
6. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' /2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
7. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746 Β' /30-11-90) Κοινής Απόφαση Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
8. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α' /16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και η οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.
9. Της με αρ. πρωτ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13-3-2007 (ΦΕΚ 447Β' /3-4-2007) Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις Δημοσίων έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/05/62/Φ. 2.2.1/31-3-2010 (ΦΕΚ Β' 463/19-4-2010) απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

10. Της Κοινής Απόφασης 8315.2/02/07 (ΦΕΚ 202/16-02-2007) των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υ.Ε.Ν. και Αιγαίου & Ν. Πολιτικής με την οποία χαρακτηρίστηκαν οι λιμένες της χώρας ως, Μείζονος Ενδιαφέροντος, Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας και Τοπικής Σημασίας.
11. Της λοιπής Νομοθεσίας εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.
12. Της ΣΑΕ 070/8, στην οποία περιλαμβάνεται το ενάριθμο έργο 2010ΣΕ07080002 με τίτλο «Λιμένας Καβάλας».
13. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α'/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
14. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α'/21-06-2012) «Ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Της αριθμ. Υ43 Απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2094/06-07-2012), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρου Καλογιάννη».

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τη με αρ. πρωτ. 82466/94/21-11-1995 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του νέου μείζονος λιμένος Καβάλας» και την τροποποιητική αυτής με αρ. πρωτ. 133891/9-10-2003 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του νέου μείζονος λιμένος Καβάλας».
2. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/2845/Φ21/Μ-Β/08-01-2008 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε από τεχνικής άποψης η Οριστική μελέτη του έργου «Νέος Λιμένας Καβάλας. Έργα Β' Φάσης - Επέκταση Προσήνεμου Μώλου» και ΣΑΥ – ΦΑΥ.
3. Τη με αρ. πρωτ. 4486 / 08-10-2010 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δ.Ε / Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Λιμένας Καβάλας» στον Άξονα Προτεραιότητας Γ' «Θαλάσσιες Μεταφορές – Λιμάνια Περιφερειών Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης» του Ε.Π «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007- 2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στην Πράξη περιλαμβάνεται το έργο «Επέκταση προσήνεμου μώλου νέου λιμένα Καβάλας» προϋπολογισμού έργου 13.850.000,00€ με 23% ΦΠΑ.
4. Τη με αρ. πρωτ. Δ4γ/1701/Φ21/Μ-Β/10-06-2010 ΚΥΑ ΥΠΟΙΑΝ-ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου και ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα του υπόψη έργου ως εξής: Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων (Δ4α) αυτής.
5. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/1248/Φ21/Μ-Β/23-12-2010 (Ορθή Επανάληψη), Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 13.850.000,00 € σε βάρος του ενάριθμου έργου 2010ΣΕ07080002 της ΣΑΕ070/8 με τίτλο «Λιμένας Καβάλας» για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος και με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 και του Ν.3263/2004, όπως αυτός ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/1280/Φ.21/Ε.15/25-07-2011 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, που έγινε στις 14-06-2011, για την ανάθεση του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», συνολικού ποσού 6.283.747,63 € (χωρίς ΦΠΑ) και με μέση έκπτωση 44,19 %.
7. Την από 02-12-2011 εργολαβική σύμβαση για την ανάθεση των εργασιών του έργου του θέματος, με συμβατική συνολική ημερομηνία ολοκλήρωσης, (29) μήνες, ήτοι μέχρι 02-05-2014.
8. Το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο Β4 της ΕΣΥ, του έργου του θέματος, «Προθεσμίες» και ειδικότερα την παράγραφο 4.2 αυτού, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι αποκλειστικές προθεσμίες του έργου οι οποίες είναι οι εξής:
 - Ολική προθεσμία 29 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 02-05-2014.
 - 1^η αποκλειστική προθεσμία: Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την 02-04-2012, πρέπει :

- α) να έχει ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο το σύνολο των υποθαλάσσιων εκσκαφών όπως προβλέπονται στο Άρθρο 1 (2.01) ΛΙΜ του Τιμολογίου.
 - β) να έχει ο Ανάδοχος προμηθευθεί και εισκομίσει στο εργοτάξιο το 1/4 τουλάχιστον των λιθορριπών έδρασης του Άρθρου 2 (4.02 ΛΙΜ) του Τιμολογίου.
 - 2^η αποκλειστική προθεσμία: Εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την 02-08-2012, πρέπει:
 - να έχει ενσωματώσει ο Ανάδοχος στο υποθαλάσσιο πρίσμα, ποσότητα 125.000m³ τουλάχιστον εκ των λιθορριπών πυρήνος του Άρθρου Ν1 του Τιμολογίου καθώς και 5.000m³ τουλάχιστον εκ των λιθορριπών θωράκισης του Άρθρου Ν2.
 - 3^η αποκλειστική προθεσμία: Εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την 02-10-2012, πρέπει:
 - α) να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο οι εργασίες του Σταδίου 2 δηλαδή η κατασκευή του υποθαλάσσιου του πρίσματος μετά της πλήρους θωράκισης των πρανών των λιθορριπών του πυρήνος με Φ.Ο. του τμήματος του έργου μέχρι την στάθμη -8.10 μ.(αρχική στάθμη στέψης πυρήνα)
 - β) να έχει προσκομίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο όλους τους αναγκαίους σιδηροτύπους για την κατασκευή των δύο τύπων Τ.Ο. (ακροπόδων) της εργολαβίας, και επιπλέον να έχει σκυροδετήσει τουλάχιστον το 1% της συνολικής ποσότητας ενός εκ των δύο αυτών τύπων.
 - 4^η αποκλειστική προθεσμία: Η Επανεισκόμιση του αναγκαίου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των πλωτών μέσων (που τυχόν είχαν απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση του 2^{ου} Σταδίου), για κατασκευή του 3^{ου} Σταδίου, πρέπει να γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα έκδοσης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της, κατά το άρθρο Β-4.1 της παρούσης, Εντολής Έναρξης.
 - ❖ 1^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: Ορίζεται με το πέρας του δεύτερου (2) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την 02-02-2012, κατά την οποία πρέπει:
 - α) να έχει συντελεσθεί η εγκατάσταση του Αναδόχου και ολοκληρωθεί η εργοταξιακή υποδομή του, που περιγράφεται στο Άρθρο Α -12
 - β) να έχει ολοκληρώσει ο Ανάδοχος την έρευνά του για τις πηγές λήψεως των υλικών της εργολαβίας καθώς και να έχει υποβάλλει στην Υπηρεσία τα πλήρη αποτελέσματα εκ των ελέγχων πεδίου και εργαστηρίου από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει την επάρκεια και ποιότητα των αναγκαίων για το έργο υλικών
 - γ) να έχει ολοκληρωθεί το 1/4 τουλάχιστον, των υποθαλάσσιων εκσκαφών του έργου όπως προβλέπονται στο Άρθρο 2.01 ΛΙΜ του Τιμολογίου.
 - ❖ 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: Ορίζεται με το πέρας του έκτου (6) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την 02-06-2012, κατά την οποία πρέπει να έχει εκτελεστεί πόντιση του συνόλου των λιθορριπών έδρασης του Άρθρου 4.02 του Τιμολογίου.
9. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/2464/Φ.21/Ε.15/19-12-2011 Απόφαση, με την οποία Εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου από την Διευθύνουσα υπηρεσία.
10. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/547/Φ.21/Ε.15/02-04-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, Έγκρισης παράτασης κατά δύο (2) μήνες, των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών (1^η, 2^η και 3^η), ως εξής:
- Παράταση κατά δύο (2) μήνες, στην 1^η αποκλειστική τμηματική προθεσμία, ήτοι μέχρι την 02/06/2012,
 - Παράταση κατά δύο (2) μήνες, στην 2^η αποκλειστική τμηματική προθεσμία, ήτοι μέχρι την 02/10/2012,
 - Παράταση κατά δύο (2) μήνες, στην 3^η αποκλειστική τμηματική προθεσμία, ήτοι μέχρι την 02/12/2012.
11. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/733/Φ.21/Ε.15/24-04-2012 Απόφαση, με την οποία Εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου από την Διευθύνουσα υπηρεσία.
12. Τη από 22-06-2012 υπογραφή του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου που

βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και την ανάδοχο εταιρεία χωρίς επιφύλαξη. Ο πίνακας δαπανών διαμόρφωσης αρχικής σύμβασης έχει ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΩΝ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4.733.535,01	5.123.406,01	389.871,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	852.036,30	922.213,08	70.176,78
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ.Δ.Ε.)	5.585.571,31	6.045.619,09	460.047,78
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%)	502.701,42	42.653,64	-460.047,78
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Π1)	6.088.272,73	6.088.272,73	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	195.474,90	195.474,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Π2)	6.283.747,63	6.283.747,63	0,00
Φ.Π.Α. (23%)	1.445.261,95	1.445.261,95	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	7.729.009,58	7.729.009,58	0,00

Όπως προκύπτει στον 1^ο Α.Π.Ε., η Διαμόρφωση της Αρχικής Σύμβασης δεν περιλαμβάνει χρήση επί έλασσον δαπάνης. Παρουσιάζει αύξηση εργασιών, συνολικού ποσού με (Γ.Ε. & Ο.Ε.) **460.047,78 €**, απορροφούνται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων και είναι σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση.

13.Το από 28-06-2012 αίτημα της αναδόχου εταιρείας, για παράταση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών (1^{ης} , 2^{ης} , και 3^{ης}), καθώς και της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου και συγκεκριμένα:

- Της 2^{ης} Ενδεικτικής τμημ. Προθεσμίας, κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 27-08-2012,
- Της 1^{ης} Αποκλειστικής τμημ. Προθεσμίας, κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 27-08-2012,
- Της 2^{ης} Αποκλειστικής τμημ. Προθεσμίας, κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 27-12-2012 και
- Της 3^{ης} Αποκλειστικής τμημ. Προθεσμίας, κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 26-02-2013

και επικαλείται συνοπτικά, i) την καθυστέρηση κατά (17) ημερολογιακές ημέρες, λόγω καιρικών συνθηκών μετά την 15-03-2012 και ii) τις πρόσθετες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, όπου απαιτείται πρόσθετος επιπλέον χρόνος για την εκτέλεσή τους κατά (46) ημερολογιακές ημέρες.

14.Το με αρ. πρωτ. 2489/02-07-2012 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, όπου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.

15.Το από 10-07-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο θεωρεί εύλογη την παράταση των αποκλειστικών προθεσμιών (1^η ,2^η και 3^η), καθώς και της 2^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου και εισηγείται την παράταση κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι αντίστοιχα μέχρι 27-08-2012, για την 1^η Αποκλειστική, μέχρι 27-12-2012 για την 2^η

Αποκλειστική, μέχρι 26-02-2013 για την 3^η Αποκλειστική και μέχρι 27-10-2012 για την 2^η ενδεικτική, παρατάσεις με τις οποίες συμφωνεί και η Προϊσταμένη Αρχή συνεκτιμώντας τους λόγους καθυστέρησης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Και επειδή:

1. Η ανάγκη για την σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για τους εξής λόγους:
 - I. Μετά την γεωτεχνική έρευνα της Αναδόχου που παρακολούθησε η υπηρεσία, η στρωματογραφία στην θέση της επέκτασης του προσήνεμου μώλου εμφανίζεται με ελαφρές διαφοροποιήσεις οι οποίες περιορίζονται κυρίως σε διαφορές των παχών των επιμέρους στρώσεων που συνθέτουν τον θαλάσσιο πυθμένα στην περιοχή της θεμελίωσής του. Η ανομοιογένεια σε αυξημένο πάχος που εντοπίστηκε επιφανειακά στην σύσταση του πυθμένα στις νέες γεωτρήσεις της Αναδόχου (από εναλλαγές ιλυωδών και αργιλικών μικροστρώσεων με άμμο), αντιμετωπίζεται με α) αύξηση κατά ένα μέτρο της εκσκαφής της θεμελίωσης του έργου κάτω από τον πυρήνα του, προκειμένου να απομακρυνθεί το απαντηθέν πρόσθετο χαλαρό πάχος και β) η πλήρωση της εν λόγω πρόσθετης εκσκαφής θα γίνει με διάστρωση πάνω στον πυθμένα της σκάφης εξυγίανσης μιας λεπτής στρώσης επιλεγμένου υλικού. Δύναται να χρησιμοποιηθούν λεπτόκοκκα υλικά, λιθορριπών έδρασης της κατώτατης ζώνης κοκκομετρίας του, αμμώδες αμμοχάλικο ή και άμμος, που θα λειτουργήσουν ως φίλτρο για την αποφυγή εισχώρησης των αδρομερέστερων υλικών μέσα στο επιφανειακό στρώμα του πυθμένος, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφη έδραση των υλικών του πυρήνα που εδράζονται στον πυθμένα.
 - II. Για κατασκευαστικούς λόγους που αφορούν στην βέλτιστη στήριξη των ειδικών τεχνητών ογκολίθων (ακρόποδα) επί των πλευρικών αναβαθμών του πρίσματος, δημιουργείται μία πρόσθετη διεύρυνση τους, περιμετρικά του μώλου. Αυτό γίνεται ενόψει των αντικειμενικών δυσκολιών που αναμένονται κατά την διαδικασία επακριβούς πόντισης των ακροπόδων και της έντεχνης δόμησης της στοιβάδας θωράκισης υπό συνθήκες συχνών κυματισμών και ύπαρξης συνεχούς σχεδόν ρεστίας που χαρακτηριστικά επικρατεί στην περιοχή.
2. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συντάχτηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 22-06-2012 και υπογράφηκε από την ανάδοχο εταιρεία χωρίς επιφύλαξη.
3. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, με αρ. πρωτ. 2489/02-07-2012 έγγραφό της διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
4. Με το από 28-06-2012 αίτημα η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών (1^{ης} , 2^{ης} , και 3^{ης}), καθώς και της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, που προκύπτει:
 - α) Από τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες και ως εκ τούτου απαιτείται και πρόσθετος χρόνος (46) ημερολογιακών ημερών για την υλοποίησή τους, τηρώντας την αλληλουχία των εργασιών σύμφωνα με τη σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
 - β) Από την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και ειδικότερα μετά την 15-03-2012, σε διάσπαρτες εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα (17) ημερολογιακών ημερών υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών που καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου.
5. Η υπόψη παράταση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για την εργολαβία «Λιμένας Καβάλας – Επέκταση προσήνεμου μώλου, Νέου Λιμένα Καβάλας», αναδόχου εταιρείας «Χ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε».

1. Εγκρίνουμε, τον 1^ο Α.Π.Ε. όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ελέγχθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή, δεν περιλαμβάνει χρήση επί έλασσον δαπάνης, παρουσιάζει αύξηση εργασιών, συνολικού ποσού με (Γ.Ε. & Ο.Ε.) **460.047,78 €**, που απορροφούνται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων και είναι σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση.
2. Εγκρίνουμε, τη χορήγηση παράτασης κατά (86) ημερολογιακές ημέρες των Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών (1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης}), καθώς και της 2^{ης} Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας, της εργολαβίας «Λιμένας Καβάλας – Επέκταση προσήνεμου μώλου, Νέου Λιμένα Καβάλας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Χ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε» και συγκεκριμένα:
 - Παράταση κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, στην 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, ήτοι μέχρι την 27/08/2012,
 - Παράταση κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, στην 1^η αποκλειστική τμηματική προθεσμία, ήτοι μέχρι την 27/08/2012,
 - Παράταση κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, στην 2^η αποκλειστική τμηματική προθεσμία, ήτοι μέχρι την 27/12/2012,
 - Παράταση κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, στην 3^η αποκλειστική τμηματική προθεσμία, ήτοι μέχρι την 26/02/2013.

«με αναθεώρηση» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με αποδεικτικό παραλαβής.

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Έργων
4. Γραφ. Γενικ. Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων
5. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ
6. Ανάδοχο (δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας)

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ4α/γ
2. Χ.Α. (5)
3. Ε. Μάντικα
4. Ι. Κυριοπούλου
5. Δ. Αναγνώπουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΦ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

