



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕΑΠΠΑ)-ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15
Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα
Πληροφ. : Β. Κοντομάρη
Τηλέφωνο : 2131618103
ΦΑΞ : 2131618186

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ. LATERN CONSTRUCTION
COMPANY S.A.
Λ. Αλίμου 100 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ16452
info@laternconstruction.com
www.laternconstruction.com

ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης απολογιστικών για την αμοιβή αρχαιολόγων ,εργατοτεχνιτών και αποτυπώσεων αρχαιοτήτων στα πλαίσια του έργου **«Εργασίες κατασκευής-επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής»**, Εργολαβία ΑΠ 87/15

ΣΧΕΤ. :

- 1) Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/267707/190566/4249/24-5-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων
- 2) Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/573005/409272/9975/22-10-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
- 3) Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/43120/29399/703/28-1-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (αρ. πρωτ.ΔΕΑΠ 78744/29-1-2020)
- 4) Το από 6/3/2020 email της αρχαιολόγου κ. Στ. Ψαρρή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ 188870/6-3-2020)
- 5) Το 23/11/2020 αίτημα του αναδόχου για πληρωμή απολογιστικών εργασιών παρουσία προσωπικού Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ 903344/23-11-2020)
- 6) Η από 18 -3-2021 συμπληρωματική υποβολή δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου
- 7) Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/719052/30-3-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ 250557/31-3-2021)

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87^Α/ 07-06-2010).
2. Την υπ' αριθμ. 37419//13479/08-05—2018(φεκ1661/τ.Β'05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Π.Δ. 7/18-1-2013(Φ.Ε.Κ. 26^Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» Α' 42, αρμοδιότητας Περιφερειών.
4. Τις κείμενες διατάξεις «περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων» Ν. 3669/08.
5. Την παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016.
6. Την από 30-06-2016 σύμβαση του έργου (ΑΔΑ ΩΧΑΨ7Λ7-ΔΗΔ)

7. Την από 12-02-2019 1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 49600,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που αφορά απολογιστικές εργασίες για την αρχαιολογική παρακολούθηση.
8. Την με αρ. πρωτ. 68/15-01-2018 Απόφαση έγκρισης δαπάνης απολογιστικών για την αμοιβή αρχαιολόγου στα πλαίσια του έργου ποσού 2754,45€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ & αφαιρουμένης της έκπτωσης)
9. Την με αρ. πρωτ. 126/22-01-2018 Απόφαση έγκρισης δαπάνης απολογιστικών για την αμοιβή αρχαιολόγου στα πλαίσια του έργου του θέματος ποσού 1782,23€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ & αφαιρουμένης της έκπτωσης)
10. Την με αρ. πρωτ. 1003/9-05-2018 Απόφαση έγκρισης δαπάνης απολογιστικών για την αμοιβή αρχαιολόγου στα πλαίσια του έργου του θέματος ποσού 2241,39€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ & αφαιρουμένης της έκπτωσης)
11. Την από 23-11-2020 (σχετ. 5) υποβολή αιτήματος του αναδόχου για έκδοση απόφασης έγκρισης δαπάνης απολογιστικών εργασιών για το απασχολούμενο προσωπικό που ορίστηκε από την αρχαιολογία στο υποέργο «Σύνδεση τυφλών φρεατίων υδροσυλλογής με κοντινότερο αποδέκτη στη λεωφ. Ποσειδώνος μπροστά από την επιχείρηση Αστέρια Γλυφάδας» επειδή η περιοχή είναι έντονου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και οι εκσκαφές πραγματοποιούνται παρουσία του προσωπικού που ορίστηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
12. Το (1) σχετικό έγγραφο στο οποίο δίνεται έγκριση της Εφορίας για εκσκαφικές εργασίες με τους όρους ότι θα γίνει προκαταρκτικός αρχαιολογικός έλεγχος στην αδιερεύνητη ζώνη εκτέλεσης του έργου ,θα παρακολουθούνται οι εργασίες αποχωμάτωσης ,αντικατάστασης και πλήρωσης του τμήματος που συμπίπτει με την παλιά χάραξη ,να προσληφθεί αρχαιολόγος και ειδικευμένος εργάτης για την επίβλεψη του αρχαιολογικού έργου ,ο Manouel Arjona-Perez και Δημήτρης Κίτσος αντίστοιχα και οι δαπάνες για την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών ,για τυχόν ανασκαφική έρευνα που θα προκύψει ,για την αμοιβή του απαιτούμενου επιστημονικού προσωπικού και για τις απαιτούμενες προμήθειες σε υλικά και εργαλεία ,τη λήψη μέτρων προστασίας των μνημείων ,τις εργασίες αποχωματώσεων και επιχωματώσεων ανασκαφικών σκαμμάτων με χρήση μηχανικού μέσου ,καθώς και το κόστος μελέτης ,συντήρησης ,δημοσίευσής και ανάδειξης των αρχαιοτήτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.
13. Τα (2) και (3) σχετικά στα οποία αναφέρεται ότι προσλήφθηκαν εκτός του αρχαιολόγου Manuel Arjona-Perez και δύο ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες προσθέτοντας ότι στο τμήμα Α-Β της τάφρου του αγωγού έγινε αρχαιολογική τεκμηρίωση, φωτογραφική ,τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση των ευρημάτων.
14. Το (4) σχετικό στο οποίο προτείνεται η πρόσληψη της Φεβρωνίας Ρειζίδου και του τεχνίτη ΝΙΚΟ SHEHU για την ολοκλήρωση της διάνοιξης της τάφρου επί της Λ. Ποσειδώνος (Αστέρια Γλυφάδας).
15. Η από 18-03-2021 συμπληρωματική υποβολή δικαιολογητικών όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού της Αρχαιολογίας.
16. Το (7) σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι οι δύο εργατοτεχνίτες που εργάστηκαν ήταν ο ΑΡΑΠΙ SHKELQIM και ο ΚΑΣΙ YLLI και η αποτύπωση έγινε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ και δεν προέκυπταν από την μέχρι την 31-03-2021 αλληλογραφία
Και επειδή

1. Με την (1),(2),(3) (4) & (6) σχετική αλληλογραφία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων προκύπτει ότι :

- i. Πρόσληψη 2 (δύο) αρχαιολόγων, τριών (3) ειδικευμένων εργατών-τεχνιτών για την παρακολούθηση του αρχαιολογικού έργου όσον αφορά στις προβλεπόμενες εκσκαφικές εργασίες για τη σύνδεση τυφλών φρεατίων υδροσυλλογής με κοντινότερο αποδέκτη στη Λεωφ. Ποσειδώνος, έμπροσθεν της επιχείρησης «ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» στα πλαίσια του έργου του θέματος (σχετ. 1)
- ii. Να προσληφθούν για την επίβλεψη του αρχαιολογικού έργου οι αρχαιολόγοι MANUEL ARJONA PEREZ και ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΡΕΙΖΙΔΟΥ και οι ειδικευμένοι εργάτες-τεχνίτες κ.κ. ΑΡΑΠΙ SHKELQIM, ΚΑΣΙ YLLI και ΝΙΚΟ SHEHU.
- iii. Η αρχαιολογική τεκμηρίωση για το τμήμα Α-Β της τάφρου του αγωγού (όπως φαίνεται στα σχέδια που προσκομίστηκαν στην αρχαιολογία) με φωτογραφική,

τοπογραφική και η αρχιτεκτονική αποτύπωση των ευρημάτων (σχετ. 2) έγινε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Π. Αθανασούλη.

iv. Προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας από τον ανάδοχο του έργου

α. Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας, Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τον MANUEL ARJONA PEREZ όπου προκύπτει ότι η προσλήψη του έγινε την 8/10/2019 και έληξε την 2/12/2019. Η δαπάνη που αναλογεί για την μισθοδοσία του συμπεριλαμβανομένων δώρου Χριστουγέννων 2019, Επίδομα αδείας, Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας & ΙΚΑ εργοδότη ανέρχεται στο ποσό των 4,270,92.

β. Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης για την αρχαιολόγο Ρειζίδου Φεβρωνία που προκύπτει ότι προσλήφθηκε την 04-03-2020. Η δαπάνη που αναλογεί για μισθοδοσία 11 ημερών εργασίας, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας και αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας ανέρχεται στο ποσό των 927,24 ευρώ.

γ. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας εργατοτεχνίτου οικοδομικών εργασιών για τον ΑΡΑΠΙ ΣΗΚΕΛΚΙΜ για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2019. Η δαπάνη που αναλογεί για σύνολο 37 ημερών εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.702,16€.

δ. Βεβαίωση – Δήλωση – Εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου για τον ΝΙΚΟ ΣΗΕΗΥ για 11 ημέρες τον μήνα Μάρτιο του 2020. Η δαπάνη που αναλογεί για σύνολο 11 ημερών ανέρχεται στο ποσό των 1.100,64€.

ε. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας εργατοτεχνίτου οικοδομικών για τον ΚΑΣΙ ΥΛΛΙ για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019 για 35 ημέρες.

Η δαπάνη που αναλογεί για το σύνολο των 35 ημερών ανέρχεται στο ποσό των 3.502,04€.

στ. Η δαπάνη αποτύπωσης αρχαιοτήτων από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Π. Αθανασούλη ανέρχεται στο ποσό των 700,00€.

2. Με τις αρ. πρωτ. 68/15-01-2018, 126/22-01-2018 & 1003/9-5-2018 Αποφάσεις δεν εγκρίθηκε ποσό 4.347,92€ συν ΓΕ & ΟΕ αφαιρουμένης της έκπτωσης, που αφορούσε δώρα επιδόματα αδείας λόγω μη εγκεκριμένης πίστωσης.

3. Η συνολική δαπάνη μετά τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 19.548,00€ συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18% και αφαιρουμένης της έκπτωσης.

9. Το υπάρχον ποσό προς διάθεση για απολογιστικές εργασίες από κύρια & συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 41.013,23€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δαπάνη απολογιστικών εργασιών για την αμοιβή των αρχαιολόγων MANUEL ARJONA PEREZ και ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΡΕΙΖΙΔΟΥ οι οποίοι επιβλέπουν τις εκσκαφές, των εργατοτεχνιτών ΑΡΑΠΙ ΣΗΚΕΛΚΙΜ, ΚΑΣΙ ΥΛΛΙ και ΝΙΚΟ ΣΗΕΗΥ και του αρχιτέκτονα μηχανικού Π. Αθανασούλη για το έργο **«Εργασίες κατασκευής-επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής»**, υποέργου **«Σύνδεση τυφλών φρεατίων υδροσυλλογής με κοντινότερο αποδέκτη στη λεωφ. Ποσειδώνος μπροστά από την επιχείρηση Αστέρια Γλυφάδας»**, ποσού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (19.548,00€) .

Η Προϊσταμένη
του
Τμήματος Κατασκευής
Υδραυλικών Έργων

Εσωτερική διανομή

- 1.Χ.Α.
- 2.Φ.Ε. Α.Π. 87/15
- 3.Γρ. Δ/ντριας
- 3.Τμ. Κατασκευών
- 4.Κ. Γούλα

ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Αβ