



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **24/2021**
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 254/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αύλειων χώρων Σχολείων Δήμου Πεντέλης» Ανάδοχη εταιρεία : LM Constructions»

Σήμερα 11 Οκτωβρίου έτους 2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση **δια τηλεδιάσκεψης** η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.18610/7-10-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δημήτρη, που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ' αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίου 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία.

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι (6) συνολικά μέλη, ήτοι αριθμός μεγαλύτερος από τα 2/3 που απαιτούνται για την νομιμότητα της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων δια τηλεδιάσκεψης και ονομαστικά:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δημήτρη, Δήμαρχος, Πρόεδρος	1. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος
2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος	2. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος	3. Πολίτη Ελένη, Τακτικό Μέλος
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος	
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος	
6. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος	

Προσελεύσεις:

Το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Πολίτη Ελένη προσήλθε κατά την διάρκεια του 2^{ου} Θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Βιλιώτης Ηλίας προσήλθε κατά την διάρκεια του 4^{ου} Θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ρούλια Σμαρώ.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, **εισηγούμενη το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 5-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**, καθώς και το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ των εργασιών που έγιναν για την παραλαβή του έργου από την εταιρεία LM CONSTRUCTION AKTE, τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

« Έχοντας υπόψη:

- α) το φάκελο του εις το θέμα αναφερομένου έργου και
- β) το άρθρο 86 του Ν.4782/21 περί παραλαβής έργου,

θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος που συντάχθηκε αρμοδίως και υπογράφηκε από την κατωτέρω επιτροπή:

1. Σπυράντη Ελένη, Τοπογράφο Μηχανικό (πρόεδρος), υπάλληλο του Δήμου Πεντέλης
2. Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία, Πολιτικό Μηχανικό (μέλος) υπάλληλο του Δήμου Πεντέλης
3. Κουτίβα Ξανθή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (μέλος) υπάλληλο του Δήμου Πεντέλης

που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμό 8/2021 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ7ΑΕΩΞ3-77Υ) Δήμου Πεντέλης και αφού μεταβήκανε στον τόπο του έργου παρουσία του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κου Καλού Αντώνη και της επιβλέπουσας μηχανικού κ. Ταμπακάκη Αριστέα παραλάβανε τις σχετικές εργασίες.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ως άνω έργου. »

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του παραπάνω έργου από την εταιρεία LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ.

Στην Πεντέλη σήμερα ημέρα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 οι υπογραφόντες:

1. Σπυράντη Ελένη, Τοπογράφος Μηχανικός (Πρόεδρος)
2. Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία, Πολιτικό Μηχανικό (μέλος)
3. Κουτίβα Ξανθή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (μέλος)

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του ως άνω έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ7ΑΕΩΞ3-77Υ) για την **προσωρινή** παραλαβή.

Έχοντας υπόψη:

- α) Την νομοθεσία των Δημοσίων Έργων
- β) Τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) Την μελέτη του έργου
- δ) Την από 04/12/2020 τελική επιμέτρηση του έργου εγκεκριμένη με την αρ. 24/2020 απόφαση (ΑΔΑ:Ω7Ρ3ΩΞ3-Ν43) από τον Προϊστάμενο δ/σης Τ.Υ κ. Χριστίδη Αναστάσιο

μεταβήκαμε σήμερα την **4/10/2021** στο έργο, με τον εκπροσώπο της αναδόχου εταιρείας LM Construction εκτελέσεως των εργασιών κου Καλού Αντώνη και την επιβλέπουσα μηχανικό Ταμπακάκη Αριστέα και παραλάβαμε τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί και είναι όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω σύμφωνα με την από 3/12/2021 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου:

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	1. ΟΔΟΠΟΪΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με επιτοπία μετακίνηση των χωμάτων	ΝΑΟΔΟ ΝΑ02.Σ	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	360,86
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	0
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	ΝΟΔΟ 1132	3	m2	11.187,73

4	Ασφαλτική στρώση (τάπητα) από αμμόασφαλο πάχους 0,03m έως 0,05 m	ΝΑΟΔΟ Α18.1.N	ΟΔΟ 5421B	4	m2	12.044,266
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	5	m2	11.909,16
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6	m2	0
7	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211B	7	m3	391,25
8	Ανύψωση - καταβιβασμός μεγάλου φρεατίου	ΝΑΟΔΟ ΜΒ96	ΟΔΟ 2532	8	TEM	30
9	Εφαρμογή ακρυλικού συνθετικού τάπητα αθλητικού δαπέδου για υπαίθριο μπάσκετ σε σταθερή υπόβαση από ασφαλοτάπητα πάχους 2,2 με 2,5 χιλ.	ΝΑΟΔΟ Α18.2.N		9	m2	6.046,05
10	Εφαρμογή χυτού συνθετικού τάπητα αθλητικού δαπέδου για υπαίθριο μπάσκετ σε σταθερή υπόβαση από ασφαλοτάπητα συνολικού πάχους 10 χιλ.	ΝΑΟΔΟ Α18.3N		10	m2	506,24
11	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	11	m3	162,71
12	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΝΑΥΔΡ 4.04	ΥΔΡ 6807	12	m2	26,29
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	13	m3	20,81
14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	14	kg	497,70
15	Δάπεδο ασφαλείας για παιδικές χαρές με την υπόβαση του	ΝΑΟΙΚ Μ53.43.Σ		15	m2	1.504,34
2.ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ						
1	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.			N.T.1	m3	20,81
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή			N.T.2	m2	254,00

	ακεραίων πλακών					
3	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,20 m και έως 0,30 m.			N.T.3	MM	30,00
4	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.			N.T.4	MM	17,33
3. ΠΡΑΣΙΝΟ						
1	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΑΠΡΣ B10.1	ΟΙΚ 5104	16	TEM	10,00
2	Κάδοι Απορριμμάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	ΝΑΠΡΣ B11.1	ΟΙΚ 5104	17	TEM	0
3	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ B11.9	ΟΙΚ 5104	18	TEM	0
4	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΝΑΥΔΡ 11.15.02	ΥΔΡ 6620.1	19	m	47,33
5	Ενημερωτική πινακίδα έργου	ΝΑΟΙΚ ΑΙΝ61.10	ΟΙΚ 6403	20	TEM	15,00
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΝΑΟΙΚ 77.20.02	ΟΙΚ 7744	21	m2	48,40
7	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (ταμπλό- στεφάνι- δίκτυ) από Plexiglass Ολυμπιακού τύπου	ΝΑΟΙΚ N64.50.01	ΟΙΚ 6239	22	TEM	4,00
8	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (ταμπλό- στεφάνι- δίκτυ) από Plexiglass Σχολικού τύπου Μίνι τύπου Ολυμπιακών εγκαταστάσεων	ΝΑΟΙΚ N64.50.02		23	TEM	2,00
9	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ N64.50.03	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	24	TEM	2,00
1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						

1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	11.243,46€ εγκρίθηκαν στον 1 ^ο ΑΠΕ και χρησιμοποιήθηκαν ποσοστ %100 =1,780916 * 5.621,73(Αρχικού Προϋπ.)=10.012,08€	ΑΠ	1,780916
---	--------------	---	----	----------

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με προϋπολογισμό 700.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Με την υπ' αριθ. 141/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ:ΨΤΩΥΩΞ3-ΜΗ9) εγκρίθηκε η «Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»
3. Η υπ' αριθ. 30306/22-6-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΞ2465ΧΘ7-2ΛΑ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξη Πράξης του Δήμου Πεντέλης (Ν.Αττικής) στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης II «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
4. Η υπ' αριθ. 314/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ:ΩΝ99ΩΞ3-5Θ4) με θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης II «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
5. Η υπ' αριθ. 264/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ 7Γ21ΩΞ3-ΞΑ8) περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
6. Με την υπ' αριθ. 264/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΡΦΛΩΞ3-Ρ5Υ) εγκρίθηκε η μελέτη και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.
7. Με την υπ' αριθμό 10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου την εταιρεία LM CONSTRUCTION AKTE.
8. Το υπ' αρ.πρωτ. 7689/29-03-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο δόθηκε παράταση πέντε (5) ημερών στον προσωρινό ανάδοχο, για να προσκομιστούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονταν στο 2ο πρακτικό.
9. Με την υπ' αριθμό 46/2019 απόφαση (κατακύρωσης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό.
10. Την υπ' αριθμό πράξη 426/2019 έγκρισης από Ε' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσυμβατικού ελέγχου για το έργο.
11. Την 18/10/2019 υπεγράφη το με αρ. πρωτ. 21.273 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου, για το ποσό των 256.818,80 € πλέον Φ.Π.Α.
12. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 21-11-2021, ήτοι 400 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
13. Με την υπ. αριθμ. 219/2020 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
14. Το έργο περαιώθηκε κανονικά εμπρόθεσμα σύμφωνα με το υπ. αριθ.πρωτ. 20339 από 19/11/2020 βεβαίωση περαίωσης
15. Μετά την βεβαίωση περαίωσης παρατηρήθηκαν κάποιες μικρές αστοχίες στο ελαστοσυνθετικό τελικό στρώμα των δαπέδων των γηπέδων των αύλειων χώρων. Οι αστοχίες αυτές προκλήθηκαν λόγω σύντομης εφαρμογής του τελικού ακρυλικού στρώματος τάπητα πάνω στην μη στεγνώμενη αμμόσφαλο.
16. Έγιναν αποκαταστάσεις (με νέα ακρυλικά δάπεδα σε όλη την επιφάνεια ή σε τμήματα) στα εξής σχολεία:
 - 2^ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων,
 - 3^ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων
 - 4^ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων
 - 1^ο – 6^ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 - 2^ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 - 3^ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 - 4^ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 - 1^ο Γυμνάσιο Μελισσίων
 - 2^ο Γυμνάσιο Μελισσίων
 - Λύκειο Μελισσίων
 - Νηπιαγωγείο Νέας Πεντέλης
 - Δημοτικό Νέας Πεντέλης
 - Γυμνάσιο- Λύκειο Νέας Πεντέλης
 - Νηπιαγωγείο Πεντέλης
 - Κρυστάλλειο Δημοτικό Πεντέλης
 - Γυμνάσιο – Λύκειο Πεντέλης

Αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες στους αύλειους χώρους των σχολείων του δήμου Πεντέλης όπου έγιναν νέες ασφαλτοστρώσεις στους ήδη υπάρχοντες ασφαλοτάπητες με απόξεση τους και τοποθέτηση νέου τάπητα από αμμάσφαλτο. Επίσης έγινε εκ νέου εφαρμογή ακρυλικού συνθετικού τάπητα αθλητικού δαπέδου στα υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ καθώς και τοποθετήθηκαν καθιστικά μπαγκάκια, αλλάχθηκαν ταμπλό από μπασκέτες και έγιναν και άλλες εργασίες στην ανακαίνιση των αύλειων χώρων.

Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των επιμετρητικών στοιχείων με επιτόπου καταμετρήσεις και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του έργου θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 170, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή.

»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. το φάκελο του εις το θέμα αναφερομένου έργου
2. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4782/21 περί παραλαβής έργου,
3. το από 26-2-2021 σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του παραπάνω έργου από την εταιρεία LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ.
4. Την από 5-10-2021 εισήγηση του θέματος

και μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από 26-2-2021 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του παραπάνω «Συντήρηση Αύλειων χώρων Σχολείων Δήμου Πεντέλης» από την εταιρεία LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2021

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Κεχαγιά Δήμητρα

Τα Μέλη

1. Βιλιώτης Ηλίας
2. Κοσμοπούλου Αναστασία
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
6. Πολίτη Ελένη
7. Φειδοπιάστης Αντώνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος

Κεχαγιά Δήμητρα