

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
Τ.Κ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

Αρ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. Τ.Κ.Ε. Πάτρας: 76/22-1-2015

ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΕ.
1430

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ

93η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (3ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης)

Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :		35.000.000,00 €	ΕΚΠΙΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 39.52 %	
				(€)
Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%	21.312.814,50 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	14.229.270,92
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	3.110.486,21
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-230.288,56
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-40.915,16
			Σύνολο 1	18.402.778,16
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.919.882,42
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	154.016,85
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	936.996,83
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			Σύνολο 2	5.010.896,10
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	23.413.674,26
Ποσό που εγκρίθηκε συνολικά για την κύρια σύμβαση με τον 3ο ΑΠΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	22.170.978,06 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	58.010,92 €
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	0,00
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	13.342,51
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	0,00
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	0,00
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	0,00
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	0,00
			Σύνολο 1	71.353,43
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			Σύνολο 2	0,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	71.353,43
Ποσό 1ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ (με ΦΠΑ) (ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)	5.056.431,29 €	Αθροισμα πληρωμών	α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)	14.287.281,84 €
			β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)	300.000,00 €
			γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)	3.123.828,72 €
			δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)	372.224,75 €
			ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης)	662.000,00 €
			ζ)Απόσβεση Προκαταβολών	-230.288,56 €
			η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών	-40.915,16 €
			Σύνολο 1	18.474.131,59 €
			α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)	3.919.882,42
			β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)	154.016,85
			γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)	936.996,83
			δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)	0,00
			Σύνολο 2	5.010.896,10
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	23.485.027,69
Αθροισμά εγκρίσεων με ΦΠΑ (€)		27.227.409,35 €		
Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)		23.485.027,69 €		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		3.742.381,66 €		
		Συνολική δαπάνη Έργου 23.485.027,69 €		

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ αριθμ ΟΙΚ. 2486/ΚΕ. 1430/26-9-2006/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Ευρώ :

Προ Φ.Π.Α. : 58.010,92 € Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες Δέκα Ευρώ και Εννενήντα Δύο Λεπτά

Με Φ.Π.Α. : 71.353,43 € Εβδομήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Πενήντα Τρία Ευρώ και Σαραντά Τρία Λεπτά

Ναύπακτος, 22 / 1 / 2015
ΟΙ ΕΠΙΒΑΛΗΟΝΤΕΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' β

Γιαννόπουλος Χρήστος
Μηχ/γος Μηχ. με συμβ.

Τσόμπος Μάνθος
Μεταλ/γος Μηχ με συμβ.

Ναύπακτος, 22 / 1 / 2015
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. Τ.Κ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Β' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
Τ.Κ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΠΕ - ΣΣΕ)

ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(Συνοδεύει τον 93 λογαριασμό)

1.ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
ΔΙΑΤΑΓΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΡΧΙΚΑ	ΣΥΜΠΛ/ΜΑΤΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2489/ΚΕ1430	18/07/05	21.312.814,50		Απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
1775/ΚΕ.1430	15/07/10		485.131,04	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ (1ος Α.Π.Ε.)
1871/ΚΕ1430	28/07/10		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ /ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (2ος Α.Π.Ε. & 1Η Σ.Σ.Ε)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		22.170.978,06	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ /ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (3ος Α.Π.Ε.)
1545/ΚΕ1430	13/08/12		5.056.431,29	Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ /ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (1ου Α.Π.Ε. 2Η Σ.Σ.Ε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 27.227.409,35

Πληρωμές 1ου ΑΠΕ -1ης ΣΣΕ							Πληρωμές 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης				
Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής	Πληρωμές Ανα ΣΑΕ	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Υποβολής	Εργασιών	Φ.Π.Α.	Σύνολο	Σύνολο απ αρχή με φπα	
1η						09/08/07			188.258,29	188.258,29	
2η						12/10/07			55.261,55	243.519,84	
3η						08/11/07			76.051,00	319.570,84	
4η						07/12/07			63.796,70	383.367,53	
5η						11/01/08			78.493,24	461.860,78	
6η						15/02/08			57.663,54	519.524,32	
7η						07/02/08			86.829,54	606.353,87	
8η						18/04/08			107.892,75	714.246,62	
9η						20/05/08			197.625,85	911.872,48	
10η						02/07/08			362.866,36	1.274.738,83	
11η						04/08/08			293.773,23	1.568.512,06	
12η						04/09/08			175.659,82	1.744.171,88	
13η						06/10/08			133.740,90	1.877.912,78	
14η						06/11/08			265.136,47	2.143.049,25	
15η						10/12/08			548.684,96	2.691.734,22	
16η						14/01/09			92.959,32	2.784.693,53	
17η						16/2/09			192.788,70	2.977.482,23	
18η						16/3/09			139.304,14	3.116.786,37	
19η						16/04/09			238.453,79	3.355.240,16	
20η						16/05/09			247.269,36	3.602.509,52	
21η						16/06/09			283.670,24	3.886.179,76	
22η						16/07/09			260.086,28	4.146.266,04	
23η						10/08/09			830.000,00	4.976.266,04	
24η						09/09/09			475.000,00	5.451.266,04	
25η						09/10/09			244.000,00	5.695.266,04	
26η						09/11/09			179.500,00	5.874.766,04	
27η						09/12/09			418.900,00	6.293.666,04	
Πληρωμές έως και 2009							5.288.794,99	1.004.871,05	6.293.666,04		
28η						06/01/10			1.192.714,29	7.486.380,33	
29η						08/02/10			96.539,50	7.582.919,83	
30η						08/03/10			178.608,40	7.761.528,23	
31η						09/04/10			735.336,69	8.496.864,92	
32η						09/05/10			152.479,34	8.649.344,26	
33η						09/06/10			247.321,49	8.896.665,75	
34η						09/07/10			1.046.200,01	9.942.865,76	
35η						06/08/10			400.000,00	10.342.865,76	
36η						06/09/10			300.000,00	10.642.865,76	
37η	07/10/10		1.307.257,09	300.669,13	1.607.926,22	07/10/10			582.073,77	11.224.939,53	
38η	08/11/10		173.723,79	39.956,47	213.680,26	08/11/10			236.319,74	11.461.259,27	
39η	08/12/10		252.036,65	57.968,43	310.005,08	08/12/10			339.994,92	11.801.254,19	
Πληρωμές έως και 2010			1.733.017,53	398.594,03	2.131.611,56		4.493.741,81	1.013.846,34	5.507.588,15		
40η	07/01/11		74.205,33	17.067,23	91.272,56	07/01/11			309.727,44	12.110.981,63	
41η	09/02/11		484.933,32	111.534,66	596.467,98	09/02/11			804.532,02	12.915.513,65	
42η	24/03/11		0,00	0,00	0,00	24/03/11			153.000,00	13.068.513,65	
43η	10/06/11		99.679,17	22.926,21	122.605,38	10/06/11			11.394,62	13.079.908,27	
Πληρωμές έως και 2011			658.817,82	151.528,10	810.345,92		1.039.556,16	239.097,92	1.278.654,08		
44η		081/8				23/05/12	180.381,52	41.487,75	221.869,27	13.301.777,54	
45η		081/8				07/06/12	122.573,97	28.192,01	150.765,98	13.452.543,52	
46η		081/8				01/08/12	162.763,87	37.435,69	200.199,56	13.652.743,08	
47η		081/8				03/09/12	372.224,75	0,00	372.224,75	14.024.967,83	
48η		081/8	0,00	0,00	0,00		144.844,88	33.314,32	178.159,20	14.203.127,03	
49η		072	466.011,30	107.182,60	573.193,90		0,00	0,00	0,00	14.203.127,03	
50η		081/8	0,00	0,00	0,00		106.593,96	24.516,61	131.110,57	14.334.237,60	
51η		072	125.203,25	28.796,75	154.000,00		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60	
52η		072	107.849,58	24.805,40	132.654,98		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60	
Πληρωμές έως και 2012			699.064,13	160.784,75	859.848,88		1.089.382,95	164.946,38	1.254.329,33		
53η	18/02/13	072	244.464,94	56.226,94	300.691,88		0,00	0,00	0,00	14.334.237,60	
54η	29/04/13	081/8	0,00	0,00	0,00		107.003,05	24.610,70	131.613,75	14.465.851,35	
55η	05/04/13	072	52.581,29	12.093,70	64.674,99		0,00	0,00	0,00	14.465.851,35	
56η	25/04/13	081/8	0,00	0,00	0,00		77.619,29	17.852,44	95.471,73	14.561.323,08	
57η	25/04/13	072	119.970,79	27.593,28	147.564,07		0,00	0,00	0,00	14.561.323,08	
58η	06/06/13	081/8	0,00	0,00	0,00		75.985,78	17.476,73	93.462,51	14.654.785,59	
59η	18/06/13	072	31.888,99	7.334,47	39.223,46		0,00	0,00	0,00	14.654.785,59	
60η	08/07/13	081/8	0,00	0,00	0,00		137.766,76	31.686,35	169.453,11	14.824.238,70	
61η	05/08/13	081/8	0,00	0,00	0,00		88.577,02	20.372,71	108.949,73	14.933.188,43	

ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΑΠΕ - 1ης ΣΣΕ & (+)3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης 23.756.211,41

Αναλογών τόκος και Απόσβεση προκαταβολών							
Νο Εντολής	Έτος	Μήνας		Προκαταβολές	Αναλογών τόκος	Απόσβεση προκαταβολών	Σύνολο
63 η	2013	8		662.000,00 €	0	0	
65 η	2013	9			556,08 €	6.101,30 €	6.657,38 €
66 η	2013	9			5.045,00 €	15.387,71 €	20.432,71 €
68 η	2013	10			2.722,17 €	19.446,22 €	22.168,39 €
70 η	2013	11			2.639,52 €	14.394,48 €	17.034,00 €
71 η					0,00 €	0,00 €	0,00 €
72 η	2014	1			5.156,69 €	10.337,35 €	15.494,04 €
75 η	2014	3			2.490,49 €	8.044,58 €	10.535,07 €
78 η	2014	4			2.500,23 €	11.770,20 €	14.270,43 €
80 η	2014	5			2.450,20 €	11.981,35 €	14.431,55 €
83 η	2014	6			2.399,29 €	14.302,19 €	16.701,48 €
85 η	2014	7			2.338,49 €	12.626,78 €	14.965,27 €
86 η	2014	8			2.284,84 €	13.933,33 €	16.218,17 €
87 η	2014	8			2.225,61 €	15.204,45 €	17.430,06 €
89 η	2014	9			2.161,00 €	15.364,28 €	17.525,28 €
90 η	2014	10			2.095,70 €	23.924,80 €	26.020,50 €
91 η	2014	11			1.994,02 €	32.516,08 €	34.510,10 €
92 η	2014	12			1.855,83 €	4.953,46 €	6.809,29 €
					40.915,16 €	230.288,56 €	271.203,72 €
93 η	2015	1			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			σύνολο	662.000,00 €	40.915,16 €	230.288,56 €	