



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αθήνα, 20/05/2014
Αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ**

127948/76668/1774

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αρδηττού 34 β
116 36 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.Σέκκας
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210- 92 32 358 ,210- 92 24 339
FAX: 210- 92 10 471
e-mail: epsne@culture.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου παράδοσης της 1ης, 3ης, 4ης, 5ης, 8ης και 9ης τμηματικής παράδοσης της σύμβασης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 01/2014 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση φθορών, καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ανάδειξη του σπηλαίου Κουτούκι Παιανίας, Νομού Αττικής και του περιβάλλοντος χώρου του».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
3. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε το αρθ.83 με την αριθμ.35130/739/09-08-10(ΦΕΚ/Β/1291/11-8-10) Απόφαση για την αύξηση των χρηματικών ποσών.
4. Το Ν.3871/10 (ΦΕΚ/Α/141/17-8-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
5. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ/Α/4.12.1996) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/2007 "Περί Κανονισμού προμηθειών Δημοσίου" και το Π.Δ. 60/2007.
6. Το Ν. 1958/5-8-91 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων».
7. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων».
8. Το Π.Δ.118/2013(ΦΕΚ 152/Α/2013) Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
9. Το Ν. 2947/2001 άρθρο 19.παρ 33β περί Θεμάτων Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις.
10. Το Π.Δ.74/85 που αφορά στην συμπλήρωση του Π.Δ.16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04), «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών».
11. Την υπ'αριθμ ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/109924/15-11-2011 Απόφαση ορισμού αναπληρωτή, ελλείποντος Προϊσταμένου, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος.

12. Τη μελέτη εγκριθείσα δια της με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/-Φ45/18864/1091/30.04.2010 Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/75543/15764/3546/3736/08-11-2012 τροποποίησή συμπλήρωσή της.
13. Την αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ2/2995/7-12-2010 πράξη ένταξης του έργου «Αποκατάσταση φθορών, καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ανάδειξη του σπηλαίου Κουτούκι Παιανίας, Νομού Αττικής και του περιβάλλοντος χώρου του» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013.
14. Τη Σ.Α.Ε. Ε0148 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με τον κωδικό 2010ΣΕ01480144.
15. Την αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ45/123154/5632 π.έ/ 24-2-2011 (ΑΔΑ: 4^Α19Γ-59) Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών, καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ανάδειξη του σπηλαίου Κουτούκι Παιανίας, Νομού Αττικής και του περιβάλλοντος χώρου του» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος, και την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/75543/15764/3546/3736/15-11-12 (ΑΔΑ: Β4ΣΨΓ-ΕΘΛ) τροποποίησή της.
16. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
17. Την αριθμ. 36/07-01-2014 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για το έργο «Αποκατάσταση φθορών, καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ανάδειξη του σπηλαίου Κουτούκι Παιανίας, Νομού Αττικής και του περιβάλλοντος χώρου του» και την αριθμ. πρωτ.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/65100/40092/903/12-03-2014 τροποποίησή της.
18. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/29631/17655/403/06-02-2014 Απόφαση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ».
19. Τα από 25-02-2014, 04-03-2014 και 19-03-2014 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
20. Την από 31-03-2014 σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ».
21. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/108701/65349/1538/30-04-2014 απόφαση παράτασης πρώτης και δεύτερης τμηματικής παράδοσης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ».
22. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΝΕ/127858/76611/1767/20-05-2014 αναφορά του επιβλέποντος του έργου.
23. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την παράταση του χρόνου παράδοσης της πρώτης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, όγδοης και ένατης τμηματικής παράδοσης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», στο πλαίσιο του έργου *«Αποκατάσταση φθορών, καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ανάδειξη του σπηλαίου Κουτούκι Παιανίας, Νομού Αττικής και του περιβάλλοντος χώρου του»*, με ανάδοχο ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ, με λήξη έως την 30^η Ιουνίου 2014 και για τις έξι ανωτέρω τμηματικές παραδόσεις.

Εξαιτίας του αναγλύφου του σπηλαίου και των διαφορετικών κλίσεων της υφισταμένης υπόβασης, τόσο στα πλατώματα όσο και στους διαδρόμους του σπηλαίου η τοποθέτηση και η συναρμογή των κιγκλιδωμάτων απαιτεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επιπλέον η παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης τμηματικής παράδοσης έχει ως επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης όγδοης και ένατης τμηματικής παράδοσης.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας
κ.α.α

Χρυσάνθη Κονταξή
Αρχαιολόγος με βαθμό Β΄