



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Γ.Δ.Υ.Ε.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012

Δ6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Δ6/1607

ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Α)

Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9

Πληροφορίες : Γ. Καστραντά

Ταχ. Κώδ : 114 71

Τηλέφ : 210-64.12.840

FAX : 210-64.45.088

E-mail: ggded6@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της 1^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Υδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου». Ανάδοχος: «INTRAKAT»

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1.** Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α'/22-4-2005) περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
- 2.** Του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141Α'/21-6-2012) περί «Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάργησης υπηρεσιών».
- 3.** Του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141Α'/21-6-2012) περί «Διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 4.** Του Π.Δ. 69/1988 (Φ.Ε.Κ. 28Α'/16-2-1988) «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/1992 (Φ.Ε.Κ. 78Α'/18-5-1992) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/1977 (Φ.Ε.Κ. 305 Α'/10-10-1977) όπως ισχύει σήμερα.
- 5.** Του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116Α'/18-6-08) περί «Κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- 6.** Του Ν.3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α'/22-2-05) περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλων διατάξεων».
- 7.** Της με αρ. Υ3/5-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2094Β'/5-7-2012) Απόφασης Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη».

8. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (Φ.Ε.Κ. 746Β'/30-11-1990) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των 3 υπογραφών».
9. Της με αρ. πρωτ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 447 Β'/3-4-2007) Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Δ17α/05/62/Φ.2.2.1/31-3-2010 (Φ.Ε.Κ. 463Β'/19-4-2010) Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.
10. Του Π.Δ.85/2001 (ΦΕΚ 73Α'/12-4-2001) με το οποίο συστάθηκε η «ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη», και του Π.Δ.4/2012 (ΦΕΚ 6Α'/19-1-2012) με το οποίο παρατάθηκε η λειτουργία της μέχρι 11-4-2016.

Β. Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την Δ6/οικ/3682/13-12-2004 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία το έργο της Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού επιπέδου, καθώς και ως σημαντικό.
2. Την Δ6/οικ/605/22-3-2011 Απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 56.000.000,00 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2003ΣΕ07630005 της ΣΑΕ 076/3 και 12.880.000,00 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2008ΣΕ07630000 της ΣΑΕ 076/3, για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος.
3. Την Δ6/21/29-03-2011 Απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ με την οποία εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα τεύχη δημοπράτησης της εργολαβίας του θέματος, και ορίστηκε η Δ/νση Δ6 ως Προϊσταμένη Αρχή και η «ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για το έργο του θέματος.
4. Την Δ6/1871/4-8-2011 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην εταιρία «INTRAKAT» με σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 38.142.378,86 Ευρώ, δηλαδή με μέση έκπτωση 32,14%.
5. Την από 2-5-2012 «Σύμβαση Κατασκευής Έργου» για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

Γ. Και επειδή:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2.2 της ΕΣΥ, «όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει... (ι) τις μελέτες εφαρμογής διαμόρφωσης του κατάντη εργοταξιακού χώρου και τις εγκαταστάσεις τους καθώς και τη μελέτη εφαρμογής της σήραγγας NATM εισόδου του TBM», ήτοι μέχρι 2-7-2012.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8.2 της ΕΣΥ, οι μελέτες που προβλέπεται να συνταχθούν στην υπόψη σύμβαση θα εκπονηθούν με βάση τα οριζόμενα στο Ν.3316/2005. Η τελική αμοιβή κάθε μελέτης θα υπολογιστεί σύμφωνα με το Ν.3316/2005, και τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών.
3. Μέχρι σήμερα:
 - (α) Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επίταξης έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων, όπου διαμορφώνονται οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάντη του βόρειου στομίου της σήραγγας σύμφωνα με τη μελέτη δημοπράτησης του έργου.
 - (β) Δεν είχαν αποτέλεσμα οι προσπάθειες της ΕΥΔΕ να εξασφαλίσει την άδεια κάποιων ιδιοκτητών για τη διέλευση του γεωτρύπανου από τις ιδιοκτησίες τους, προκειμένου να εκτελεστεί η απαιτούμενη γεώτρηση στο βόρειο στόμιο της σήραγγας.
4. Η εκτέλεση της προτεινόμενης γεώτρησης στο βόρειο στόμιο πρέπει να προηγηθεί της σύνταξης της μελέτης του στομίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε αυτήν τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς πιθανολογείται η ύπαρξη ενεργού ρήγματος στην περιοχή του στομίου.
5. Η μελέτη διαμόρφωσης του στομίου είναι αλληλένδετη με τη μελέτη διαμόρφωσης των κατάντη εργοταξιακών χώρων.
6. Με το Δ ΕΡ 7/25-6-2012 έγγραφό του ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας, χωρίς δική του ευθύνη, για την υποβολή της μελέτης διαμόρφωσης του κατάντη εργοταξιακού χώρου και των εγκαταστάσεών του, καθώς και τη μελέτη εφαρμογής της σήραγγας NATM εισόδου του TBM κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 2-10-2012.
7. Με το 1052/9-7-2012 έγγραφό της η Δ/νουςα Υπηρεσία «ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» εισηγείται την παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας χωρίς ευθύνη του Αναδόχου κατά τρεις (3) μήνες έως τις 2-10-2012 για τις υποβολές των μελετών του στομίου της σήραγγας, του τμήματος NATM και της μελέτης διαμόρφωσης των κατάντη εργοταξιακών χώρων.
8. Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, έπειτα από αίτηση του αναδόχου. Η αίτηση κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».
9. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.3316/2005 «η συμβατική αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας».

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 2-10-2012, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση, και μόνο όσον αφορά στην υποβολή της

μελέτης διαμόρφωσης του κατάντη εργοταξιακού χώρου και των εγκαταστάσεών του, καθώς και της μελέτης εφαρμογής της σήραγγας NATM εισόδου του TBM.

2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. **Γραφείο αναπληρωτή Υπουργού
ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.**
κου Στ. Καλογιάννη
2. **Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων**
κου Ι. Οικονομίδη
3. **Γραφείο Γεν. Διευθυντή Υδρ. Έργων**
κου Γ. Κουντούρη
4. **Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγ.
Νικολάου από το φράγμα
Αποσελέμη**
5. **Σύμβουλο Διαχείρισης έργου**
(δια του νομίμου εκπροσώπου
κου Λ. Λαζαρίδη)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Τμήμα Δ6/α
2. Γ. Καστραντά
3. Χρον. Αρχείο