

ΠΡΟΣ: - Παπακωνσταντίνου Γ. Δημήτριος
 Πανδοσίας 46 ΑΘΗΝΑ 11142
 Email: dpapa12@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλέφ.: 2106551489
 Φ. 917.252307/4/326768
 Σ.347

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκρισης της 3ης Παράτασης του έργου: <<"Αποκατάσταση Δεξαμενών DFM 6 και 1 στο Μούλκι Σαλαμίνας ΔΚ/ΝΣ (ΝΑΤΟ)">> (CPV: 45247270-3)

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 26-02-2025 σύμβαση που υπεγράφη με την εργοληπτική επιχείρηση "Παπακωνσταντίνου Γ. Δημήτριος", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού αρχικής σύμβασης 341.182,44 ευρώ καθώς και της 1ης Σ.Σ. συνολικού ποσού 166.824,92 ευρώ.

β. Την με αρ.Πρωτ. 1054/6-7-2026 αίτηση του αναδόχου περί χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά 141 ημέρες, ήτοι νέο πέρασ στις 31-12-2026.

γ. Ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων ΓΕΝ με την 43η Πράξη της 5ης/2026 από 17-07-2026 συνεδριάσεώς του γνωμοδότησε υπέρ της χορηγήσεως της ως άνω παρατάσεως.

δ. Τον ν. 4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση Δεξαμενών DFM 6 και 1 στο Μούλκι Σαλαμίνας ΔΚ/ΝΣ (ΝΑΤΟ)» κατά τέσσερις μήνες και 20 ημέρες, ήτοι νέο πέρασ συμβατικών εργασιών την 31/12/2026.

Η παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη για να δοθεί απαιτούμενος χρόνος :

α) για την στεγανοποίηση από όμβρια ύδατα των τεσσάρων (4) αεροεξαγωγών των δεξαμενών DFM Νο1 & Νο6

β) για την αποκατάσταση, καθαρισμό και στεγάνωση του πυθμένα της Δεξαμενής DFM Νο6

γ) για την επαναφορά και σταθεροποίηση της παραμορφωμένης /εξογκωμένης μεταλλικής επένδυσης της δεξαμενής DFM Νο6.

Χολαργός 24 Ιουλίου 2026

\

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΠΥ Α' ΠΕ-ΜΗΧ.Ολυμπία Δημητρίου
 Διευθύντρια Γ4

Σημαιοφόρος (ΤΥ) Ναυσικά Λότσου ΠΝ
 Επιτελής ΓΕΝ/Γ4-Ι