

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Σ. Θεοχάρης

Τηλέφωνο : 210 6417579

FAX : 210 6417530

Αθήνα, 12/12/2014

Α.Π. ΚΓ/ΦΚ ΚΕΦ2/ΕΓ/οικ 1268

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α΄ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ε P&C DEVELOPMENT S.A. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ»

Ενάρθρο Έργο: 2014ΣΕ07100000

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
3. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/10-4-2012 (ΦΕΚ82/ τ. Α'/10-4-2012) , το Ν.4146/2013 (ΦΕΚ90/τ. Α'/18-4-2013) και τον Ν. 4281/2014 και ισχύει σήμερα.
4. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
6. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α75-11-09) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Του Π.Δ 119/2013 (ΦΕΚ 153/Τ.Α725-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
9. Του Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α'/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π. . 85/2012-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
10. Του Π.Δ 109/2014 περί «Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
11. Της με Α.Π. ΚΥ/ΦΚ000/ΓΑ1/οικ. 11/30-10-2014 Απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ)».
12. Της με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/12-11-2014 (ΦΕΚ 3138 Β'/27-11-2014) Απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

Έχοντας υπ όψη :

1. Την με Α.Π. 23778/16-5-2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 στη ΣΑΕ 071 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ07100000 με Προϋπολογισμό 24.500.000,00€ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων λόγω των σεισμών, καθώς και η προσθήκη ειδικής διάταξης στην ΣΑΕ 071 σύμφωνα με την οποία από τον προϋπολογισμό και την πίστωση του ενάριθμου έργου 2014 ΣΕ07100000 δύναται να μεταβιβαστεί ποσό μέχρι 24.500.000€ στην Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς.
2. Την από 05-05-2014 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση συνολικού Προϋπολογισμού 24.500.000,00 € μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα, απαραίτητων για την αντιμετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς στις 26-01-2014 και 03-02-2014 στο Οδικό Δίκτυο της Νήσου Κεφαλληνίας.
3. Την με Α.Π. Δ1/ο/1516/6-5-2014 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.100.000,00€ σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071, για τη δημοπράτηση του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας, με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α' Φάση)».
4. Την με Α.Π. Δ1/ο/1517/06-05-2014 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Την με Α.Π. Δ1/ο/1724/19-5-2014 Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας, με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α' Φάση)», με συνολική συμβατική δαπάνη 3.856.128,35€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στην εταιρεία "ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ".

6. Την Α.Π. Δ1/2323/2-7-2014 Απόφαση έγκρισης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ Ρ & C DEVELOPMENT S.A – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
7. Την από 6-6-2014 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου με προθεσμία περαίωσης 5 μήνες, ήτοι έως 6-11-2014.
8. Την με Α.Π. Δ1/2254/05-08-2014 Απόφαση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. Δ1/ο/1516/6-5-2014 Απόφασης με περιορισμό της εγκριθείσας πίστωσης στο ποσό των 3.856.128,35€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
9. Την με Α.Π. Δ1/ο/3496/24-09-2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Έργων με την οποία εγκρίθηκε:
 - α) Η παράταση της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας κατά 96 ημέρες, ήτοι έως την 04-10-2014.
 - β) Η παράταση της 3ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά 91 ημέρες, ήτοι έως την 04-10-2014.
 - γ) Η παράταση της 4ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά 132 ημέρες, ήτοι έως την 29-11-2014 και
 - δ) Η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 23 ημέρες ήτοι έως την 29-11-2014.
10. Την με Α.Π. Δ1/3905/24-10-2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Έργων με την οποία εγκρίθηκε:
 - α) Η παράταση της 4ης αποκλειστικής προθεσμίας κατά 15 ημέρες, ήτοι έως την 14-12-2014.
 - β) Η παράταση της 5ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά 35 ημέρες, ήτοι έως την 08-11-2014.
 - γ) Η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 15 ημέρες ήτοι έως την 14-12-2014.
11. Την από 19-11-2014 αίτηση παράτασης της 5ης τμηματικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος που υπέβαλε ο Ανάδοχος και σύμφωνα με τις οποίες αιτείται την παράταση της 5ης αποκλειστικής προθεσμίας κατά 75 ημέρες και την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά 75 ημέρες ήτοι έως 27/2/2015.
12. Το με Α.Π. 114331/31588/19-11-2014 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Περιφ. Ενότητας Κεφαλληνίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή η από 19-11-2014 αίτηση παράτασης του Αναδόχου και με την οποία συμφωνεί στην έγκριση παράτασης της 5ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά 75 ημέρες και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά 75 ημέρες ήτοι μέχρι 27/02/2015.

Και επειδή:

1. Οι εργασίες στο οδικό τμήμα Χάρακα –Άσσου είναι πολύπλοκης φύσης, πολυμέτρες και η πρόοδός τους επηρεάζεται σημαντικά από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ιδίως από τις βροχοπτώσεις και από τους ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις η επανέναρξη των εργασιών δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι άμεση τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού λόγω κινδύνου τραυματισμού τους από πιθανές καταπτώσεις, ολισθηρότητας του εδάφους κ.λ.π., όσο και για την τεχνική αρτιότητα των εργασιών διάτρησης λόγω των ευαίσθητων τοιχωμάτων των οπών εξαιτίας της ύπαρξης υπόγειου νερού ή υγρασίας.

Οι ισχυροί άνεμοι επίσης που συχνά πνέουν στην περιοχή καθιστούν δυσχερή την γρήγορη πρόοδο των εργασιών που γίνονται σε μεγάλα ύψη πρανών από εναερίτες.

2. Η ανυπαρξία αναλυτικής προμέτρησης στη μελέτη του έργου που συνδυασμένη με το έντονο ανάγλυφο των πρανών της περιοχής των έργων οδήγησαν σε προμετρική αστοχία όσον αφορά στην απαιτούμενη ποσότητα των πλήρως αγκυρούμενων αλλά και των ελεύθερων πλεγμάτων καθώς και των παθητικών αγκυρίων με αρνητικό αντίκτυπο στον προγραμματισμό των παραγγελιών υλικών εκ μέρους του αναδόχου. Τα υλικά αυτά προέρχονται από το εξωτερικό και το χρονικό διάστημα μεταξύ παραγγελίας και παράδοσης είναι μεγάλο.

3. Οι εργασίες εκτελούνται με ικανοποιητική πρόοδο στο συγκεκριμένο τμήμα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε για το έργο «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α΄ Φάση)» αναδόχου «Κ/Ξ Ρ&C DEVELOPMENT S.A. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ».

1. Την παράταση της 5^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά 75 ημέρες, ήτοι έως την 22-01-2015.

2. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 75 ημέρες ήτοι έως την 27/02/2015 σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Ανάδοχο Κοινοπραξία με φροντίδα της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
3. ΔΤΕ Περιφ. Εν Κεφαλληνίας
Περιφερειακό Κατάστημα Κεφ/νίας,
Τ.Κ 281-00, Αργοστόλι

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Πρ/νου ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμήμα Γ.
3. ΦΚ ΚΕΦ2/ΕΓ
4. κ. Σ. Θεοχάρη
5. Χρονολογικό Αρχείο