



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2941/05-08-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **9/2019** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 23 του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014 Τεύχος Β'], ύστερα από την υπ' αριθμ. 2656/19-07-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα επτά [7], δηλαδή:

Παρόντες	Απόντες
1.- Στυλιανός Φουλιράς , Πρόεδρος	1.- Θεόδωρος Μυλωνάς
2.- Γεώργιος Σαναλίδης Αντ/δρος	2.- Άννα Πετσάλνικου
3.- Νικόλαος Φωτιάδης	3.- Δημήτριος Μουτίδης
4.- Κωνσταντίνος Αλεξιάδης	4.- Ιωάννης Κορεντσίδης
5.- Δημήτριος Μήρτσιος	
6.- Παναγιώτα Σιούτκα	
7.- Μαρία Κοσμίδου	

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των πρακτικών και ο Αναστάσιος Δούκας Λογιστής της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 7ο:

"Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Τοιχιού»"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 115/ 2019

Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΡΓΟ: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΙΧΙΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΟΣ Ν. ΔΕΜΙΡΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΜΕΓΑΡΗΣ		
Ε ν έ ρ γ ε ι α	Αριθμ. πρ.	Ημερομηνία
Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας	166/2018	απόφαση Δ.Σ.
Σύμβαση	439	06-02-2019
Συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών	06-08-2019	
Αίτηση Αναδόχου για παράταση εργασιών	2463	05-07-2019

Το έργο του θέματος από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι σήμερα εξελίσσεται ομαλά και οι συμβατικές εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Με την πρόοδο των εργασιών διαπιστώθηκαν κάποιες αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών της αρχικής μελέτης, που δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν και να προσμετρηθούν εκ των προτέρων και για τις οποίες θα συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ επί του οποίου πρέπει να γνωμοδοτήσει και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Με αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ ζητείται παράταση εργασιών 3 μηνών για λόγους λογιστικούς (σύνταξη ΑΠΕ, αποπληρωμή εργασιών).

Προκειμένου να υπάρχει η χρονική άνεση για να συνταχθούν και να εγκριθούν εμπρόθεσμα ο ΑΠΕ και οι Λογαριασμοί, να γίνουν οι δοκιμές και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο, παρακαλούμε να εγκρίνετε παράταση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις 06/11/2019.

Και κάλεσε ο κ. Πρόεδρος, το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν 1069/80, Ν 2307/95, Ν 2503/97, Ν 2839/00, Ν 3274/04 τον Ν 3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και τον Ν. 4412/2016.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Τοιχιού» μέχρι τις 06/11/2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **115/19**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΛΙΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΡΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΟΥΤΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ