



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθ. Απόφασης : 244/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 30ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 19/12/2023

Στον Αλμυρό σήμερα την **19η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμυρού σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. **12206/15/12/2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 67 του Ν. 32852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βούλγαρης Λεωνίδας, Γαλατσίδας Ιωάννης, Δαλακούρας Ηλίας, Δελιζήσης Αναστάσιος, Εκίζογλου Ιωάννης, Εσερίδης Δημήτριος, Καλλές Νικόλαος, Καραδήμος Σεραφείμ, Καρακώστας Χρήστος, Καραλής Κύριλλος, Μπέη-Σταματίου Αρετή, Μυγιάκη-Μυλωνά Μανωλία, Νικολαΐδης Ανάργυρος, Ράπου Ζωή, Σταυραντώνη-Τσιάντου Μαρία, Τσούτσας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αργυρόπουλος Βασίλειος, Γεωργιάδης Παναγιώτης, Γουργιώτης Γεώργιος, Θωμαΐδης Πέτρος, Καλαντζής Ευάγγελος, Καραγεώργος Αριστείδης, Νικοβιώτης Κων/νος, Παπαδημουλάς Ευστάθιος, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Σώμος Γεώργιος, Τσόγκας Σάββας

Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Χατζηκυριάκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Προσελεύσεις: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Δαλακούρας προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις: Καμία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Κομνιώτη Κυριακή ως υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12:

Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18/12/2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000,00 ΕΥΡΩ, ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 132.701,34 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε την 27-7-2023 η προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες .

Μέχρι σήμερα και όχι με ευθύνη του αναδόχου δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του έργου και ο ανάδοχος ζητά παράταση εννέα (9) μηνών ως την 27 – 10 – 2024 δεδομένου ότι οι εργασίες θα αρχίσουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς και θα απαιτηθεί η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα μηνών μέχρι στις 27-10-2024.

Κλείνοντας τη συζήτηση ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη του την από 18/12/2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι - Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ήτοι εννέα μηνών μέχρι στις 27-10-2024.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 244/2023.....

Τελείωσαν τα θέματα και λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αλμυρός 21 / 12 /2023
Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Ευάγγελος Χατζηκυριάκος