



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

**Αριθμός πράξης-απόφασης
169/2024**

Παράταση χρόνου διάρκειας εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών της υπ' 140/2024 Σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης δώδεκα (12) κλιματιστικών στο Δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζας

**Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη:**

1)την από 18-6-2024 αίτηση του αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης δώδεκα (12) κλιματιστικών στο Δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζας Ανδρέα Α. Αναστασόπουλου, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, Εργολάβου Δημοσίων Έργων, Αριθμός Μητρώου Τ.Ε.Ε. 63406, Αμβρακίας 8, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100, τηλέφωνο 2682022022, κινητό 6972717201, e-mail: aanastaso@tee.gr. με Α.Φ.Μ. 045707781, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας

2) Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 1123/2024 Πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής όλων των προμηθειών ή εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας και για την σύνταξη πρακτικών κατά περίπτωση, για το έτος 2024, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 1/2024 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Πρέβεζας, (ΑΔΑ:6ΞΑΜΑΧ6-85Θ)

3)τα άρθρα 3 και 7 της υπ' αριθμ. 140/21-5-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV014786861) για την προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών στο Δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζας, σύμφωνα με τα οποία: « Η προμήθεια και εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως **20 Ιουνίου 2024**. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Πρωτοδικείου Πρέβεζας που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 1/2024 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Πρέβεζας. Για την προμήθεια των υλικών μπορεί να γίνει και ξεχωριστή πράξη παραλαβής από την ορισθείσα επιτροπή, ή να γίνει μαζί με την παραλαβή της εγκατάστασης των κλιματιστικών και την πλήρη λειτουργία του κλιματιστικού συστήματος. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να

παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» και : «Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία και σύναψη νέας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής (αντικατάσταση για παράδειγμα κάποιου κλιματιστικού του Δικαστικού Μεγάρου Πρέβεζας με κάποιο άλλο, για μεγαλύτερη απόδοση, ανάλογα με τον χώρο τοποθέτησής του.) Τροποποίηση ουσιαστών όρων της σύμβασης γίνεται μόνο με γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.»

4)Επειδή ήδη εκτελούνται και ολοκληρώνονται οι εργασίες δικτύου δεν έχει λήξει η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και η καθυστέρησή τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην καθυστέρηση παράδοσης των κεντρικών μονάδων κλιματισμού από τους προμηθευτές λόγω της έντονης ζήτησης λαμβανομένων υπόψη και του θέρους και του γεγονότος ότι αναμένεται η έκδοση της ειδικής αδείας βεβαίωσης του άρθρου 30 του ν. 4495/2017: «Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας - Εξουσιοδοτική διάταξη» έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες του έργου για την τοποθέτηση των κλιματιστικών στο Δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζας

Αποφαίνεται

Να παραταθεί ο χρόνος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών έως τις 17 Ιουλίου 2024.

Πρέβεζα 18 Ιουνίου 2024
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Πρέβεζας

Κωνσταντίνος Μάντζιος