



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αργοστόλι, 27 Ιουνίου 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Αρ. πρωτ.: 34446/7645

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 28100
Τηλέφωνο : 2671360557
Πληροφορίες : Μισαηλίδου Σ.
Email : smisailidou@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ: ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10ο χλμ Θεσ/νικης – Βέροιας,
Τ.Κ. 57008, Ιωνία Θεσ/νικης
δια της αντικλήτου
Έμελη Χατζηχρήστου
Πιτσμάνου 14 Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1^{ης} παράταξης του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

Ανάδοχος: ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α'/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 153 και 156 αυτού.
2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 176 αυτού.
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017 και ειδικότερα το άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με το οποίο:

«3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα, ως εξής: α. Στο **Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων** υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας, των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ...».

«4. Ο **Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων** ασκεί για τα έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του, τις αρμοδιότητες «Προϊσταμένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Υδραυλικών έργων ασκούν τις αρμοδιότητες «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει.».
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

5. Την υπ' αρ. 991-45/01-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΚΖ7ΛΕ-ΟΟΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.

6. Την υπ' αρ. 1168-54/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ697ΛΕ-259, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010068270) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.»», με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς πενήντα πέντε επί τοις εκατό 55,00%

6. Την υπ. αρ. 26047/5679/05-04-2022 (ΑΔΑ: 9Ν7Ε7ΛΕ-3Β8, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010400533 2022-04-14) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» Ποσού 17.093,34 Ευρώ (με ΦΠΑ)

7. Το από 04-05-2022 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.

8. Την υπ' αρ. πρωτ.: Δ.Υ./08-06-22 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021**», μέχρι 14-07-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση (σύμφωνα με τη δήλωση του αναδόχου).

Και επειδή

1. Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου στις 04/05/2022 και σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016), όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση, η αίτηση αυτή θεωρείται χρονικά εκπρόθεσμη.
2. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη σύμβαση, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
3. Το γεγονός ότι αναμένεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος συντάσσεται από την υπηρεσία.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τον ανωτέρω λόγο.
5. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος με την ανωτέρω αίτησή του, παραιτείται από το δικαίωμα της αναθεώρησης τιμών των προς εκτέλεση εργασιών, που ενδεχομένως προκύψουν από την αιτούμενη παράταση και ως εκ τούτου δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση στο έργο.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021**» αναδόχου MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (25 Μαΐου 2022), κατά **πενήντα (50) ημέρες, ήτοι έως και την 14 Ιουλίου 2022**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η αν. Προϊστάμενη Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Μισαηλίδου Σ .

Αγγελική Κοκκολιάδη
Πολιτικός Μηχανικός