



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000**

Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα

www.fodsaste.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 2^{ης} (16-1-2024) τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2024

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 2 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123)

Σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (2^η) μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του Καταστατικού του φορέα και το άρθρο 20 παράγραφος 3α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ύστερα από την με Αρ. Πρωτ. 101/12.1.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Ευθυμίου Καραϊσκού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Ευθύμιος Καραϊσκού, κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα τα εννέα (9) μέλη και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι:

1. Ευθύμιος Καραϊσκού, Πρόεδρος ΔΣ
2. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
4. Γεώργιος Καπεντζώνης, Μέλος ΔΣ
5. Νικόλαος Μαστροκώστας, Αντιδήμαρχος Κύμης- Αλιβερίου, Μέλος ΔΣ
6. Γεώργιος Ντασιώτης, Μέλος ΔΣ
7. Νικόλαος Σουλιώτης, Μέλος ΔΣ
8. Αθανασία Στιβακλή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ήταν οι κοι:

1. Ιωάννης Συκιώτης, Μέλος ΔΣ
2. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής, οι νομικοί σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Χρέη πρακτικογράφου της συνεδρίασης εκτελούσε ο κος Αναστάσιος Φρούσιος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 124/2021 απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Ο Πρόεδρος κος Ευθύμιος Καραϊσκος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του φορέα και είπε τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 42), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης του θέματος και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27, βάσει της οποίας:
 - 1.1. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.....».
2. Την από 23-05-2013 σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος (ΑΔΑΜ: 16SYMV003706974) με Ανάδοχο τη σύμπραξη των εταιρειών «ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» και Κ.τ.Ε. την ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε., της οποίας καθολικός διάδοχος είναι ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. Βάσει του άρθ. 3 του εν λόγω ιδιωτικού συμφωνητικού: «...Ο συνολικός χρόνος του αναδόχου σε κάθε περίπτωση θα καλύψει το χρόνο κατασκευής του έργου».
3. Τα συμβατικά τεύχη της υπηρεσίας και ειδικότερα την παρ. 2.1.3 του συμβατικού τεύχους της «Συγγραφής Υποχρεώσεων» βάσει της οποίας:
 - 3.1. Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής προθεσμίας καθώς και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. Αναλυτικότερα, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τον χρόνο κατασκευής του έργου...».
4. Το από 06-06-2013 αρχικό χρονοδιάγραμμα της Υπηρεσίας.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 562/27-05-2013 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί ορισμού επιβλέποντος για την παρακολούθηση της σύμβασης του θέματος, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. πρωτ. 509/11-04-2014 και 2463/18-07-2018 Αποφάσεις της Δ.Υ. και ισχύει.
6. Τη με Α.Π. οικ. 5226/12-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ7Ι465ΧΙ8-7ΜΧ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 13717/20-12-2017 (ΑΔΑ: 7Δ16465ΧΙ8-Β3Φ), 1911/26-02-2019 (ΑΔΑ: 61ΓΧ465ΧΙ8-ΣΛΣ), 4537/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΗΞ465ΧΙ8-7Α3), 5236/24-05-2021 (ΑΔΑ: 60ΙΚ46ΜΤΛΡ-ΤΩΔ), 11518/12-11-2021 (ΑΔΑ: 9Ι7146ΜΤΛΡ-ΗΧΝ) Αποφάσεις, σύμφωνα με την οποία έχει ενταχθεί η Πράξη «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Β' Φάση» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό Πράξης-MIS (ΟΠΣ) 5001123.
7. Το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου αφορά το έργο με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123) κατά την διάρκεια υλοποίησής του.

8. Τις έως τώρα δοθείσες παρατάσεις για την ολοκλήρωση του υποέργου 1 της πράξης με mis 5001123 και ειδικότερα:

8.1. Τη με αριθ. 161/23-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΝ64653Σ5-ΓΟΜ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., περί έγκρισης χορήγησης της 12^{ης} παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου από την 30^η-07-2023 έως την 31^η-12-2023, «με αναθεωρήσεις», σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116), για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας, δεδομένης της με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 10770/20-10-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 2295/23-10-2023) διατύπωσης θετικής γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

8.2. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (Υ/Ε 1) σύμφωνα με τη (8.1) σχετ. Απόφαση, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 2358/01-11-2023 Απόφαση της Δ.Υ., βάσει του οποίου η προθεσμία ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου είναι η 31^η-12-2023.

9. Τις έως τώρα δοθείσες παρατάσεις για την υλοποίηση της σύμβασης της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος:

9.1. Τη με αρ. 80/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ6Α4653Σ5-96Σ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», (Υ/Ε 2) της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Β' Φάση» και κωδικό MIS 5001123, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30^η-11-2022, ώστε να καλύπτει την ημερομηνία περάτωσης του έργου της κατασκευής, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τη συναίνεση του αναδόχου.

9.2. Τη με αρ. 150/19-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΗΓ4653Σ5-8ΜΤ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», (Υ/Ε 2) της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Β' Φάση» και κωδικό MIS 5001123, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31^η-03-2023, ώστε να καλύπτει την ημερομηνία περάτωσης του έργου της κατασκευής, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

9.3. Τη με αρ. 2/10-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΚΥ4653Σ5-ΚΩΒ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», (Υ/Ε 2) της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Β' Φάση» και κωδικό MIS 5001123, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31^η-05-2023, ώστε να καλύπτει την ημερομηνία περάτωσης του έργου της κατασκευής, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

9.4. Τη με αρ. 74/03-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΘΠ4653Σ5-Ζ77) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», (Υ/Ε 2) της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Β' Φάση» και κωδικό MIS 5001123, με καταληκτική ημερομηνία

ολοκλήρωσης την 30^η-07-2023, ώστε να καλύπτει την ημερομηνία περάτωσης του έργου της κατασκευής, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

10. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 2 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123), σύμφωνα με την (9.4) σχετ. Απόφαση, όπως εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. 1265/08-06-2023 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
11. Το από 31-10-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.: 2355/31-10-2023) αίτημα του αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123), με συνημμένα αντίστοιχο σχέδιο χρονοδιαγράμματος και αιτιολογικής έκθεσης περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος περάτωσης του έργου έως την 31^η-01-2024 για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, το οποίο κοινοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 2 της πράξης με mis 5001123).
12. Τη με αρ. πρωτ.: 2783/19-12-2023 τεκμηριωμένη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή του έργου με θέμα «Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με το αίτημα Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του Υποέργου 1 με τίτλο: "Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5001123", με την οποία εισηγείται την έγκριση χορήγησης της 13^{ης} παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου έως την 31^η-01-2024 (ολοκλήρωση δοκιμαστικής λειτουργίας).
13. Το με αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2841/27-12-2023 έγγραφο του αναδόχου του Υ/Ε 2, με το οποίο ζητήθηκε εγγράφως παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας του θέματος, ώστε να καλύπτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υ/Ε 1 της κατασκευής μέχρι την περάτωσή του, βάσει των διατάξεων του (3) σχετ. συμβατικού τεύχους της «Συγγραφής Υποχρεώσεων», με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31^η-01-2024.
14. Τη με αρ. πρωτ. 2845/27-12-2023 τεκμηριωμένη εισήγηση της Δ.Υ., η οποία τίθεται υπόψη του Δ.Σ. και γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια διαχειριστική αρχή (ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ) με τα απαραίτητα έγγραφα (αίτημα αναδόχου κ.ά.) για την εξέταση του αιτήματος περί τροποποίησης νομικής δέσμευσης του υποέργου 2 με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5001123, προκειμένου να ληφθεί σχετική γνωμοδότηση (προέγκριση) για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος έως την 31^η-01-2024, ώστε να καλύπτει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύριου υποέργου της κατασκευής (Υ/Ε 1) της εν λόγω Πράξης.
15. Το με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 247/14-01-2024 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 112/15-01-2024) έγγραφο της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, σύμφωνα με το οποίο **διατυπώνεται θετική γνώμη** για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2^{ΗΣ} Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ" (α/α 1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001123, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. Η προέγκριση αφορά τη χορήγηση παράτασης **του υποέργου 1 έως την 31^η-01-2024** (από 31-12-2023) για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

16. Το με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 233/12-01-2024 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 111/15-01-2024) έγγραφο της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, **το οποίο τίθεται υπόψη του Δ.Σ.**, σύμφωνα με το οποίο **διατυπώνεται θετική γνώμη** για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (α/α 2) της Πράξης με κωδικό MIS 5001123, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου, δηλαδή η όλη υπηρεσία και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. Η προέγκριση αφορά στη χορήγηση παράτασης **έως την 31^η-01-2024** (από 31-12-2023) για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

17. Το γεγονός ότι:

- 17.1.** Η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας κρίνεται αναγκαία βάσει των (1)-(3) σχετ., συνεκτιμώντας την (8.1) σχετ. Απόφαση για την παράταση του κύριου τεχνικού Υποέργου 1 της Πράξης με mis 5001123, την (12) σχετ. Θετική Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου καθώς και την (15) σχετ. Θετική διατύπωση θετικής γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής για το Υ/Ε 1, με στόχο την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.
- 17.2.** Οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου της Σύμπραξης των εταιρειών «ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ».
- 17.3.** Η Δ.Υ. καθώς και ο ανάδοχος της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος είναι σε συμφωνία ως προς τον χρόνο παράτασης και τους λόγους που διατυπώνονται στο (13) σχετ. αίτημα.
- 17.4.** Βάσει των ανωτέρω, θα επέλθει καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του υποέργου 2 έως την 31^η-01-2024, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου ώστε να καλύπτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υ/Ε 1 της κατασκευής, βάσει των (1)-(3) σχετ. και του αιτιολογικού της παρούσας Εισήγησης.

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα ανωτέρω σχετικά και

Εισηγείται

- 1.** Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 2 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123), με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31^η-01-2024, ώστε να καλύπτει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της κατασκευής, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το ιστορικό και αιτιολογικό της παρούσας εισήγησης.
- 2.** Την τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τη δοθείσα παράταση, ύστερα από την υποβολή επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο.

3. Τη δρομολόγηση τυχόν ενεργειών από τον Δικαιούχο υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της πράξης και κατ'επέκταση και της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας μετά την 31^η-12-2023 (ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'265) ως ισχύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 2 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123), με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31^η-01-2024, ώστε να καλύπτει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της κατασκευής, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τη δοθείσα παράταση, ύστερα από την υποβολή επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο.
- Τη δρομολόγηση τυχόν ενεργειών από τον Δικαιούχο υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της πράξης και κατ'επέκταση και της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας μετά την 31^η-12-2023 (ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'265) ως ισχύουν.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 6/2024** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του
ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Ευθύμιος Καραϊσκος

Γεώργιος Αναστασίου
Γεώργιος Καπεντζώνης
Γεώργιος Ντασιώτης
Αθανασία Στιβακτή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Ζεκεντές
Νικόλαος Μαστροκώστας
Νικόλαος Σουλιώτης
Παναγιώτης Ταγκαλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ