



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Πάτρα, 07/05/2026
Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/141467/3089

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΙ**», προϋπολογισμού 880.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΝΠ401/2023ΝΠ40100001.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 147 & 156 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΙ**» προϋπολογισμού 880.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΝΠ401/2023ΝΠ40100001, ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ.
4. Την από 28-04-2026 αίτηση της αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας δύο μηνών μέχρι **28-06-2026**.
5. Την από 15-10-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 555.247,72€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 15/07/2025.
6. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/234543/1612-27/07/2025 Απόφαση 1299/2025 (ΑΔΑ: Ρ1Δ07Λ6-ΧΥ0) Π.Ε. για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης μέχρι 15-09-2025.
7. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/331087/2481-21/10/2025 Απόφαση 2064/2025 (ΑΔΑ: 9ΛΓ27Λ6-Ψ4Φ) Π.Ε. για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης μέχρι 31-10-2025.
8. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/392652/7796-19/11/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: 998Ω7Λ6-Α6Λ) Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας για την έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 30/11/2025.
9. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/397395/7874-21/01/2026 Απόφαση (ΑΔΑ: 94Ν57Λ6-ΚΓΜ) Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 28/02/2026.
10. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/61467/1373-05/03/2026 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΞΨ87Λ6-Λ2Π) Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας για την έγκριση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 28/04/2026.
11. Τις εντολές της επίβλεψης που αναγράφονται στα ημερολόγια για την κατασκευή των εργασιών.
12. Το γεγονός ότι στο έργο έχει εκτελεστεί περίπου το 85% του φυσικού αντικειμένου.
13. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεδομένων των δυσχερών καιρικών συνθηκών, του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου από οχήματα για την κατασκευή ανεμογεννητριών στην περιοχή καθώς και της εκκρεμότητας έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.
14. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση από την χορήγηση παράτασης προθεσμίας καθώς όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος τριμήνου αναθεώρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας δύο (2) μηνών του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΙ**», δηλαδή έως **28-06-2026**, χωρίς επιπλέον αναθεώρηση.

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο του έργου.

Ε.Δ.

Φ.Ε

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός