



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη 07-08-2026

Αρ. πρωτ.: 267532

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση : Ναυπλίου 57

Ταχ. Κώδικας : 22 132, Τρίπολη

Πληροφορίες : Μήλτσος Στέφανος

Τηλέφωνο : 2713610259

e-mail : miltosos@eppel.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας (άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016) του έργου: «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**»

Προϋπολογισμού: 1.733.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Αναδόχου: «**Κ/Ξ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.**»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α'/05-04-2013): «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)».
5. Την υπ' αρ. 26053/8093/04-07-2011 (ορθή επανάληψη) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Διαπίστωσης κατάταξης προσωπικού, που από 01-07-2011 μετατάσσεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
6. Την υπ' αρ. 27657/8680/04-07-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί «τροποποίησης της 833/01-02-2011 (ορθή επανάληψη) Απόφασης Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
7. Την Εγκύκλιο 35 (με αριθμό πρωτοκόλλου 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Την υπ' αρ. 187038/18-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΦ7Λ1-ΙΟΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Επανατοποθέτησης προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021»
9. Την υπ' αρ.247740/04-08-2021/ΑΔΑ:ΨΘΚΣ7Λ1-ΘΛ2) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Επανατοποθέτηση προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
10. Την υπ' αρ. 44934/09-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΠ17Λ1-ΑΤΤ) περί μερικής τροποποίησης της υπ' αρ.247740/04-08-2021/ ΑΔΑ: ΨΘΚΣ7Λ1-ΘΛ2) Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Επανατοποθέτηση προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αφού είδαμε :

1. Την υπ' αρ. πρωτ. 220990/03-07-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019376942) Υπογραφείσα Σύμβαση Έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας μέχρι τις 03-11-2026.
4. Τη 2^η τμηματική προθεσμία, στην οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση του συνόλου των μελετών που απαιτούνται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως τις 02-08-2027.
5. Το από 31-07-2026 έγγραφο - αίτημα της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 259304/31-07-2026) και το από 05-08-2026 συμπληρωματικό αυτού (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 264370/05-08-2026), περί παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τις 17.08.2026.
6. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 267472/07-08-2026 Εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, για έγκριση χορήγησης παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας (άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016) του έργου: «Κ/Ξ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.».

Και επειδή :

- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά της στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.
- Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. «οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση λόγω της παράτασης αυτής, με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
- Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας (άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016) του έργου: **«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** κατά **επιπλέον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες** από τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας της τμηματικής προθεσμίας, ήτοι έως **17-08-2026**, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:**Α.ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

Ανάδοχο του έργου: «Κ/Ξ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. -
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.»
Θεομήτορος 78 - Τ.Κ. 17342, Άγιος Δημήτριος

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Α' β.

ΕΔ/ΧΑ