

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Συγκοινωνιακών Έργων

Αλεξ/πολη 18 - 12 - 2014
Αριθμ. Πρωτ. Η - 9331

**ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ».**

Ταχ. Δ/ση : Ι. Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη
Πληροφορίες : Γ. Τσολακίδης
Τηλέφωνο : 25513 - 55842
Fax : 25513 - 55835
email : tsolakidis@pamth.gov.gr

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Το Π.Δ. 144 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010), "Όργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
3. Το Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων" και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.
4. Το Π.Δ . 7 / 2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-03-2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών".
5. Την από 04-12-2014 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται η παράταση του έργου έως 04-03-2014.
6. Ότι ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει το 60% των εργασιών και υπολείπεται το 40% των εργασιών για να ολοκληρωθεί το έργο.
7. Οι παραπάνω εργασίες καθυστέρησαν λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων στην Π.Ε. Έβρου..
8. Ότι με την εν λόγω παράταση δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση στο έργο, καθώς δεν αλλάζει το τρίμηνο αναθεώρησης και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την παράταση περαιώσεως του έργου έως την 04-03-2015 για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών.

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
10° χλμ.Θεσ/νίκης Βεροίας 14
57008 Ιωνία Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.1025
Τηλ: 2310783466
Fax: 2310783334

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΡΡΑΣ
Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός με Β'β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Πρ/νη Τ.Δ.Π.
2. Φάκ. Έργου
3. Χρ. Αρχείο