



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα : ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 14-18
Ταχ. Κώδ. : Αθήνα 115 10
Πληροφορίες : Α. Καραμήτρου
Τηλέφωνο : 210 7458059

**Αθήνα, 28-12-2012
Αρ. Πρωτ. 16598(ΤΥ)580**

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία
Γ. Χρονάκη 6
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810 283905
Fax 2810 286972

**ΚΟΙΝ: (1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**

(2)Ι.Τ.Ε

Βασιλικά Βουτών
Τ.Θ. 1527, ΤΚ 71110

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΡΓΟ: Ι.Τ.Ε. \ Α΄ ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ENISA

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν1418/84, ΦΕΚ Α΄ 23/29-2-84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄/ 31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων έργων", τον Ν 3669/2008 (ΦΕΚ116 Α΄/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», το Ν. 3263 (ΦΕΚ Α΄ 179/2004) και το Ν. 3481 (ΦΕΚ 162^Α/2006) όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
- 3) Τις διατάξεις του Ν.1514/85 (ΦΕΚ Α΄13/8-2-85) "Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας", όπως ισχύει σήμερα.
- 4) Τις διατάξεις των Π.Δ. 368/87 (ΦΕΚ Α΄163/9-9-87) "Οργάνωση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ του ΥΒΕΤ όπως ισχύει σήμερα και 47/88 (ΦΕΚ Α΄17/29-1-88) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κ.λ.π."
- 5) Το Π.Δ. 63/22-04-05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) "Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

- 6) Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α' 124) «Διορισμός Υπουργών».
- 7) Την με αρ. πρωτ. 10429 (ΔΚΗ/Α) 1138/9-9-2011 (ΦΕΚ2031/Β/13.-9-2011) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία αφορά την Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού»
- 8) Την από 18-12-2008 σύμβαση μεταξύ του Ι.Τ.Ε. και της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
- 9) Το από 14/12/2012 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (υπ' αριθμ. ΓΓΕΤ 16598(ΤΥ)580/18-12-2012) με το οποίο αιτείται παράταση συμβατικής προθεσμίας του εν θέματι έργου.
- 10) Το με αρ. πρωτ. ΤΥ 582/18-12-2012 εισηγητικό σημείωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- 11) Το με αριθμ. πρωτ. 16643(ΤΥ)583/18-12-2012 έγγραφο του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, με θέμα «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου».
- 12) Το υπ' αρ. πρωτ. 6898/Β1/01.02.01.04/2286 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (υπ' αριθμ. ΓΓΕΤ 1701(ΤΥ) 598/24-12-12) με θέμα Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (Παράταση Συνολικής Προθεσμίας Εκτέλεσης του Υποέργου Νο 2 «ΙΤΕ-Α' ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΣΑ».
- 13) Τον όλο φάκελο της εργολαβίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
2. Εγκρίνουμε την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των οικοδομικών εργασιών και των εργασιών του περιβάλλοντος χώρου του έργου κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **31.08.2013**, λόγω:
 - της ανάγκης εκτέλεσεως συμπληρωματικών εργασιών που προέκυψαν απροβλέπτως στην πορεία του έργου, μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου και των μελλοντικών χρηστών και αφορούν στην κατασκευή φυλακίου στην είσοδο του κτιρίου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αλλαγής του τύπου των κουφωμάτων του ισογείου σε κουφώματα ασφαλείας, καθώς και αντικατάστασης των αρχικά περιγραφόμενων καμερών ασφαλείας με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να πιστοποιηθεί το κτίριο και να πληρεί τις νέες απαιτήσεις ασφαλείας (κανονισμός 2001/844/ΕΚ) για το χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων.
 - του χρόνου που απαιτήθηκε για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και αδειών για τη δυνατότητα κατασκευής των ανωτέρω εργασιών
 - της καθυστέρησης που προέκυψε στην έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΓΓΕΤ, της συμπληρωματικής σύμβασης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Να ανασυνταχθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
της ΓΓΕΤ

Δημοσθένης Ντάβος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή
- Τ.Υ.