



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ Γ.Γ.Δ.Ε/ Γ.Δ.Υ.Ε.
Δ6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012

Αρ. Πρωτ.: Δ6/οικ/1655

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Σπυροπούλου
Τηλέφωνο : 210-64.12.839
FAX : 210-64.45.088
E-mail : ggded6@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο: Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», αναδόχου Κ/ξίας α) ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., β) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε., δ) ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ε) ELXIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., στ) ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Ε.Π.Ε., ζ) ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., η) Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α'/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
3. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α'/2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α'/1988) «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/92 (ΦΕΚ 78/Α'/1992) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 (ΦΕΚ 305/Α'/1977) όπως ισχύει σήμερα.
5. Του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α'/2005) περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού
6. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α'/2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
7. Της με αριθμό Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των 3 υπογραφών».

8. Της με αριθμό Δ17γ/07/45/ΦΝ.439.4/13-3-2007 (ΦΕΚ 447/Β'/2007) Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων του ΥΠΕΧΩΔΕ και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005».
9. Της με αριθμό Υ43/5-7-2012 (ΦΕΚ 2094/Α'/2012) Απόφασης Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη.

Β. Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αριθμό Δ6/3007/12-11-2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία ορίσθηκε το έργο με αριθμό 2003 ΣΕ 07630005 «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη. Κατασκευή έργου και Σύμβουλος Διαχείρισης» της ΣΑΕ 076/3 ως σημαντικό έργο και Εθνικού Επιπέδου.
2. Την με αριθμό Δ6/οικ/1433/5-5-2006 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 3.249.075,84 € σε βάρος του έργου με αριθμό 2003 ΣΕ 07630005 της ΣΑΕ 076/3 για την οικονομική κάλυψη της σύμβασης του θέματος.
3. Την με αριθμό Δ6/οικ/1446/8-5-2006 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπόψη σύμβασης και ορίστηκε η Δ/ση Δ6 ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία.
4. Την με αριθμό Δ6/3877/24-11-2006 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της υπόψη σύμβασης στα συνεργαζόμενα γραφεία α) ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., β) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε., δ) ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ε) ELXIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., στ) ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Ε.Π.Ε., ζ) ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., η) Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», με συνολική δαπάνη 2.599.260,69 € (με 19% ΦΠΑ).
5. Την από 24-4-2007 σχετική Σύμβαση, με αρχική συμβατική διάρκεια σαράντα (40) μήνες, δηλαδή μέχρι την 23-8-2010.
6. Την με αριθμό Δ6/οικ/3208/27-10-2008 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ της υπόψη σύμβασης, με συνολική δαπάνη 2.599.260,69 € και σε ισοζύγιο με το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες απασχόλησης του σχετικού προσωπικού στις διάφορες δραστηριότητες του Συμβούλου Διαχείρισης του Έργου (ΣΔΕ).
7. Την με αριθμό Δ6/οικ/2270/23-8-2010 Απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπόψη σύμβασης, κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι την 23-2-2012.
8. Την με αριθμό Δ6/οικ/2495/20-9-2010 Απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 1.266.000,87 € σε βάρος του έργου με αριθμό 2008 ΣΕ 07630000 «Ολοκλήρωση έργων ύδρευσης Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» της ΣΑΕ 076/3, για την οικονομική κάλυψη του 2^{ου} ΣΠ της υπόψη σύμβασης.
9. Την με αριθμό Δ6/οικ/2511/21-9-2010 Απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκαν ο 2^{ος} ΣΠ ο οποίος περιελάμβανε την 2^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η ΣΣ.
10. Την με αριθμό Δ6/213/23-2-2012 Απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι την 23-7-2012, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Γ. Και Επειδή :

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών των εν εξελίξει εργολαβιών του έργου «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» ανέκυψαν προβλήματα στα επιμέρους μέρη των εργασιών, τα οποία αφορούν σε:
 - 1) Εργασίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κυρίως στην περιοχή των ΕΕΝ.
 - 2) Αντιδράσεις των τοπικών φορέων στις εργασίες του υδραγωγείου από ΕΕΝ μέχρι Ηράκλειο, στην περιοχή ΒΙΠΕ αλλά και εντός της πόλης του Ηρακλείου.
 - 3) Αντιδράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις εργασίες του υδραγωγείου από ΕΕΝ μέχρι Άγιο Νικόλαο, οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση της χάραξης της εγκεκριμένης μελέτης με την παράκαμψη Αξινιδιάς – Μαλλίων.
 - 4) Καθυστερήσεις στην έμφραξη της σήραγγας εκτροπής λόγω αντιδράσεων και δικαστικών διεκδικήσεων των κατοίκων του οικισμού Σφενδύλι, ο οποίος βρίσκεται εξολοκλήρου στην λεκάνη κατάκλυσης.
2. Τα παραπάνω προβλήματα οδήγησαν σε καθυστερήσεις των έργων και παρατάσεις του συμβατικού χρόνου των εργολαβιών, τουλάχιστον μέχρι την 31-3-2013 (εργολαβία για την κατασκευή των ΕΕΝ – Υδραγωγείων και την δοκιμαστική λειτουργία των ΕΕΝ).
3. Είναι αναγκαίες και απαραίτητες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΣΔΕ, σύμφωνα με την Απόφαση χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, για την υποβολή της Υπηρεσίας Δ6 στα θέματα που αφορούν:
 - 1) Στην σύνταξη εκθέσεων προόδου του έργου και λοιπών εγγράφων, στοιχείων κλπ. που ζητούνται από την Διαχειριστική Αρχή.
 - 2) Στην παρακολούθηση της κατασκευής των έργων και επιτόπου εξέτασης θεμάτων που ανακύπτουν.
 - 3) Συνεχής συνεργασία με την Υπηρεσία για θέματα του εκτελούμενου έργου.
 - 4) Έλεγχο εργαστηριακών δοκιμών και επιτόπου δοκιμών ποιοτικού ελέγχου.
 - 5) Ποιοτικό έλεγχο των εργασιών.
 - 6) Έλεγχο πιστοποιήσεων αναδόχου
4. Ολοκληρώθηκε η έμφραξη του αγωγού εκτροπής και χρήζει παρακολούθησης η πρώτη πλήρωση του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη,
5. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή των έργων ενίσχυσης του ταμιευτήρα του φράγματος από το οροπέδιο Λασιθίου στην οποία περιλαμβάνεται και το ειδικό έργο της εκσκαφής σήραγγας με TBM (μήκους 3.425 μ., με ενιαία κατά μήκος κλίση περίπου 15%), το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία.
6. Εκκρεμεί ο έλεγχος από τον ΣΔΕ διαφόρων μελετών που εκπονήθηκαν από τον ανάδοχο καθώς και η ολοκλήρωση της σύνταξης της «Μελέτης δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης του έργου – Β' φάση», η οποία περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του ΣΔΕ και παρουσιάζει καθυστερήσεις λόγω της εν εξελίξει δημόσιας διαβούλευσης.
7. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες κρίνεται ικανή και εύλογη για την υποστήριξη της Υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη», η οποία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
8. Για την απαιτούμενη παράταση προθεσμίας δεν υπάρχει καμία ευθύνη της αναδόχου Κ/ξίας και το διάστημα των 4 μηνών είναι μικρότερο της οριακής προθεσμίας, ήτοι το 1/3 της συνολικής προθεσμίας των 63 μηνών της σύμβασης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε παράταση προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο: Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», αναδόχου Κ/ξίας α) ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., β) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε., δ) ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ε) ELXIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., στ) ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Ε.Π.Ε., ζ) ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., η) Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 23-11-2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
2. Γραφείο του Γεν. Γραμ. Δ.Ε.
3. Γραφείο του Γεν. Δ/ντή Υ.Ε.
4. Κ/Ξια Συμβούλων Αποσελέμη
δια του νομίμου εκπροσώπου
του Λ. Λαζαρίδη
Ευβοίας 3, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε.**ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ****ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.Ε.
3. Τμήμα Κατασκευών (Α)
4. Τμήμα Μελετών (Β)
5. Στ. Σπυροπούλου
6. Β. Καρατζαφέρη
7. Γ. Καστραντά

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ Υ.Ε.**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ**

**Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματείας**