



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΑΝΑ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ / Γ. Γ. Δ. Ε.
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ
κ' ΓΕΦΥΡΩΝ (Δ1β)

ΑΘΗΝΑ 13-7-2012
 Αρ. Πρωτ.: Δ1/1818

Ταχ. Δ/ση : Μουστοξύδη 7
 114 73 ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες : Σ. Θεοχάρης
 Τηλέφωνο : 210 6470665
 TELEFAX : 210 6461575

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΟΛΟ-ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ**» Αναδόχου «**Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ**».
Αρ. εναρίθμου: 2010ΣΕ07180009

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 /Α')
2. Του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α') «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Των τροποποιητικών και συμπληρωματικών Π.Δ. του Π.Δ. 69/88, 340/90, 293/91, 335/92, 167/92, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους.
4. Της Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών".
5. Του Π.Δ.60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α'/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005».
6. Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
7. Του με αριθμ. 228/2007 Π.Δ. (ΦΕΚ 260/23-11-2007) με το οποίο η λειτουργία της Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ., όπως αυτή είχε συσταθεί με το αριθμ. 208/2000 Π.Δ. (ΦΕΚ 187Α/25-8-2000), «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ.» και είχε παραταθεί για πέντε χρόνια με το Π.Δ. 150/2005 (ΦΕΚ 211/22-8-2005), παρατάθηκε μέχρι 31-12-2013.
8. Της με αρ. πρωτ. Δ1β/ο/13/37/29-09-2000 Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία ανατίθενται στη Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής της Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ.

9. Της με αρ. πρωτ Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.03.2007 (ΦΕΚ 447 Β'/03-04-2007) Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις Δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Δ17α/05/62/Φ.2.2.1/31-03-2010 (ΦΕΚ Β' 463/19-04-2010) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
10. Του Π.Δ. 85/21.06.2012 (ΦΕΚ 141 Α'/21-06-2012) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
11. Του Π.Δ. 86/21.06.2012 (ΦΕΚ 141 Α'/21-06-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. Δ1/2867/10-12-2008 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού «**54.000.000,00**» €, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2002ΣΕ07130021 του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. με τίτλο: «Κατασκευή και αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)» για τη δημοπράτηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ».
2. Την με αρ. πρωτ. Δ1/4305π.ε./07-01-2009 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπόψη εργολαβίας.
3. Την με αρ. πρωτ. Δ1/1404/01-07-2009 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στον πρώτο μειοδότη «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,17%..
4. Την από 21-10-2009 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση, με συνολικό συμβατικό τίμημα «37.614.816,83» € και συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 21-04-2012.
5. Το με αρ. πρωτ. 1057/25-04-2012, έγγραφο της ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ., ως Διευθύνουσα Υπηρεσίας, με το οποίο εστάλη συνημμένα η αίτηση του Αναδόχου του έργου με ημερομηνία 12-04-2012 για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τετρακόσιες πενήντα επτά (457) ημέρες ήτοι μέχρι 22-07-2013 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί.
19. Το με αρ. πρωτ. 1986/21-05-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Και επειδή,

- Δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση στο τμήμα από χ.θ. 0+00 έως χ.θ. 1+000 και η διαδικασία επίταξης με την πληρωμή των επικειμένων ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
- Υπολείπονται να γίνουν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Ν., Δήμου Αγ. Νικολάου) στην περιοχή του Α/Κ Αγίου Νικολάου.
- Δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση στο τμήμα της συνδετήριας οδού με την Π.Ε.Ο. στη περιοχή του Καλού Χωριού.
- Δεν έχουν γίνει ακόμη οι μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.) στην παραπάνω αναφερόμενη συνδετήρια οδό.
- Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να παραταθεί κατά 457 ημέρες έως την 22-07-2013 ώστε να ολοκληρωθεί.
- Η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε για το έργο «ΟΛΟ-ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ» Αναδόχου «Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ», την παράταση της συνολικής προθεσμίας εργασιών για την ολοκλήρωσή του, κατά τετρακόσιες πενήντα επτά (457) ημέρες δηλαδή μέχρι 22-07-2013, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8^α του Ν.3669/2008.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο με φροντίδα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ.).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Γεν. Γραμ/τέα Δ.Ε.
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σ.Ε.
3. ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ
Γ.Παπανδρέου 58
71 305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε.**Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ****Ε.Δ.**

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.
3. Δ/ντή Δ1