

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ**

Αθήνα, 13 / 7 / 2012

Αρ. Πρωτ.: 1835

Ταχ.Δ/ση : Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως 1
Τ.Κ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Καραγιάννη
Τηλέφωνο : 210- 7788903
Email : eyde_sa@otenet.gr
F A X : 210-74.81.685

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Κατασκευή αριστερού παράπλευρου Α SR 4-5 στο τμήμα Ράχες – Πελασγία».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.220.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΤΣΑ ΕΔΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 071**

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98Α') "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".
2. Του Π.Δ. 69/88 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/4.10.90 "Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λ.π." και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 "Περί Οργανισμού τ. ΥΠ.Δ.Ε.". όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 1418/84 "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και το εκτελεστικό αυτού ΠΔ 609/85 "Κατασκευή Δημ. Έργων" (ΦΕΚ 223/Α/31-12-85), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
4. Του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων".
5. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
6. Της απόφασης με αριθμό Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13-3-07 (ΦΕΚ 447Β/3-4-07) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ", όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό Δ17α/05/62/Φ 2.2.1/31-3-2010 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 463 Β/19-04-10)
7. Του Π.Δ. 219/27-8-97 "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτ/δρόμων" όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 150/2005 και 12/2011.
8. Του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 2876/7-10-2009 Απόφασης του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/τ Β/7-10-2009)
9. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α'/5-11-09) "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις".
11. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α'/21-6-2012) "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών".
12. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α'/21-6-2012) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 3518/19-6-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.220.000,00 ΕΥΡΩ για την εκτέλεση του έργου του θέματος, σε βάρος των πιστώσεων του 2008ΣΕ07100000, της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.
2. Την με αρ. πρωτ. οικ.3934/7-7-2009 απόφαση της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκ/μων ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου καθώς και η Δημοπράτησή του από την ΕΥΔΕ/ΣΑ με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
3. Το γεγονός ότι η Δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 8-9-2009 και η έγκριση του αποτελέσματος έγινε με την υπ' αριθ. 5864/24-9-2009 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΣΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανάδοχος αναδείχθηκε η ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΔΕ», με μέση έκπτωση 37,59 %.
4. Το από 24-03-2010 υπογεγραμμένο εργολαβικό συμφωνητικό συνολικής δαπάνης **782.641,84 ΕΥΡΩ** από τα οποία **436.590,78 ΕΥΡΩ** για εργασίες, **78.586,34 ΕΥΡΩ** για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, **77.275,18 ΕΥΡΩ** για απρόβλεπτες δαπάνες, **52.788,92 ΕΥΡΩ** για ασφαλτο απολογιστικά και (ΓΕ&ΟΕ), **12.441,00 ΕΥΡΩ** για αναθεώρηση και **124.959,62 ΕΥΡΩ** για Φ.Π.Α.(19%).
5. Τη με αρ. πρωτ.1414/16-4-2010 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του υπόψη έργου, με συνολική προθεσμία τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 19-3-2011.
6. Την με αρ. πρωτ. 782/28-03-2011 απόφαση της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του υπόψη έργου μέχρι 19-3-2012.
7. Τη με αρ. πρωτ 2790/01-11-2011 απόφαση της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του υπόψη έργου.
8. Την με αρ. πρωτ. 546/12-03-2012 απόφαση της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του υπόψη έργου μέχρι 31-07-2012.
9. Τη με αρ. πρωτ 616/06-04-2012 απόφαση της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του υπόψη έργου.
10. Την από 09-07-2012 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υπόψη έργου μέχρι 31-12-2012.
11. Τη με αρ. πρωτ. 1810/11-07-2012 εισήγηση του ΤΕΕ Συντήρησης (Δ/νσα Υπηρεσία) της ΕΥΔΕ/ΣΑ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ, για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Και επειδή:

1. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, αλλά:
Στο γεγονός ότι οι εργασίες της εργολαβίας του έργου του θέματος έχουν διακοπεί προσωρινά σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1278/25-05-2012 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, α) λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών και β) λόγω του ότι το έργο στερείται στη παρούσα φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για την απόκτηση της οποίας έχουν κινηθεί ήδη από την ΕΥΔΕ/ΣΑ οι απαιτούμενες διαδικασίες.
2. Βάσει των ανωτέρω δικαιολογείται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι την 31-12-2012, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8 του ν.3669/08 (ΚΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αριστερού παράπλευρου Α SR 4-5 στο τμήμα Ράχες – Πελασγία» μέχρι 31-12-2012, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δ.Ε.
4. Γεν. Δ/ντη Σ.Ε.
5. Ανάδοχο του έργου

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε.**ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ****Εσωτερική Διανομή**

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε.
3. Φ. Δ/ντη
4. Κ. Καραγιάννη
5. Β. Τζουμάκας