



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ α**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 23-7-12
Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΟ/οικ/3022**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας: 101 78, Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Αναστασόπουλος
Τηλέφωνο : 210 – 64 30 222
Fax : 210 – 64 63 886

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3316/2005 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".
2. Το Ν.1418/84 για τα Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και το εκτελεστικό του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Το Π.Δ. 696/1974 "Περί αμοιβών μηχανικών" σε ότι αφορά τις προδιαγραφές.
4. Την Απόφαση Πρωθυπουργού 2876/7-10-2009 (Φ.Ε.Κ. Β' 2234/7-10-2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και τα Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α' 221/5-11-2009) «περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και Π.Δ. 69/88 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/90, το Π.Δ. 293/91 και το Π.Δ.167/92.
5. Το Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30 Α'/11-3-93) για τον "καθορισμό αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε."
6. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/29-11-1990 των Υπουργών τ.Προεδρίας και τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
7. Την υπ' αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ439.4/13-3-2007 Απόφαση Υπουργού τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 447Β/3-4-2007) "Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05".
8. Το Π.Δ. 85/21-06-2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

Και αφού είδαμε:

1. Την με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/3352/22-05-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία μεταξύ άλλων ανατέθηκε η «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων».
2. Την από 27-08-2009 υπογραφείσα σύμβαση με ποσό 1.194.269,72 € (με Φ.Π.Α. 19%), με συνολική προθεσμία περαίωσης δεκαπέντε μήνες (15) από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 27-11-2010, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

3. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/542/11-2-11 του Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-05-2012.
4. Το από 10-05-2012 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/2021/10-05-2012) έγγραφο του εκπροσώπου του αναδόχου της μελέτης του θέματος, με το οποίο αιτείται την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του συνόλου της σύμβασης κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-07-2013.
5. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/2021/21-05-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΜΕΟ/α) προς την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Μ.Ε.Ο.), με το οποίο συναινεί στη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-07-2013.
6. Την Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων -Τμήμα Μελετών της 21-06-2012 (Πράξη 72, Συνεδρία 11), με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της πρότασης της από 15-06-2012 Εισήγησης της Δ.Μ.Ε.Ο. σχετικά με την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-07-2013.

Και επειδή:

1. Στις 27-08-2009 υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης συνολικής δαπάνης 1.194.269,72 € (με Φ.Π.Α. 19%) και με χρόνο ολοκλήρωσης ίσο με δεκαπέντε (15) μήνες, δηλαδή μέχρι 27-11-10.
2. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/6855/19-11-2009 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Μ.Ε.Ο.) εγκρίθηκε παράταση της τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή των μελετών του 1^{ου} σταδίου της μελέτης (Πρωθυμμένη Μελέτη Αναγνώρισης και Προκαταρκτική Μελέτη Κόμβων, Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη, Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
3. Με την Απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/542/11-2-11 του Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος, ίση με δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-05-2012.
4. Με την από 10-05-2012 εμπρόθεσμη αίτησή του ο εκπρόσωπος του Αναδόχου αιτείται την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι 27-07-2013, λόγω καθυστέρησης της γνωμοδότησης της Ε.Υ.Π.Ε. επί της Π.Π.Ε..
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Μ.Ε.Ο./α) με το από 21-05-2012 έγγραφο συναινεί στη χορήγηση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι 27-07-2013, λόγω της μη έκδοσης της γνωμοδότησης της Ε.Υ.Π.Ε. για την θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) επί της Π.Π.Ε..
6. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, που ανέρχεται έως τώρα σε περίπου είκοσι εννέα (29) μήνες και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην μη έκδοση έως σήμερα απόφασης για την θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) της μελέτης, η δε καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
7. Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την εγκύκλιο Ε38/2005, που ορίζει την αλληλουχία σταδίων μελετών, η όλη διαδικασία μέχρι τώρα προσδιορίστηκε βασικά από την μη έκδοση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.).
8. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Μ.Ε.Ο./α), το αίτημα του εκπροσώπου του Αναδόχου, αλλά και τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης εκτιμάται ότι οι δεκατέσσερις (14) μήνες, ως νέα παράταση της συνολικής προθεσμίας [πέραν της εγκεκριμένης 1^{ης} παράτασης των δεκαοκτώ (18) μηνών], κρίνονται επαρκείς για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικείμενου, ήτοι το όλο τεχνικό αντικείμενο θα έχει

υποβληθεί μέχρι 27-07-2013, δεδομένου ότι στην περίπτωση που ο χρόνος καθυστέρησης υπερβεί τελικά το εκτιμώμενο διάστημα, θα καταβληθεί προσπάθεια σύντμησης του χρόνου εκπόνησης της όλης μελέτης (π.χ. εκπόνηση μελετών σε παράλληλους χρόνους, μείωση χρόνων εκπόνησης επιμέρους σταδίων μελετών).

9. Είναι δυνατή η παράταση της συνολικής προθεσμίας (και πέραν της οριακής), σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγρ. 3 του Ν.3316/2005, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
10. Η αιτούμενη παράταση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στην εργοδότη, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγρ.3 του Ν.3316/05 κατά δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι 27-07-2013, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων».

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Έργων
3. κ. Χρήστο Ντάλα
(εκπρόσωπο αναδόχου)
Μαιανδρουπόλεως 11,
11524 Αθήνα
Τηλ.: 210 6980680
Fax: 210 6980686

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Μ.Ε.Ο./α
2. Δ.Μ.Ε.Ο./γ,δ,ε
3. Χρον. Αρχείο
4. Δ/ντή Δ.Μ.Ε.Ο.
5. Αλ.Καλαβάση
6. Αθ.Αναστασόπουλο
7. Συμβατικό Αρχείο Μελέτης (Σ.Α. 57)