



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Αν. Μαρούδης

Τηλέφωνο: 210 - 6417-504

Φ Α Χ: 210 - 6417-530

E-mail: eyde.kssy@ggde.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Α.Π./ΚΓ/ΦΚΑΘ1.28/ΧΡ3/1243

ΣΧΕΤ : (633)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Συντήρηση – βελτίωση του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτ/μου
Αθηνών – Κορίνθου από Τέλος Αττικής Οδού έως Α.Κ. Αρχαίας Κορίνθου (χ.θ.
87+500) και του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της παράκαμψης Πάτρας»
Αναδόχου: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 €
Χρηματοδότηση : Ενάρθρο έργο: 2008ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α' 221/5-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», της τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α' 152/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία Υπουργείων» και του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α' 153/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176Α'/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει.
6. Της αριθ. Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 746Β'/30-11-1990) περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών.
7. Της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ107Α'/30-5-97), με την οποία, εκτός των άλλων, διατηρήθηκαν από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι αρμοδιότητες στα έργα που εκτελούν οι ΕΥΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
8. Της Απόφασης με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ2.2.1/12-11-2014 (ΦΕΚ 3198Β/27-11-2014) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Του ΦΕΚ 332/11-7-2013 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στο οποίο δημοσιεύτηκε ο διορισμός του Γεν. Γραμματέα Δ.Ε.

10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
11. Της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. στην οποία περιλαμβάνεται και το ενάριθμο έργο 2008ΣΕ07100000.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. **468/7-2-2013** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ περί διάθεσης πίστωσης 1.000.000,00 € για την εκτέλεση του έργου του θέματος, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2008ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. και διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα υποβολής προσφορών «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08 του ως άνω έργου.
2. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ.**1336/26-4-2013** (ΦΕΚ1038/Β'/26-4-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία ορίσθηκε Δ/νουςα Υπηρεσία το ΤΕΕ Συντήρησης της ΕΥΔΕ/Σ.Α. και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ/ΣΑ, για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
3. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ.**1549/21-5-2013** απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος
4. Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 2144 /24-7-2013 της Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 18-6-2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», που πρόσφερε συνολική δαπάνη 531.480,64 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) και που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 46,8519%, επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 04-10-2013 για συνολικό ποσό 531.480,64 ΕΥΡΩ, από τα οποία 313.489,17 ΕΥΡΩ για εργασίες, 56.428,05 ΕΥΡΩ για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 55.487,58 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες, 6.693,28 ΕΥΡΩ για αναθεώρηση και 99.382,56 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α.(23%), που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 46,8519%
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι **04-10-2014**.
7. Την αριθμ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./1687/21-7-2014 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι **την 31-12-2014**, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση.
8. Την αριθμ. ΕΥΔΕ/Σ.Α./1879/25-8-2014 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε : α) ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 531.480,64 €, από τα οποία 360.375,79 € για εργασίες, 64.867,64 € για ΓΕ & ΟΕ (18%), 161,37 € για απρόβλεπτα, 6.693,28 € για αναθεώρηση και 99.382,56 € για ΦΠΑ, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και β) το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που αποτελείται από ένα άρθρο και συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 5.065,74 € προ αναθεώρησης και ΦΠΑ.
9. Την αριθμ. ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ./ΚΥ/ΦΚ000/ΓΑ1/οικ.11/30-10-2014 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., περί ορισμού Δ/νουςας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής για το υπόψη έργο μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 109/2014 (Οργανισμός του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).
10. Την από 25-11-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υπόψη έργου μέχρι την 28-2-2015.
11. Τη με αρ. πρωτ. 349/25-11-2014 εισήγηση της Δ/νουςας Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε. Αθήνας), με την από 25-11-2014 συνημμένη αίτηση της αναδόχου εταιρείας του υπόψη έργου, με την οποία προτείνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **έως 28-02-2015** με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Και επειδή:

1. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν και ιδιαίτερα στις έντονες βροχοπτώσεις από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου έως σήμερα, οι οποίες αφενός κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αφετέρου προκάλεσαν νέα προβλήματα στο δίκτυο (εμφάνιση νέων φθορών του ασφαλτικού τάπητα).

2. Με τη παρούσα εργολαβία πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ανάγκες που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα μέχρι της υπογραφής της σύμβασης του νέου έργου συντήρησης.
3. Βάσει των ανωτέρω δικαιολογείται εκ μέρους του αναδόχου παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι **28-02-2015**, χωρίς πρόσθετη

αποζημίωση, εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγ. 8α του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Αποφασίζουμε

4. **Εγκρίνουμε**, για το έργο : «**Συντήρηση – βελτίωση του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτ/μου Αθηνών – Κορίνθου από Τέλος Αττικής Οδού έως Α.Κ. Αρχαίας Κορίνθου (χ.θ. 87+500) και του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της παράκαμψης Πάτρας**» Αναδόχου: «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**» τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία) μέχρι την **28-02-2015** με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγ. 8α του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ανάδοχο του έργου του θέματος με αποδεικτικό, με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τ.Κ.Ε. Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ.).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού Υ. ΜΕ. ΔΙ.
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
4. Τ.Κ.Ε. Αθήνας της ΕΥΔΕ-Κ.Σ.Σ.Υ (σε 2 αντίγραφα)
5. Ανάδοχο του έργου «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Κωνσταντινουπόλεως 296

136 73 Αχαρναί

Τηλ. : 210 2403143 Fax. : 210 2403123
(με μέριμνα του Τ.Κ.Ε. Αθήνας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/ντης
2. Τμήματα Α', Β', Γ'
3. ΦΚΑΘ1.28/ΧΡ3 (Αν. Μαρούδης)
4. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ