

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:****ΑΔΑΜ:**

ΠΡΟΣ: - ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ
Στρ/χου Αλ. Παπάγου 4 ΑΘΗΝΑ-
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 14671
Email: iptech@tee.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
Τηλέφ.: 2106551489
Φ. 917.112302/6/326939
Σ.372

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-ΙV
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΥΠΕΘΑ
(4 αντίγραφα μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκρισης της 3ης Παράτασης του έργου:
<<Δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών
Φαρμάκων στο ΝΝΑ>> (CPV: 45210000-2)**

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 25-06-2025 σύμβαση που υπεγράφη με την εργοληπτική επιχείρηση "ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού αρχικής σύμβασης 180.435,23€ πλέον ΦΠΑ ποσού 43.304,45€ καθώς και της 1ης Σ.Σ. ποσού 90.222,11€ πλέον ΦΠΑ ποσού 21.653,31€.

β. Την με αρ.Πρωτ. 971α/25-6-2026/ΓΕΝ/Γ4 αίτηση του αναδόχου περί χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, ήτοι νέο πέρας στις 30-07-2026.

γ. Ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων ΓΕΝ με τις 37η & 38η Πράξεις της 5ης/2026 από 17-07-2026 συνεδριάσεώς του γνωμοδότησε υπέρ της χορηγήσεως της ως άνω παρατάσεως.

δ. Τον ν. 4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων στο ΝΝΑ" , εργολαβίας "ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ", ήτοι μέχρι την 30/07/2026, εξαιτίας καθυστερήσεων που

οφείλονται στην εύρεση χρονικού διαστήματος για την διακοπή ρεύματος, ώστε να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση του κεντρικού πίνακα του Χώρου Διάλυσης Κυτταρικών με το πεδίο του Νοσοκομείου.

Χολαργός 24 Ιουλίου 2026

ΜΠΥ Α΄ΠΕ-ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

Ακριβές αντίγραφο

ΜΠΥ Α βαθμ.Ε.Σακκά
Τμηματάρχης Γραμματείας ΓΕΝ/Γ4