



Από το πρακτικό της αριθ. **12/2023** συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.) Δήμου Σιντικής – Ν. Σερρών.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2023

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών από την ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς Αντλιοστασίων – Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισης με τοποθέτηση αντλητικών Συγκροτημάτων νέας τεχνολογίας καλύτερης απόδοσης».

Στη Ροδόπολη και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ, σήμερα 24 Νοεμβρίου οικ. έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.) Δήμου Σιντικής, ύστερα από την αριθ. 2459/20-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.1069/80 και άρθρο 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ., με διαπιστωμένη τη νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Κορωνίδης Παύλος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Δεβετζής Εμμανουήλ | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Αργυροπούλου Σταυρούλα | Μέλος Δ.Σ. |
| 4. Ζλατίντσης Αντώνιος | Μέλος Δ.Σ. |
| 5. Παυλής Κωνσταντίνος | Μέλος Δ.Σ. |
| 6. Σαββίδης Παναγιώτης | Μέλος Δ.Σ. |
| 7. Φυταγκουρίδου Όλγα | Μέλος Δ.Σ. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αθανασιάδης Αναστάσιος
2. Καρπουχτσής Γεώργιος
3. Νικηφόρου Σοφία
4. Ρόδη Σουλτάνα

Παρόντες στην έκτακτη συνεδρίαση ήταν ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. κος Τσούτσουρας Κων/νος ως εισηγητής και η υπάλληλος της Επιχείρησης Σιδηροπούλου Αναστασία υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και ζήτησε να συζητηθεί ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης κάτι που έγινε ομόφωνα δεκτό. Στη συνέχεια εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Γενικό Διευθυντή που είπε τα εξής: *Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι. Με την υπ' αριθμ. 462/03-03-2023 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς Αντλιοστασίων – Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισης με τοποθέτηση αντλητικών Συγκροτημάτων νέας τεχνολογίας*

καλύτερης απόδοσης» (ΑΔΑ: Ψ5Ρ8ΟΛ23-ΓΨ4) εναρίθμου έργου 2001ΣΕ05500002 της ΣΑΕ 055 ποσού 292.393,93€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) & 362.568,47€ (με Φ.Π.Α. 24%) ανατέθηκε στην ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. η υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Επίσης με το υπ' αριθμ. 1152/30-05-2023 έγγραφο του Προϊστάμενου Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. είχαμε τον Ορισμό επιβλεπόντων για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.

Η ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με το με ημερομηνία 01-11-2023 έγγραφο της ζήτησε στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 462/03-03-2023 Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς Αντλιοστασίων – Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισης με τοποθέτηση αντλητικών Συγκροτημάτων νέας τεχνολογίας καλύτερης απόδοσης» και εν αναμονή της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου δύο (2) μήνες παράταση περαίωσης εργασιών της εργολαβίας.

Την από 20-11-2023 σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής για την με ημερομηνία 03-11-2023 Έκθεση των Επιβλεπόντων για το αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από 02-12-2023 για (2) μήνες μέχρι την 03-02-2024 λόγω αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ ο οποίος απαιτείται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου η 03-02-2024.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή, μελέτησε τις εκθέσεις των επιβλεπόντων και όλα τα σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για (2) μήνες με νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου η 03-02-2024.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 84/2023.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
(Τ.Σ.Υ.)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Κορωνίδης Γεωργ. Παύλος

Δεβετζής Εμμανουήλ
Αργυροπούλου Σταυρούλα
Ζλατίντσης Αντώνιος
Παυλής Κωνσταντίνος
Σαββίδης Παναγιώτης
Φυταγκουρίδου Όλγα

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κορωνίδης Γεωργ. Παύλος