



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής
37ης Συνεδρίασης (τακτικής)
στις 4 Αυγούστου 2026

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 360 / 2026

Θέμα: Αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΕΡΛΑ», σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την **4η Αυγούστου** του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **14:00**, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε συνεδρίαση (τακτική), η Δημοτική Επιτροπή κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ. **17874 /31-7-2026** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 143 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) "Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη αν και νόμιμα είχαν κληθεί, ως κάτωθι:**

Παρόντες: Μπούνα Καπνιά Άννα (Πρόεδρος), Νικητόπουλος Σταύρος, Σκαρλάτου Αναστασία, Παπακώστας Ευθύμιος (Αναπληρωματικό μέλος), Παπαδήμας Χρήστος,

Απόντες: Κουράσης Δαμιανός, Σίσκας Ιωάννης, Καλαράς Παναγιώτης, Καλτέκη Ευθυμία

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Πετούσης Ανδρέας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της **37ης** συνεδρίασης της Δ.Ε. έτους 2026 (τακτική) και εισηγήθηκε τη συζήτηση του **1ου** θέματος, της ημερήσιας διάταξης που αφορά σε:

Αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΕΡΛΑ», σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Η κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση (αρ. Πρωτ. 17748 / 30-7-2026) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου, η οποία αναγράφει τα εξής :

Κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

- την υπ'αριθμ. **14002/18-06-2026** Σύμβαση μεταξύ του **Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού** και της εταιρείας **SPORTS AND PLAY M.IKE**
- Το από **21-07-2026** αίτημα του αναδόχου για μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας .
- Την εξέταση των λόγων που επικαλείται ο ανάδοχος ,
- το ότι δεν επιφέρει τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τους λοιπούς ουσιώδεις όρους αυτής
- κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα:

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΕΡΛΑ»**, ήτοι έως την **18/09/2026** , δεδομένου ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος κρίνονται επαρκώς αιτιολογημένοι και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

Συνημμένα: 16837/21-07-2026 Αίτηση του Αναδόχου.

Κατόπιν η κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 5056/23, τη σχετική εισήγηση (αρ. Πρωτ. 17748 / 30-7-2026) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου και την συνημμένη : 16837/21-07-2026 Αίτηση του Αναδόχου

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΕΡΛΑ»**, ήτοι έως την **18/09/2026**, δεδομένου ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος κρίνονται επαρκώς αιτιολογημένοι και δεν οφείλονται σε αποκλειστική

υπαιτιότητά του.

*Ο Δ.Σ. της παράταξης “**Όλοι μια Πόλη**” κ. Παπαδήμας Χρήστος υπερψηφίζει το θέμα με την παρατήρηση πως η θετική ψήφος δίδεται για να ολοκληρωθεί το έργο, καθόσον η αιτιολογία της παράτασης είναι εντελώς ανεπαρκής*

Στην κ. Πρόεδρο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΑΠΝΙΑ_ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΝΑ