

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

-.-.-.-.-

Απόσπασμα από το υπ' αριθ. 39/2023 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Αριθ. Απόφ. 174/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο ΣΜΑ Αίγινας»

Σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30' το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 16966/22.11.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Πτερούδη Νικόλαου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Μούρτζης Αντώνιος, 3/Καραγιάννης Δημήτριος, 4/Κουκούλη Μαρία, 5/Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος (Αντ/δρος), 6/Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη, 7/Βατικιώτης Δημήτριος, 8/Γαλάνης Γρηγόριος, 9/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 10/Δούκας Σωκράτης, 11/Τζίτζης Φίλιππος, 12/Μεθενίτης Παντελεήμων και 13/Ηλίας Παναγιώτης.

Απόντες: 1/Πτερούδης Νικόλαος, 2/Θερνανός Στυλιανός, 3/Γκαρής Μάριος, 4/Μούρτζης Δημήτριος, 5/Μούρτζης Γεώργιος, 6/Πάλλης Στυλιανός, 7/Μαρμαρινός Σταμάτης, 8/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 9/Κουκούλης Παναγιώτης, 10/Λεούσης Νεκτάριος, 11/Μπαρμπέρης Ευάγγελος, 12/Πούντος Νικόλαος, 13/Μαρίνος Νικόλαος και 14/Ντελής Αντώνιος, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας).

Απόντες: 1/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), 2/Λεούσης Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού), 3/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης) και 4/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας).

Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Π. Ζορμπάς, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Χρέη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Πτερούδη Νικόλαου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την ματαίωση των κατά την 21^η Νοεμβρίου 2023 και 22^η Νοεμβρίου 2023

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 15872/17-11-2023 και 16855/21-11-2023 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του ν. 3463/2006, λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. [Σχετ. εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π.: 39167/02-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤ16-4Π)].

Ο Αντιπρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σκαλτσιώτης Γεώργιος και Βατικιώτης Δημήτριος αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γαλάνης Γρηγόριος αποχώρησε προσωρινά από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Αντώνιος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^ο

Αριθ. Απόφ. 174/2023

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 5^{ου} θέματος ο κ. Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα κρίθηκε κατεπείγον λόγω των χρονικών που τίθενται από το Νόμο για την έγκαιρη χορήγηση της παράτασης.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

-τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10

-τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

-τις τοποθετήσεις, απόψεις και επισημάνσεις των μελών του Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

Αποφασίζει, Ομόφωνα

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συζήτησης του εν λόγω θέματος.

Μετά την έγκριση του κατεπείγοντος χαρακτήρα του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 27-10-2023 εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος τεχνικής υποστήριξης νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ”, συμβατικής δαπάνης 38.237,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου εταιρείας “ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”», η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ. 3 όπως ισχύει.

2. Τον Οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Π.Δ. 145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010).
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04- 2012).
4. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 145 του Ν.4412/2016.
7. Την υπ' αριθ. 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την 197/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας, με την οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης ο οικονομικός φορέας "ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." με μέση έκπτωση 7,03%.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 2450/22-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012177352 2023-02-22) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 38.237,36 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
10. Τα συμβατικά στοιχεία του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τα οποία η ολοκλήρωσή της έχει συνολική προθεσμία εκτέλεσης τέσσερις (4) μήνες από τον ορισμό επίβλεψης, ήτοι την 01/07/2023.
11. Την αρ. 96/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με την οποία εγκρίθηκε η συνολική παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 01/11/2023.
12. Το από 25/10/2023 έγγραφο της Αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 01/07/2024, καθώς:
 - Απαιτείται η απομάκρυνση από τον Ο.Δ.Δ.Υ. των παλιών βαρέων οχημάτων που βρίσκονται εντός του χώρου του ΣΜΑ προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφής χάνδακος
 - Απαιτείται η εκπόνηση νέας μελέτης Πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική διάταξη, η οποία πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση του αναδόχου "ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.
2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως και τις 01-07-2024 για τους προαναφερόμενους λόγους

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως την 01/07/2024 και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας προκειμένου ο Ο.Δ.Δ.Υ. να απομακρύνει τα παλιά βαρέα οχήματα από τον χώρο του ΣΜΑ καθώς και να εκπονηθεί νέα μελέτη Πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ' αρ. 13/2021 Πυροσβεστική διάταξη και να εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ
Σταύρος Βειόγλου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Την από 27-10-2023 εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος τεχνικής υποστήριξης νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ”, συμβατικής δαπάνης 38.237,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου εταιρείας “ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”».
- ✓ Την αρ. 96/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ: 6Τ8ΦΩ68-ΙΟ4).
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης,

Αποφασίζει, Ομόφωνα

Εγκρίνει την (2^η) παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο ΣΜΑ Αίγινας**», συμβατικής δαπάνης 38.237,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου εταιρείας “ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, κατά οκτώ μήνες, ήτοι μέχρι και την 01-07-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 174/2023

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Κοινοποίηση

«Στάθης Σεραφείμ και Σία Ε.Ε.» - Email: spstathis1990@gmail.com

Εσωτερική διανομή

- Γραφείο κ. Δημάρχου
- Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
- Γραφεία κων Αντιδημάρχων
- Οικονομική Υπηρεσία Δήμου
- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου – για τις ενέργειές της