

ΠΡΟΣ: - Λεονάρδος Ρήγας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
Σολωμού 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
Email: :Lrigas@tee.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
Τηλέφ.: 2106551489
Φ. 917.112111/3/326756
Σ.338

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έγκρισης της Παράτασης του έργου:
<<Δημιουργία Εναλλακτικού Χώρου ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ
στις Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ>>
(CPV: 45210000-2, 45310000-3, 45351000-2)

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 12-02-2026 σύμβαση που υπεγράφη με την εργοληπτική επιχείρηση "Λεονάρδος Ρήγας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού αρχικής σύμβασης 1.177.110,81 ευρώ.

β. Την με αρ.Πρωτ. 1079/9-7-2026/ΓΕΝ/Γ4 αίτηση του αναδόχου περί χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά 123 ημέρες, ήτοι νέο πέρασ στις 12-02-2027.

γ. Ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων ΓΕΝ με την 39η Πράξη της 5ης/2026 από 17-07-2026 συνεδριάσεώς του γνωμοδότησε υπέρ της χορηγήσεως της ως άνω παρατάσεως.

δ. Τον ν. 4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών "Δημιουργία Εναλλακτικού Χώρου ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ στις Εγκαταστάσεις ΣΔΑΜ" , εργολαβίας "Λεονάρδος Ρήγας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε", κατά 4 (τέσσερις) μήνες, δηλ. έως 12/02/2027 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος εισροής των όμβριων υδάτων στους υπό διαμόρφωση χώρους του έργου, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν σχεδόν όλων των συμβατικών εργασιών της εργολαβίας

Χολαργός 24 Ιουλίου 2026

ΜΠΥ Α' ΠΕ-ΜΗΧ.Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

Ακριβές Αντίγραφο

Σημαιοφόρος (ΤΥ) Ναυτικά Λότσου ΠΝ
Επιτελής ΓΕΝ/Γ4-Ι