

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:**

ΠΡΟΣ: - Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς
 Πανδοσίας 46 ΑΘΗΝΑ 11142
 Email: dpapa12@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλέφ.: 2106551489
 Φ. 917.252305/ 7/326455
 Σ.262

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ
 ΝΚ/ΔΝΕΡ

Α Π Ο Φ Α Σ Η**Έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου:**

**<<Επισκευή Κτιρίου NATO/FORACS Μαραθίου-Κατασκευή Νέου Κτιρίου
 και 7 Βοηθητικών Κτισμάτων σε Μαραθί και Δρέπανο στο ΝΚ>>
 (CPV: 45216200-6)**

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 26-02-2025 σύμβαση που υπεγράφη με την εργοληπτική επιχείρηση "Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού αρχικής σύμβασης 1.389.496,16 ευρώ καθώς και της 1ης Σ.Σ. συνολικού ποσού 694.351,24 ευρώ.

β. Την με αρ.Πρωτ. 892/12-6-2026/ΓΕΝ/Γ4 αίτηση του αναδόχου περί χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, ήτοι νέο πέρασ στις 05-04-2027.

γ. Ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων ΓΕΝ με την 28η Πράξη της 4ης/2026 από 19-08-2026 συνεδριάσεώς του γνωμοδότησε υπέρ της χορηγήσεως της ως άνω παρατάσεως.

δ. Τον ν. 4412/16 άρθρο 156 (Α'147), όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Επισκευή Κτιρίου NATO/FORACS Μαραθίου - Κατασκευή Νέου Κτιρίου και 7 Βοηθητικών Κτισμάτων σε Μαραθί και Δρέπανο στο ΝΚ", εργολαβίας "Ανδρέας Δ. Μιχάλοβιτς", κατά πέντε (5) μήνες και εναρμονισμό της Αρχικής Σύμβασης με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ήτοι νέο πέρασ την 05/04/2027.

Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των προς κατεδάφιση οικίσκων για υπηρεσιακούς λόγους .

Χολαργός 25 Ιουνίου 2026

ΜΠΥ Α΄ΠΕ-ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου
 Διευθύντρια Γ4

Ακριβές αντίγραφο
 ΜΠΥ Α βαθμ.Ε.Σακκά
 Τμηματάρχης Γραμματείας ΓΕΝ/Γ4