



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 45ης/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 1ης Σεπτεμβρίου 2026.

Αρ. Απόφ. 359/2026

Περίληψη: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κοινωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις Πανναξιακού Ιερού Προσκυνημάτων Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας»

Στη Νάξο, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 18830/28-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29-6-2026).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετέχουν έξι (6) μέλη.

Παρόντες: Λιανός Δημήτριος- Πρόεδρος, Σέργης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Φλεριανός Βασίλειος, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ.

Απόντες: Βαθρακοκοίλης Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού/Λογιστικού, Χατζηκλιμάνογλου Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο ημερήσιας διάταξης θέμα σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 18698/27-08-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει αναλυτικά ως εξής:

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Έργο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑΣ»

Προϋπολογισμού: 8.100.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Αξίας Σύμβασης: 8.094.429,74 € (συμπ. ΦΠΑ)

Σχετ. : (α) Η από 24-07-2026 αίτηση της της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑ» που έλαβε αρ. πρωτ. 17051/05-08-2026 με θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου».

(β) Η Α.Π. 312160/09-07-2026 απόφαση (ΑΔΑ: ΡΞ0Κ46ΝΚΟΤ-ΛΥΑ) της Υπουργού Πολιτισμού με θέμα: «Αποδοχή Ιεραρχικής προσφυγής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της υπ' αρ. πρ. 365576/01-02-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΩ46ΝΚΟΤ-ΝΞΞ) Απόφασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων σχετικά με τη μελέτη του έργου «Κοινωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις Πανναξιακού Ιερού Προσκυνημάτων Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας» νήσου Νάξου».

(γ) Σύμβαση κατασκευής του έργου με α.π. 17745/ 28-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013489831).

(δ) Η υπ. αρ. 91/24-04-2024 (ΑΔΑ: 65ΣΚΩΚΗ-ΔΞΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα: «Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Πανναξιακού Ιερού Προσκυνημάτων Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας».

(ε) Η από 21-08-2026 Εισήγηση παράτασης της Δ/σης ΤΥ.

(στ) Το από 26-08-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ που έλαβε αρ. πρωτ.

18648/27-08-2026.

Σε συνέχεια των (α) έως (δ) σχετικών με τα οποία υποβλήθηκε αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος και κατόπιν του (στ) σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος προσωρινής διατύπωσης σύμφωνης γνώμης (προέγκρισης) για την παράταση του θέματος, σας υποβάλλουμε συνημμένα την (ε) σχετική εισήγηση και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά είκοσι εννέα (29) μήνες, ήτοι έως 27-12-2028 για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου.

Τα στελέχη της υπηρεσίας παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

**Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, MSc**

Συνημμένα:

Τα ανωτέρω (α) έως (στ) σχετικά

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29-6-2026) και ιδιαίτερα του άρθρου 138 (Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής), των άρθρων 142-147 (Πρόσκληση, απαρτία και λειτουργία δημοτικής επιτροπής), όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 6643/12-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΣ26ΟΡ1Ι-2Μ8) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώθηκε η υπ' αρ. 1/2026 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΩΚΗ-ΕΡ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2026 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»,
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 18698/27-08-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τα συνημμένα έγγραφα αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑΣ» κατά είκοσι εννέα (29) μήνες, ήτοι έως 27-12-2028 για την ολοκλήρωση κατασκευής του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 359/2026.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός
Δήμαρχος