



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη 30-07-2026
Αριθμ. Πρωτ.: 256634

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση : Ναυπλίου 57
Ταχ. Κώδικας : 22 132, Τρίπολη
Πληροφορίες : Ε. Σίδερη
Τηλέφωνο : 2713610262
e- mail : dteperpel@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης της παράταξης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)»

Προϋπολογισμού: 2.258.064,52€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότησης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αναδόχου: «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α'/05-04-2013): «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)».
5. Την υπ' αρ. 26053/8093/04-07-2011 (ορθή επανάληψη) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Διαπίστωσης κατάταξης προσωπικού, που από 01-07-2011 μετατάσσεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
6. Την υπ' αρ. 27657/8680/04-07-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί «τροποποίησης της 833/01-02-2011 (ορθή επανάληψη) Απόφασης Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
7. Την Εγκύκλιο 35 (με αριθμό πρωτοκόλλου 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Την υπ' αρ. 187038/18-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΦ7Λ1-ΙΟΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Επανατοποθέτησης προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021»
9. Την υπ' αρ.247740/04-08-2021/ΑΔΑ:ΨΘΚΣ7Λ1-ΘΛ2) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Επανατοποθέτηση προϊστάμενων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
10. Την υπ' αρ. 44934/09-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΠ17Λ1-ΛΤΤ) περί μερικής τροποποίησης της υπ' αρ.247740/04-08-2021/ ΑΔΑ: ΨΘΚΣ7Λ1-ΘΛ2) Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Επανατοποθέτηση

προϊστάμενων και κατανομής προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αφού είδαμε :

1. Την υπ' αρ. 401249/30-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016098169) Υπογραφείσα Σύμβαση Έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας έως τις 30-12-2025.
4. Την υπ' αρ. 1268/2025 (Απόσπασμα της αριθμ. 51/2025 συνεδρίασης, ΑΔΑ: 65ΗΜ7Λ1-Κ7Φ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της εργολαβίας, βάσει οριακής προθεσμίας (άρθρο 66, παρ. 4 του Ν.4782/2021), του έργου του θέματος έως 30-04-2026.
5. Την υπ' αρ. 394/2026 (Απόσπασμα της αριθμ. 17/2026 συνεδρίασης, ΑΔΑ: Ψ2Ι27Λ1-6ΩΨ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της εργολαβίας του έργου του θέματος έως 30-06-2026.
6. Την υπ' αρ. 669/2026 (Απόσπασμα της αριθμ. 23/2026 συνεδρίασης, ΑΔΑ: Ψ7ΩΙ7Λ1-Τ3Ο) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της εργολαβίας του έργου του θέματος έως 30-07-2026.
7. Το από 10-07-2026 έγγραφο - αίτημα της αναδόχου εταιρείας (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 240048/17-07-2026) περί παράτασης της συνολικής διάρκειας του έργου κατά δύο μήνες, μέχρι τις 30-09-2026.
8. Την με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε 256488/30-07-2026 Εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, για έγκριση της χορήγησης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

Και επειδή:

- Οι καθυστερήσεις των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του αντικειμένου της εργολαβίας εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης της 30^{ης}-07-2026, στο μέρος που αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών περίφραξης της παιδικής χαράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- Η αιτούμενη παράταση πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση χορήγησης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)»

Προϋπολογισμού: 2.258.064,52€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότησης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αναδόχου: «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»

Κατά επιπλέον ενά (1) μήνα, ήτοι έως **30-08-2026**, με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α.ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανάδοχο του έργου: «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»

e-mail: info@dimopoylosate.gr

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΔ/ΧΑ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Α'β.