

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/4830
Σ.2266
Χανιά, 16 Μαΐ 24**ΚΟΙΝ.:**

ΘΕΜΑ: Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού 07/2024 με Τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανακατασκευής Χώρου Υγιεινής στο Διοικητήριο της ΜΕΑΕ»]

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2024 συμφώνως της Φ.800/2120/Σ.509/28 Φεβ 24/ΓΕΑ/Γ2/1 διαταγής σε βάρος επί ΑΛΕ 2420301001 (ΚΑΕ 0851), σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 2606/05 Μαρ 24 (ΑΔΑ: 9ΚΑ76-ΔΩ8) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 337/29 Φεβ 24 Εντολής Εργασιών - Παροχής Υπηρεσιών.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 24REQ014375163 και 24REQ014376214, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 11/2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα «ΔΑΝΑΣ Κατασκευαστική», ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/2517/Σ1190/08 Μαρ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 24PROC014397554).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/2763/Σ.1303/15 Μαρ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ (ΑΔΑ: ΨΗΕ16-Α63, ΑΔΑΜ: 24AWRD014432680) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγηθείσας ΠΥΠ 11/2024 στον οικονομικό φορέα «ΔΑΝΑΣ Κατασκευαστική».

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.07/2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24SYMV01448186) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «ΔΑΝΑΣ Κατασκευαστική», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 16 Μαρ 24, ήτοι έως την **16 Μαΐ 24**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στο από 16 Μαΐ 24 email του οικονομικού φορέα «ΔΑΝΑΣ Κατασκευαστική» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.07/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τη **Δευτέρα 17 Ιουν 24**, λόγω καθυστέρησης παράδοσης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων στην υπόψη επιστολή από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΔΑΝΑΣ Κατασκευαστική» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.07/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως

τη **Δευτέρα 17 Ιουν 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 11/2024.

2. **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ1ι ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΔΑΝΑΣ Κατασκευαστική» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.07/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι **Δευτέρα 17 Ιουν 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Ανθσγός (Ο) Αργυρή Συμεουδάκη και η Εσμία (ΥΤΑ) Κονδυλία-Γρηγορία Γκίκα, τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταχχος (Ι) Χρήστος Γρηγορούδης
Διοικητής 115ΠΜ

ΜΥ (Α' Βαθμού) Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«ΔΑΝΑΣ Κατασκευαστική»,
Ζυμβρακάκηδων 86-88, ΤΚ 73133, Χανιά,
Τηλεφ. 6934863770,
Email: danasconstruction@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία
115ΠΜ/ΔΥΠ, ΜΣΕ, ΤΜ.ΟΙΚ.(2)

