



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθ. **4/26 - 02 -2021** συνεδρίασης της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Αρ. Απόφ. : **43/2021**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αριθ. πρωτ. 74/8-1-2021 σύμβασης για το έργο: «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.»

Στη Σητεία την **26^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **14:00** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. **1005/22-02-2021** πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε την ίδια ημέρα σε κάθε δημοτικό σύμβουλο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 55/20 τ. Α. και την υπ. αριθ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **7** μελών, βρέθηκαν παρόντα **5** μέλη, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Ζερβάκης Γεώργιος	Πρόεδρος	1	Καραμανωλάκης Νικόλαος
2	Αντωνιδάκης Μιχαήλ	Αν/δρος	2	Καναβάκης Ιωάννης
3	Μακρυνάκης Νικόλαος	Μέλος		
4	Πλατανάκη Ελένη	Μέλος		
5	Γαλετάκης Εμμαν. (εισήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος.)	Μέλος		οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρευρίσκεται η υπάλληλος του Δήμου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά την επίδοση της πρόσκλησης προέκυψε ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 3 ν. 4555/2018.

Το κατεπείγων προκύπτει από την ανάγκη αποφυγής απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών (έως 28-2-2021), για λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα: Εγκρίνει το κατεπείγων για τη συζήτηση του ως άνω θέματος.

Εισηγούμενος το **5^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 251/2020 προγενέστερη απόφασή μας (ελέγχθηκε με την υπ' αριθ. 5/021 απόφαση της Α.Δ.Κ.) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» πρ/σμού 110.000,00 € στον οικονομικό φορέα Μ-Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 1,21% και προσφερόμενο ποσό 87.637,30€ χωρίς Φ.Π.Α., ή 108.670,25 € με Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθ. 74/8-1-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σητείας και του ως άνω οικονομικού φορέα με προθεσμία περάτωσης του έργου έως 8-3-2021.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβίβασε την από 22-2-2021 εισήγησή της, την οποία σας θέτω υπόψη και μας ενημερώνει ότι ο οικονομικός φορέας Μ-Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., με την υπ' αριθ. πρωτ. 499/1-2-2021 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου έως τις 8-5-2021 καθώς εκκρεμεί η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου σε συνδυασμό με την αναμονή έγκρισης της εργοταξιακής σήμανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο ανατέθηκε και εκτελείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και οχημάτων καθώς και μαθητών του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σητείας, εισηγείται την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» έως τις 8-4-2021.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση του προέδρου της.
- ❖ Την υπ. αριθ. 962/5-11-2020 απόφαση Δημάρχου.
- ❖ Την από 22-2-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις διατάξεις των ν. 3463/06, 3852/010, 4412/2016, 4555/018, 4623/2019, 4674/2020 και 4735/2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ», το οποίο εκτελείται από την εταιρεία Μ-Π

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. μέχρι **8 Απριλίου 2021** για τους λόγους που αναλύονται στο εισηγητικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2021
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σητεία 26/02/2021
Ο Πρόεδρος

Ζερβάκης Γεώργιος