



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Κρήτης 13 & Φαρών
Κτίριο Πρώην Σχολής Παπαφλέσσα
Ταχ. Κωδ.: 24131 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Α. Γαζούλη
Τηλέφωνο: 27213-61308
e-mail: agazouli@1733.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Καλαμάτα 04-08-2023

Αρ. Πρωτ. 270521

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2021»

Προϋπολογισμού: **415.000,00 €**,

Αναδόχου: **ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010).
3. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ/224/Α/27-12-2010).
4. Την με ΑΠ255566/24-07-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση, μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων. Υφιστάμενη στελέχωση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου με προσωπικό μόνιμο, ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ με δικαστική απόφαση, πρόγραμμα 55-67 ΟΑΕΔ»
5. Την υπ' αριθμ. 1307/06-09-2022 / Πράξη 39/2022 (ΑΔΑ: ΨΑ1Υ7Λ1-ΠΓΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης της ανάθεσης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα: ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 36,89 %.
6. Την από 01-11-2022 (Α.Π 377346/01-11-2022), (ΑΔΑ:6ΒΚΣ7Λ1-ΡΘΔ), ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011530258 2022-11-02 υπογραφείσα σύμβαση του έργου ποσού 211.567,19 € πλέον ΦΠΑ (262.343,32 € με ΦΠΑ 24%) και τα συμβατικά τεύχη αυτής.
7. Την υπ' αριθμ. 395489/15-11-2022 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος

8. Την με ΑΠ247132/18-07-2023 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-09-2023
9. Την από 03-08-2023 εισήγηση της Δ.Υ. περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-09-2023
10. Το γεγονός ότι απαιτείται χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, η οποία έληξε στις 31-07-2023, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου
11. Το γεγονός ότι η χορηγηθείσα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου βρίσκεται εντός του ίδιου αναθεωρητικού τριμήνου και έως εκ τούτου δεν προκύπτει επιβάρυνση του έργου λόγω αναθεώρησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2021**», Προϋπολογισμού: **415.000,00 €**, Αναδόχου: **ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.**, έως την **30-09-2023**, χωρίς άλλη αποζημίωση στον Ανάδοχο πλην της νόμιμης αναθεώρησης

Κοιν:

ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

Ανάδοχο έργου:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2021»

Λείκα, Καλαμάτας

e-mail: afoikpanag@gmail.com

Ο Δ/ντής Τ.Ε. /Π.Ε. Μεσσηνίας

Ε.Δ.

1. κ. Δ/ντή

2. Τ.Σ.Ε.

3. Φ. Έργου

4. Α.Γαζούλη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός
με Α΄β.