



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα
Από τα πρακτικά της αριθμ. 32/2026 συνεδρίασης
Αριθμ. Απόφασης 906/2026

ΘΕΜΑ 10ο (Η.Δ.): Έγκριση 1ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο 15 (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ», μέχρι τις 19-11-2026, Προϋπολογισμού: #500.000,00 € # Εργολαβικής Σύμβασης: #359.279,08€#. (α.π.: 274070)

(Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

Στην Τρίπολη σήμερα **26-08-2026**, και ώρα **10:30** π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του **N.5314/2026** (Α'103) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν την Περιφερειακή Επιτροπή.
2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (Α'87), κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του ν.5314/2026.
3. Τις διατάξεις του N.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 13-15 περί συλλογικών οργάνων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την αριθμ.**69/Πρακ.15/2026** απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου «Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. **50988/6-7-2026 /ΑΔΑ: ΨΕΡΓΟ1Φ-00Π** απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. την απ: **222296/3-7-2026/ΑΔΑ:Ε5ΚΠ7Λ1-Ν3Ρ** απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και εξουσιοδοτημένων Περιφερειακών Συμβούλων ως συντονιστών τομέων πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
6. Την αριθμ..**230236/10-7-2026/ΑΔΑ:9Β1Μ7Λ1-0ΚΗ** απόφαση Περιφερειάρχη «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου».
7. την αριθμ.17574/19-1-2024/ΑΔΑ:9ΠΦΚ7Λ1-ΓΝΜ απόφαση περί ορισμού υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις αριθμ.149257/22-5-2025 και αριθμ.50089/16-2-2026 όμοιες.

συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν της ορθής επανάληψης με αριθμ: 280853/24-08-2026 πρόσκλησης η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος Μπίτζιου Ελένη που έχει οριστεί με την αριθμ.17574 /2024/ΑΔΑ: 9ΠΦΚ7Λ1-ΓΝΜ απόφαση.

Ο Πρόεδρος κ. Λαμπρόπουλος Χρήστος αφού διαπίστωσε απαρτία με παρόντα μέλη:

- 1. κ. Αναστασόπουλο Ευστάθιο, τακτικό μέλος**

2. κ. Βερούτη Θεόδωρο, τακτικό μέλος
3. κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, τακτικό μέλος
4. κ. Τσουκαλά Ανδρέα, τακτικό μέλος
5. κ. Χασικίδη Γεώργιο, τακτικό μέλος
6. κ. Νικολάκου Κωνσταντίνα, τακτικό μέλος
7. κ. Παπαγγελόπουλο Άγγελο, τακτικό μέλος
8. κ. Οικονόμου Θεόδωρο, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής την αριθμ. **274070/14-08-2026** εισήγηση της **Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**, καθώς και την από **14-08-2026** Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κορινθίας περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο 15 (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ»**, τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο 15 (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ»**, μέχρι τις **19-11-2026**,
 Προϋπολογισμού: #500.000,00 € # Εργολαβικής Σύμβασης: #359.279,08€#,
 Αναδόχου: **«ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 14.08.2026 Εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κορινθίας για το έργο του θέματος, περί χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 19-11-2026.
2. Το ότι οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω εισήγηση είναι αιτιολογημένοι.

σας διαβιβάζουμε προς έγκριση

την 1η παράταση με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο 15 (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ»**, μέχρι τις 19-11-2026 ήτοι κατά ενενήντα μία (91) ημέρες από την προθεσμία περαίωσης του έργου (19 Αυγούστου 2026).

Η αιτούμενη παράταση πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα:

Η Εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας (συνοδευόμενη από την αίτηση του Αναδόχου και συνοπτικό δελτίο του έργου)

.....Ακολουθούν υπογραφές

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων,
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Κορινθίας, Ξυγκάκη Λεωνίδα, Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού με Α'β

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 19.11.2026 του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο 15 (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ»

Προϋπολογισμού 500.000,00€ (με ΦΠΑ),

Αναδόχου: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»,

Δ/νουςα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 14.10.2025
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 19.03.2026
4. Ποσό Συμφωνητικού: 359.279,08 € (με Φ.Π.Α)
5. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης Εργασιών: 19.08.2026

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως ισχύει σήμερα μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021.
2. Τον Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και τις ερμηνευτικές αυτού, Εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αιρετή Περιφέρεια)».
5. Το Π.Δ 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. 'Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών » όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/τ.Α'/ 05-04-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
6. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 19-03-2026, ποσού 359.279,08 €.
7. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
8. Την από 06-08-2026 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία και ζητεί τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου του θέματος έως τις 16.12.2026.
9. Το γεγονός ότι επικράτησαν ασταθείς δυσμενείς συνθήκες στον τόπο εκτέλεσης του έργου του θέματος και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.
10. Το γεγονός ότι για την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού ήταν απαραίτητη η μειωμένη ροή του υδατορέματος που διασχίζει εγκάρσια το οδικό τμήμα εκτέλεσης εργασιών, η οποία παρουσιάστηκε τον μήνα Ιούλιο.
11. Το γεγονός ότι επηρεάστηκε ο προγραμματισμός των προβλεπόμενων εργασιών από τις αυξημένες αγροτικές μετακινήσεις στην περιοχή του έργου στο πλαίσιο εξασφάλισης ομαλών συνθηκών πρόσβασης και κυκλοφορίας στην περιοχή κατά την εκτέλεση εργασιών.
12. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, για την τακτοποίηση επιπλέον ποσοτήτων των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση μέχρι την **19-11-2026**, ήτοι κατά 91 ημέρες.

.....Ακολουθούν υπογραφές

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο 15 (ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΝΝΑ», Προϋπολογισμού: #500.000,00 € # Εργολαβικής Σύμβασης: #359.279,08€#, Αναδόχου: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», μέχρι την 19-11-2026, ήτοι κατά 91 ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 906/2026

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:

- 1. κ. Λαμπρόπουλο Χρήστο, Πρόεδρος**
- 2. κ. Αναστασόπουλο Ευστάθιο, τακτικό μέλος**
- 3. κ. Βερούτη Θεόδωρο, τακτικό μέλος**
- 4. κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, τακτικό μέλος**
- 5. κ. Τσουκαλά Ανδρέα, τακτικό μέλος**
- 6. κ. Χασικίδη Γεώργιο, τακτικό μέλος**
- 7. κ. Νικολάκου Κωνσταντίνα, τακτικό μέλος**
- 8. κ. Παπαγγελόπουλο Άγγελο, τακτικό μέλος**
- 9. κ. Οικονόμου Θεόδωρο, τακτικό μέλος**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ