

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 18^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **162/2016**

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης συμβατικών υλικών (ασφαλτόμιγμα, σκυρόδεμα)

Στον Πύργο, σήμερα στις **24** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13384/20-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Πρόεδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	
3. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
5. Κόλβερη Ιωάννα	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Λιατσής Δημήτριος	

9. Μπέλιτσος Διονύσιος	
10. Γεράνιος Κων/νος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Γκατζόπουλος Αθανάσιος	
15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
16. Σεϊντής Βασίλειος	
17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
19. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
20. Αντιωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
21. Παναγόπουλος Βασίλειος	
22. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
23. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
24. Παναγόπουλος Ιωάννης	
25. Δημουλιάς Λεωνίδας	
26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)</i>	
28. Κόρδας Θεόδωρος – <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	
29. Καλάκου Θεοδώρα – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
30. Αθανάσουλας Χρήστος	
31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
32. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης συμβατικών υλικών (ασφαλοτόμιγμα, σκυρόδεμα).**

Συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη του σώματος κατόπιν του από 20-05-2016 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

A. Η από 20-5-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την παράταση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης συμβατικών υλικών κατόπιν αιτήσεως του προμηθευτή με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»** η οποία αναφέρει τα εξής:

[...Στο Δημοτικό Κατάστημα (Πολύκεντρο) σήμερα την 20 Μαΐου 2016 συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 15/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Γούργουρα Σοφία – υπάλληλος του Δήμου
2. Παπαστάθη Δήμητρα – υπάλληλος του Δήμου
3. Παναγοπούλου Παναγιώτα – υπάλληλος του Δήμου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ:

«...ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{2}$ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το $\frac{1}{8}$ ολόκληρου του συμβατικού χρόνου...»

Ο προμηθευτής ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. υπέβαλε το υπ' αριθμόν πρωτ. 900Τ.Υ/20-4-2016 αίτημα για την παράταση της υπ' αριθμόν 38804/17-11-2015 σύμβασης προμήθειας ασφαλοτόμιγματος έως 17/07/2016 «λόγω του ότι κατά τους χειμερινούς μήνες η παρασκευή του ασφαλοτόμιγματος από το παρασκευαστήριο δεν γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν στην περιοχή». Η λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών επέρχεται την 17/05/2016. Επομένως το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου ενώ το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{8}$ ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Άρα είναι αποδεκτό.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών είναι 180 ημέρες.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Το άρθρο 27 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ
- Την υπ' αριθμόν πρωτ. 900Τ.Υ/20-4-2016 αίτηση του προμηθευτή
- Το από 20-5-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι

Την παράταση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών για 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 01/7/2016, καθώς ο συνολικός συμβατικός χρόνος είναι 180 ημέρες (έξι μήνες) και δεν μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από το $\frac{1}{4}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου...»

Β. Η από 20-05-2016 Γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την παράταση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης συμβατικών υλικών κατόπιν αιτήσεως του προμηθευτή με την επωνυμία **ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**, η οποία αναφέρει τα εξής:

[....Στο Δημοτικό Κατάστημα (Πολύκεντρο) σήμερα την 20 Μαΐου 2016 συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 15/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Γούργουρα Σοφία – υπάλληλος του Δήμου
2. Παπαστάθη Δήμητρα – υπάλληλος του Δήμου
3. Παναγοπούλου Παναγιώτα – υπάλληλος του Δήμου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ:

«...ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{2}$ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το $\frac{1}{8}$ ολόκληρου του συμβατικού χρόνου....»

Ο προμηθευτής ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. υπέβαλε το υπ' αριθμόν πρωτ. 892Τ.Υ/20-4-2016 αίτημα για την παράταση της υπ' αριθμόν 38687/16-11-2015 σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος έως 30/12/2016 «εξαιτίας των καθυστερήσεων που προέκυψαν από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του». Η λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών επέρχεται στις 16/05/2016. Επομένως το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου ενώ το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{8}$ ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Άρα είναι αποδεκτό.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών είναι 180 ημέρες.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Το άρθρο 27 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ
- Την υπ' αριθμόν πρωτ. 892Τ.Υ/20-4-2016 αίτηση του προμηθευτή
- Το από 20-5-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι

Την παράταση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών για 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2016, καθώς ο συνολικός συμβατικός χρόνος είναι 180 ημέρες (έξι μήνες) και δεν μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από το $\frac{1}{4}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου...]

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
- Το άρθρο 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ

- Την υπ' αριθμόν πρωτ. 900Τ.Υ/20-4-2016 αίτηση του προμηθευτή επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την παράταση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης συμβατικών υλικών
- το υπ' αριθμόν πρωτ. 892Τ.Υ/20-4-2016 αίτημα του προμηθευτή με την επωνυμία ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε για την παράταση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης συμβατικών υλικών
- Τα διαλαμβανόμενα στις Γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
- Το από 20 – 5 – 2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Α. Την παράταση της υπ' αριθμόν 38804/17-11-2015 σύμβασης προμήθειας ασφαλτομίγματος, που έχει συναφθεί μεταξύ του δήμου και του προμηθευτή με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», ήτοι της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών για 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 01/7/2016 (καθώς ο συνολικός συμβατικός χρόνος είναι 180 ημέρες (έξι μήνες) και δεν μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από το ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου), σύμφωνα με την από 20-5-2016 Γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, καθότι όπως αναφέρεται στην αίτηση του ανωτέρω προμηθευτή, κατά τους χειμερινούς μήνες η παρασκευή του ασφαλτομίγματος από το παρασκευαστήριο δεν γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν στην περιοχή.

Β. Την παράταση της υπ' αριθμόν 38687/16-11-2015 σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Πύργου και του προμηθευτή με την επωνυμία «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», ήτοι της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών για 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2016 (ο συνολικός συμβατικός χρόνος είναι 180 ημέρες (έξι μήνες) και δεν μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από το ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου) σύμφωνα με την από 20-5-2016 Γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, εξαιτίας, όπως αναφέρεται στην αίτηση του ως άνω προμηθευτή, των καθυστερήσεων που προέκυψαν από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατοής, Α. Γκατζόπουλος, Π. Σταθόπουλος, Π. Αντωνικόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Παναγόπουλος, Α. Δημουλιάς Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλας, Χ. Μιχαλακόπουλος απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 27 – 5 – 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ