

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό **4/2019** από **19/4/2019**.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο (**Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς**), στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την **19η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **18:00 μ. μ**, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. **5898/15-4-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους Προέδρους των Τ.Κ που είχαν θέματα αποκλειστικά της Τ.Κ τους (Δ.Κ Ψαχνών, Τ.Κ Καστέλλας , Τ.Κ Στενής, Τ.Κ Γλυφάδας, Τ.Κ Νεροτριβιάς, Τ.Κ Τριάδας, Τ.Κ Σταυρού, Τ.Κ Πολιτικών και Τ.Κ Μακρυκάπας) , με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18. μέλη. Ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	2. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	4. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	5. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	6. ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	7. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
8. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	8. ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
10. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
11. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
12. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
13. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	
14. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
15. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
16. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
17. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	
18. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και η δημοτική υπάλληλος Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, ζήτησε να συζητηθούν, ως έκτακτα και κατεπείγοντα τα παρακάτω θέματα :

1° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 192/2018 Απόφασης Ο.Ε σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών προμηθειών, εργασιών κλπ για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016»

2° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 31/2019 Απόφασης Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ σχετικά με την έγκριση απολογισμού ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, οικ. έτους 2017 ».

3° ΕΚΤΑΚΤΟ : « Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές (Β' κατανομή έτους 2019) του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων»

4° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης 7^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

5° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί αποδοχής όρων χρηματοδότησης και έγκρισης 8^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ».

6° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί παράτασης μισθώσεων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και σχολικών μονάδων»

7° ΕΚΤΑΚΤΟ: «Περί ονοματοδοσίας δημοτικών οδών στην Δ.Κ Ψαχνών»

8° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 32/2019 Απόφασης Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ σχετικά με την έγκριση απολογισμού ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, οικ. έτους 2018 ».

9° ΕΚΤΑΚΤΟ: « Περί κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-203 ' ' ».

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον και το έκτακτο χαρακτήρα των ανωτέρω θεμάτων, λόγω της προθεσμίας και της αναγκαιότητας, ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών για την κατασκευή του έργων και των περιορισμών συνεδρίασης του Δ.Σ , λόγω της προεκλογικής περιόδου (πλην του 2^{ου} και του 8^{ου} έκτακτου θέματος , τα οποία συζητήθηκαν κατά πλειοψηφία , καθώς τα μέλη του Δ.Σ κκ Λάμπρου Γεώργιος, Κουλοχέρης Ανδρέας, Ηλιάδης Βασίλειος και Χασάνδρας Νικόλαος , μειοψήφησαν και ζήτησαν να συζητηθούν, ως τακτικά σε άλλη συνεδρίαση και διαφώνησαν με το έκτακτο και κατεπείγον των θεμάτων) ,

Το μέλος του Συμβουλίου κος Ηλιάδης Βασίλειος αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν την ψήφισή του. Το μέλος του Συμβουλίου κος Λαφαζάνης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και πριν την ψήφισή του. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Καστέλλας , Τ.Κ Στενής, Τ.Κ Γλυφάδας, Τ.Κ Νεροτριβιάς, Τ.Κ Τριάδας, Τ.Κ Σταυρού, Τ.Κ Πολιτικών και Τ.Κ Μακρυκάπας, ενώ αν και νόμιμα κλήθηκαν απουσίαζαν οι πρόεδροι Δ.Κ Ψαχνών και Τ.Κ Γλυφάδας. Οι ανωτέρω πρόεδροι είχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούσαν αποκλειστικά τις τοπικές τους κοινότητες.

ΘΕΜΑ 11°**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64/ 2019**

«Περί έγκρισης χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο ' ' Αναπλάσεις Τ.Κ Καστέλλας ' ' ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται τα κάτωθι:

Το έργο εκτελείται, βάση της αριθμ. 50/2017 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, προϋπολογισμού 37.717,42 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) από τον οικονομικό φορέα, την Ατομική εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Χασάνδρας ΕΔΕ», έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 7% και τελικό ποσό σύμβασης: 30.434,33 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από «ίδιους Πόρους», σε βάρος του Κ.Α. 30-7322.040 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ο αρχικός χρόνος περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση, ήταν πέντε (5) μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 13/09/2018, η οποία παρατάθηκε έως την 15-12-2018, με την 144/2018 ΑΔΣ και στη συνέχεια έως 15/3/2019, με την 5/2019 ΑΔΣ, έπειτα από αιτιολογημένες αιτήσεις του αναδόχου.

Με το αριθμ. πρωτ. 4165/14-3-2019, αίτημα του ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας, κατά (2) επί πλέον μήνες έως και την 15-5-2019, για την σύνταξη και έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου, σύμφωνα με τις τελικές ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν, κατά την εκτέλεση του έργου.

Η διευθύνουσα υπηρεσία, αφού έλαβε υπ ' όψιν της το περιεχόμενο της αίτησης παράτασης του αναδόχου, γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται προς την Προϊσταμένη Αρχή, το Δ.Σ. την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, για την εκτέλεση του έργου, κατά (2) μήνες, έως και την 15η Μαΐου 2019.

Έπειτα από τα ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. Ν. 4412/2016, την εισήγηση του Προέδρου , το υπ' αρ. 4165/14-3-2019 έγγραφο του αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΕ », την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις Τ.Κ Καστέλλας » , κατά δύο (02) μήνες, έως και την 15η Μαΐου 2019 , για την σύνταξη και έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου, σύμφωνα με τις τελικές ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν, κατά την εκτέλεση του έργου.

Υπέρ της παρούσας απόφασης, ψήφησε και ο Πρόεδρος Τ.Κ Καστέλλας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64 /2019.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων
Κοντογιάννης Δημήτριος
(υπογραφή) (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Ψαχνά, 22 /4 / 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος