



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου -Ν. Κίου:

Ταχ. Κωδ. : 21100

Πληρ. : Σπ. Μητροβγένης

Τηλ. : 2752-360-437

ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ναύπλιο 17 - 12 - 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 344960/54748

ΠΡΟΣ

ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 14

Τ.Κ.:22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ

Τηλ.: 2710 - 223880

fax:2710 – 231804

(δια του αντικλήτου

Γεώργιου Παπαγεωργίου

Άργους 36 και Αργοναυτών

21100-Ναύπλιο)

Fax: 27520-21817)

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

ΘΕΜΑ: Περικοπή αμοιβής Αναδόχου για παραβίαση των προθεσμιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ», Αναδόχου ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ, πρ/σμού: 950.000,00 €, Πιστ.: ΠΔΕ
2014ΕΠ52600005.

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016
2. Την από **27/10/2017** (ΑΔΑ: ΩΥΥΥ7Λ1-5ΣΟ) Εργολαβική Σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
3. Την αρχική προθεσμία του έργου που ήταν **δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως τις 28-10-2018.**
4. Την αριθμ. 3542/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε η **1^η Παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως τις 27-02-2019.**
5. Την αριθμ. 863/14-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε η **2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 27-04-2019**
6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, οι εργασίες της εργολαβίας δεν έχουν ολοκληρωθεί

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την επιβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του κυρίου του έργου λόγω υπέρβασης της προθεσμίας του έργου του θέματος υπολογιζόμενη ως κάτωθι:

Μέση Ημερήσια Αξία (Μ.Η.Α) = (Σύμβαση / χρόνος)

Σύμβαση: $283.467,75\text{€} + 42.519,38\text{€} = 325.987,13\text{€}$

Χρόνος: Αρχική προθεσμία (365 ημ.) + 1^η Παρ. (120ημ.) + 2^η Παρ. (60ημ.) = **545 ημέρες**

Μ.Η.Δ. = 598,14€ = $325.987,13\text{€} / 545\text{ημέρες}$

Υπολογισμός ρήτρας:

➤ $(15\% \times \text{ΜΗΔ}) \times (20\% \times 365 \text{ ημ.}) = (0,15 \times 598,14) \times 73 = 6.549,63\text{€}$

➤ $(20\% \times \text{ΜΗΔ}) \times (15\% \times 365 \text{ ημ.}) = (0,20 \times 598,14) \times 55 = 6.579,54\text{€}$

13.129,17 € < $6\% \times 325.987,13 \text{ €}$

Περιοκτή αμοιβής για παραβίαση των προθεσμιών του έργου : 13.129,17€ .

2. Παρακράτηση του ανωτέρω ποσού από την επόμενη πιστοποίηση.

Κοιν/ση:

1. Περιφερειακό Ταμείο
Περιφέρειας Πελοποννήσου
221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ

Ε.Δ.

Χ. Α.

Φ.4.1.1/ (Φ.Ε.)

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τμ. Σ. Ε.

α.α.

Σπύρος Μητροβγένης

Τοπ. Μηχ. με Α΄ β.